



PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Belimbing, Kerten, Laweyan No. 10 Surakarta Telp. (0271) 643050

Fax (0271) 636265, Email : dpupr@surakarta.go.id

SURAKARTA 57143



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA SURAKARTA
TAHUN 2024



[dpupr_surakarta](https://www.instagram.com/dpupr_surakarta)



www.dpupr.surakarta.go.id

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dan salah satu komponen dari prinsip "*good governance*" sebagai persyaratan bagi setiap instansi dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta Tahun 2024 dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta kepada semua pihak yang berkepentingan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan amanat dari Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Permen PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Ungkapan terimakasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah melakukan segala daya dan upaya hingga terselesaikannya laporan kinerja ini dan tercapainya target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta Tahun 2024.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta dan menjadi umpan balik bagi peningkatan kinerja di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Surakarta, Januari 2025

**KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA SURAKARTA**


NUR BASUKI, ST
Pembina Tingkat I
NIP. 19890915 199803 1 007

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Surakarta mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Secara garis besar program yang diemban dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Surakarta, adalah Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Penataan Bangunan Gedung, Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya, Program Pengembangan Jasa Konstruksi, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang tersebut diharapkan dapat memberikan dampak yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah kota surakarta secara berkelanjutan.

Pada tahun anggaran 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 64.642.469.943,-. Anggaran tersebut untuk menjalankan 9 sasaran strategis, 10 program, 22 kegiatan dan 61 sub kegiatan dan dilaksanakan oleh sekretariat dan 4 (empat) bidang. Alokasi anggaran itu digunakan untuk mendukung terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur kota yang modern, ramah dan tangguh mendukung pariwisata dan pemajuan budaya yang diimplementasikan melalui pembangunan fisik infrastruktur yang dimanfaatkan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat.

Pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta Tahun anggaran 2024 dilaporkan melalui Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta Tahun 2024. LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta merupakan

perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi walikota Surakarta dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Walikota Surakarta sesuai tugas dan fungsi yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta.

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta diukur dan didapatkan dari 1 sasaran strategis yang juga menjadi IKU OPD serta 9 sasaran strategis OPD. Sasaran Strategis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta diantaranya:

1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kota Yang Modern, Ramah dan Tangguh Mendukung Pariwisata dan Pemajuan Budaya
2. Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan dan Meningkatnya Kualitas Drainase Perkotaan
3. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Bagi Masyarakat
4. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Air Limbah Bagi Masyarakat
5. Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air
6. Meningkatnya Penyelenggaraan Bangunan Gedung
7. Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan
8. Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi
9. Meningkatnya Penyelenggaraan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
10. Meningkatnya Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja OPD agar Efektif dan Efisien

Capaian Kinerja kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta, diantaranya sebagai berikut;

1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kota Yang Modern, Ramah dan Tangguh Mendukung Pariwisata dan Pemajuan Budaya, menjadi Indikator Kinerja Utama dengan masing-masing capai indikator;
 - a. Persentase Infrastruktur Kota Kondisi Baik, dengan realisasi sebesar 87,19%% dari target tahun 2024 sebesar 88%
 - b. Cakupan Layanan Air Bersih dengan realisasi sebesar 97,33% dari target tahun 2024 sebesar 100%

- c. Cakupan Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik dengan capaian sebesar 98,34% dari target tahun 2024 sebesar 100%
2. Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan dan Meningkatnya Kualitas Drainase Perkotaan dengan masing-masing capai indikator;
 - a. Tingkat Kemantapan Jalan Kota dengan realisasi 87,93% dari target tahun 2024 sebesar 90%.
 - b. Persentase Jembatan Kondisi Baik dengan realisasi 91,18% dari target tahun 2023 sebesar 93,25%
 - c. Persentase Drainase Kota Kondisi Baik dengan realisasi 82,46% dari target tahun 2024 sebesar 82,25%
3. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Bagi Masyarakat, dengan realisasi 97,33% dari target tahun 2024 sebesar 100%.
4. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Air Limbah Bagi Masyarakat, dengan realisasi 98,34% dari target tahun 2024 sebesar 100%.
5. Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air, dengan realisasi 97,99% dari target tahun 2024 sebesar 96,50%.
6. Meningkatnya Penyelenggaraan Bangunan Gedung, dengan realisasi 40,47% dari target tahun 2024 sebesar 39%.
7. Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan, dengan realisasi 46,67% dari target tahun 2024 sebesar 46%.
8. Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi, dengan realisasi 110,83% dari target tahun 2024 sebesar 66,67%.
9. Meningkatnya Penyelenggaraan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang, dengan realisasi 100% dari target tahun 2024 sebesar 100%.
10. Meningkatnya Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja OPD agar Efektif dan Efisien, dengan nilai capaian 50,74 dari target tahun 2024 sebesar 52.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Organisasi	1
1. Susunan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta	2
2. Aset, Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta	5
B. Fungsi Strategis Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10
C. Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
A. Indikator kinerja Utama Perangkat Daerah	20
1. Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang	20
2. Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024.....	21
B. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Tahun 2024	23
C. Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Tahun 2024.....	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 2024	37
A. Capaian Kinerja Organisasi	37
Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kota Yang Modern, Ramah dan Tangguh Mendukung Pariwisata dan Pemajuan Budaya	

1. Progres capaian antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kota Yang Modern, Ramah dan Tangguh Mendukung Pariwisata dan Pemajuan Budaya	38
2. Target dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kota Yang Modern, Ramah dan Tangguh Mendukung Pariwisata dan Pemajuan Budaya	41
3. Realisasi Kinerja sampai Tahun 2024 terhadap Target RPJMD Kota Surakarta 2021-2026 pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kota Yang Modern, Ramah dan Tangguh Mendukung Pariwisata dan Pemajuan Budaya	44
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan pada RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kota Yang Modern, Ramah dan Tangguh Mendukung Pariwisata dan Pemajuan Budaya	45
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (man, money, method) pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kota Yang Modern, Ramah dan Tangguh Mendukung Pariwisata dan Pemajuan Budaya	47
6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kota Yang Modern, Ramah dan Tangguh Mendukung Pariwisata dan Pemajuan Budaya	51

Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan dan Meningkatnya Kualitas Drainase Perkotaan

1. Progres capaian antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 pada Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan dan Meningkatnya Kualitas Drainase Perkotaan	53
2. Target dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir pada Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan dan Meningkatnya Kualitas Drainase Perkotaan	55

3. Realisasi Kinerja sampai Tahun 2024 terhadap Target RPJMD Kota Surakarta 2021-2026 pada Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan dan Meningkatnya Kualitas Drainase Perkotaan.....56
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan pada RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 pada Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan dan Meningkatnya Kualitas Drainase Perkotaan57
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (man, money, method) pada Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan dan Meningkatnya Kualitas Drainase Perkotaan59
6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan dan Meningkatnya Kualitas Drainase Perkotaan61
7. Analisis *Gender Analisis Pathway (GAP)* 65

Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air

1. Progres capaian antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 pada Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air.....66
2. Target dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir pada Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air.....67
3. Realisasi Kinerja sampai Tahun 2024 terhadap Target RPJMD Kota Surakarta 2021-2026 pada Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air.....68
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan pada RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 pada Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air.....68
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (man, money, method) pada Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air69
6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air70

Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi

1. Progres capaian antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi	71
2. Target dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi	72
3. Realisasi Kinerja sampai Tahun 2024 terhadap Target RPJMD Kota Surakarta 2021-2026 pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi.....	73
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan pada RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi	73
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (<i>man, money, method</i>) pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi	74
6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi	75

Meningkatnya Penyelenggaraan Bangunan Gedung

1. Progres capaian antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 pada Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Bangunan Gedung.....	77
2. Target dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir pada Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Bangunan Gedung.....	78
3. Realisasi Kinerja sampai Tahun 2024 terhadap Target RPJMD Kota Surakarta 2021-2026 pada Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Bangunan Gedung.....	78
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan pada RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 pada Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Bangunan Gedung.....	79
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (<i>man, money, method</i>) pada Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Bangunan Gedung.....	79
6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Bangunan Gedung	81

Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan

1. Progres capaian antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 pada Sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan83
2. Target dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir pada Sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan84
3. Realisasi Kinerja sampai Tahun 2024 terhadap Target RPJMD Kota Surakarta 2021-2026 pada Sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan85
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan pada RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 pada Sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan85
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (man, money, method) pada Sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan86
6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja pada Sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan86

Meningkatnya Penyelenggaraan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang

1. Progres capaian antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 pada Sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang88
2. Target dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir pada Sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang89
3. Realisasi Kinerja sampai Tahun 2024 terhadap Target RPJMD Kota Surakarta 2021-2026 pada Sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang90

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan pada RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 pada Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang90
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (man, money, method) pada Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang91
6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang.....92

Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Bagi Masyarakat

1. Progres capaian antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 pada Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Bagi Masyarakat 93
2. Target dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir pada Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Bagi Masyarakat 94
3. Realisasi Kinerja sampai Tahun 2024 terhadap Target RPJMD Kota Surakarta 2021-2026 pada Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Bagi Masyarakat95
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan pada RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 pada Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Bagi Masyarakat95
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (man, money, method) pada Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Bagi Masyarakat96
6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Bagi Masyarakat97
7. Analisis *Gender Analysis Pathway (GAP)*98

Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Air Limbah Bagi Masyarakat

1. Progres capaian antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 pada Sasaran Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Air Limbah Bagi Masyarakat99
2. Target dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir pada Sasaran Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Air Limbah Bagi Masyarakat100
3. Realisasi Kinerja sampai Tahun 2024 terhadap Target RPJMD Kota Surakarta 2021-2026 pada Sasaran Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Air Limbah Bagi Masyarakat101
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan pada RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 pada Sasaran Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Air Limbah Bagi Masyarakat101
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (man, money, method) pada Sasaran meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Air Limbah Bagi Masyarakat102
6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja pada Sasaran Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Air Limbah Bagi Masyarakat103
7. Analisis *Gender Analysis Pathway (GAP)*105

Meningkatnya Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja OPD agar Efektif dan Efisien

1. Progres capaian antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 pada Sasaran Meningkatkan Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja OPD agar Efektif dan Efisien 106
2. Target dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir pada Sasaran Meningkatkan Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja OPD agar Efektif dan Efisien..... 106
3. Realisasi Kinerja sampai Tahun 2024 terhadap Target RPJMD Kota Surakarta 2021-2026 pada Sasaran Meningkatkan Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja OPD agar Efektif dan Efisien107

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan pada RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 pada Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja OPD agar Efektif dan Efisien	107
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (man, money, method) pada Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja OPD agar Efektif dan Efisien	108
6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja OPD agar Efektif dan Efisien	110
B. Realisasi Anggaran	112
C. Capaian Kinerja Regulasi	120
D. Pencapaian Lainnya	127
BAB IV PENUTUP	128
A. Kesimpulan	128
B. Strategi Peningkatan Kinerja	130
1. Strategi perencanaan untuk Mendukung pencapaian Kinerja Berdasarkan RPJMD Kota Surakarta 2021-2026	130
2. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan aktivitas Prioritas Tahun 2026	130
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta Tahun 2024	4
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta Tahun 2024	5
Tabel 1.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Surakarta Tahun 2024.....	5
Tabel 1.4.	Permasalahan dalam mencapai Indikator Kinerja Utama dan Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta Tahun 2024	12
Tabel 2.1.	Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024.....	20
Tabel 2.2.	Indikator kinerja sasaran perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024	21
Tabel 2.3.	Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2024.....	23
Tabel 2.4.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta	34
Tabel 3.1.	Skala Pengukuran Kinerja.....	37
Tabel 3.2.	Progres Capaian Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kota Yang Modern, Ramah, Dan Tangguh Mendukung Pariwisata Dan Pemajuan Budaya	38
Tabel 3.3.	Target Dan Realisasi Sasaran Tahun 2024 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kota Yang Modern, Ramah, Dan Tangguh Mendukung Pariwisata dan Pemajuan Budaya	42
Tabel 3.4.	Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Rpjmd Kota Surakarta 2021-2026 Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kota Yang Modern, Ramah, Dan Tangguh Mendukung Pariwisata Dan Pemajuan Budaya	45
Tabel 3.5.	Analisis Efisiensi Sumber Daya Anggaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kota Yang Modern, Ramah, Dan Tangguh Mendukung Pariwisata Dan Pemajuan Budaya	48

Tabel 3.6	Progres Capaian Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan dan Meningkatnya Kualitas Drainase Perkotaan	53
Tabel 3.7.	Target Dan Realisasi Sasaran Tahun 2024 Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Dan Meningkatnya Kualitas Drainase Perkotaan	55
Tabel 3.8.	Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target RPJMD Kota Surakarta 2021-2026 Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan Dan Meningkatnya Kualitas Drainase Perkotaan	57
Tabel 3.9.	Analisis Efisiensi Sumber Daya Anggaran Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan dan Meningkatnya Kualitas Drainase Perkotaan	59
Tabel 3.10.	<i>Gender Analysis Pathway (GAP)</i> Rekonstruksi Jalan.....	65
Tabel 3.11.	Progres Capaian Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air.....	66
Tabel 3.12.	Target Dan Realisasi Sasaran Tahun 2024 Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	67
Tabel 3.13.	Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target RPJMD Kota Surakarta 2021-2026 Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	68
Tabel 3.14.	Analisis Efisiensi Sumber Daya Anggaran Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	69
Tabel 3.15.	Progres Capaian Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi	71
Tabel 3.16.	Target Dan Realisasi Sasaran Tahun 2024 Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi	72
Tabel 3.17.	Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Rpjmd Kota Surakarta 2021-2026 Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi	73
Tabel 3.18.	Analisis Efisiensi Sumber Daya Anggaran Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi	74
Tabel 3.19.	Progres Capaian Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Meningkatnya Penyelenggaraan Bangunan Gedung.....	77
Tabel 3.20.	Target Dan Realisasi Sasaran Tahun 2024 Meningkatnya Penyelenggaraan Bangunan Gedung.....	78

Tabel 3.21. Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target RPJMD Kota Surakarta 2021-2026	
Meningkatnya Penyelenggaraan Bangunan Gedung	78
Tabel 3.22. Analisis Efisiensi Sumber Daya Anggaran Meningkatnya Penyelenggaraan Bangunan	
Gedung	80
Tabel 3.23. Progres Capaian Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Meningkatnya	
Penyelenggaraan Penantaan Bangunan dan Lingkungan	83
Tabel 3.24. Target Dan Realisasi Sasaran Tahun 2024 Meningkatnya Penyelenggaraan	
Penantaan Bangunan dan Lingkungan.....	84
Tabel 3.25. Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Rpjmd Kota Surakarta 2021-2026	
Meningkatnya Penyelenggaraan Penantaan Bangunan dan Lingkungan	85
Tabel 3.26. Analisis Efisiensi Sumber Daya Anggaran Meningkatnya Penyelenggaraan	
Bangunan Gedung	86
Tabel 3.27. Progres Capaian Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Meningkatnya	
Penyelenggaraan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang....	88
Tabel 3.28. Target Dan Realisasi Sasaran Tahun 2024 Meningkatnya Penyelenggaraan	
Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	89
Tabel 3.29. Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Rpjmd Kota Surakarta 2021-2026	
Meningkatnya Penyelenggaraan Perencanaan, Pemanfaatan Dan Pengendalian	
Tata Ruang	90
Tabel 3.30. Analisis Efisiensi Sumber Daya Anggaran Meningkatnya Penyelenggaraan	
Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang.....	91
Tabel 3.31. Progres Capaian Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Meningkatnya	
Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Bagi Masyarakat	93
Tabel 3.32. Target Dan Realisasi Sasaran Tahun 2024 Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan	
Air Minum Bagi Masyarakat.....	94
Tabel 3.33. Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target RPJMD Kota Surakarta 2021-2026	
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Bagi Masyarakat	95
Tabel 3.34. Efisiensi Sumber Daya Anggaran Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Air	
Minum Bagi Masyarakat	96
Tabel 3.35. <i>Gender Analysis Pathway (GAP)</i> Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
Jaringan Perpipaan	98

Tabel 3.36. Progres Capaian Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Air Limbah Bagi Masyarakat	99
Tabel 3.37. Target Dan Realisasi Sasaran Tahun 2024 Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Air Limbah Bagi Masyarakat	100
Tabel 3.38. Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Rpjmd Kota Surakarta 2021-2026 Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Air Limbah Bagi Masyarakat	101
Tabel 3.39. Efisiensi Sumber Daya Anggaran Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Air Limbah Bagi Masyarakat	102
Tabel 3.40. <i>Gender Analysis Pathwaay (GAP)</i> Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	105
Tabel 3.41. Progres Capaian Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Meningkatnya Kualitas Dan Keefektifitasan Perencanaan Dan Pencapaian Kinerja Opd Agar Efektif Dan Efisien	106
Tabel 3.42. Target Dan Realisasi Sasaran Tahun 2024 Meningkatnya Kualitas Dan Keefektifitasan Perencanaan Dan Pencapaian Kinerja Opd Agar Efektif Dan Efisien	106
Tabel 3.43. Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Rpjmd Kota Surakarta 2021-2026 Meningkatnya Kualitas Dan Keefektifitasan Perencanaan Dan Pencapaian Kinerja Opd Agar Efektif Dan Efisien	107
Tabel 3.44. Efisiensi Sumber Daya Anggaran Meningkatnya Kualitas Dan Keefektifitasan Perencanaan Dan Pencapaian Kinerja Opd Agar Efektif Dan Efisien	108
Tabel 3.45. Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024	112
Tabel 3.46. Capaian Kinerja Regulasi	120
Tabel 4.1. Aktivitas Prioritas Tahun 2026	131

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta	3
Gambar 3.1	Peningkatan Infrastruktur (Peningkatan Saluran Drainase)	51
Gambar 3.2	Peningkatan Infrastruktur (Perbaikan Talud Drainase Primer)	51
Gambar 3.3	Peningkatan Infrastruktur (Rekonstruksi Jalan).....	52
Gambar 3.4	Peningkatan Infrastruktur (Pemeliharaan Rutin Jembatan).....	52
Gambar 3.5	Peningkatan Infrastruktur (Sambungan Air Bersih).....	52
Gambar 3.6	Peningkatan Infrastruktur (Jaringan Air Limbah Domestik)	52
Gambar 3.7	Rehabilitasi Jalan Nakulo	62
Gambar 3.8	Rekonstruksi Jalan Reksoniten.....	62
Gambar 3.9	Rekonstruksi Jalan Gotong Royong.....	62
Gambar 3.10	Perbaikan Pedestrian Jl. Kyai Mojo	62
Gambar 3.11	Pedestrian Jl. Sutan Syahrir	62
Gambar 3.12	Pemeliharaan Fly Over, JPO & Underpass	62
Gambar 3.13	Pemeliharaan Rutin Jembatan	63
Gambar 3.14	Rehabilitasi Jalan Nyi Ageng Serang	63
Gambar 3.15	Peningkatan Saluran Drainase Jl. Adi Sumarmo	63
Gambar 3.16	Perbaikan Talud Drainase Primer	63
Gambar 3.17	Pembangunan Drainase sisi Barat ISI Surakarta	64
Gambar 3.18	Pembuatan Jalur Inlet Jalan Kenanga	64
Gambar 3.19	Peningkatan Saluran Jl. Mayor Achmadi	64
Gambar 3.20	Pembangunan Drainase Jl. Achmad Yani	64
Gambar 3.21	Operasi Pemeliharaan	70
Gambar 3.22	Operasi Pemeliharaan.....	70
Gambar 3.23	Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	75
Gambar 3.24	Uji Kompetensi Tenaga Terampil Konstruksi	75
Gambar 3.25	Sosialisasi Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	76
Gambar 3.26	Sosialisasi Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	76

Gambar 3.27	Penataan Masjid Agung dan Alun-alun Surakarta	82
Gambar 3.28	Pemeliharaan Cagar Budaya	82
Gambar 3.29	Konstruksi Rehabilitasi Kantor DENPOM IV/4	82
Gambar 3.30	Konstruksi Pembangunan Lift Kantor POLRESTA	82
Gambar 3.31	Pembangunan TK Bhayangkari Lanjutan	82
Gambar 3.32	Rehabilitasi Aula Kejaksaan	82
Gambar 3.33	Penataan Koridor Jl. Teuku Umar	87
Gambar 3.34	Penataan Koridor Jl. A.Yani	87
Gambar 3.35	Sosialisasi Penataan Koridor	87
Gambar 3.36	Penyusunan Dokumen RTBL Kawasan Alun-Alun Utara	87
Gambar 3.37	Sosialisasi Perwali RDTR	92
Gambar 3.38	Forum Penataan Ruang	92
Gambar 3.39	Jaringan Air Minum di Kelurahan Mojosongo	97
Gambar 3.40	Koordinasi pengembangan Jaringan Air Minum	97
Gambar 3.41	Pemasangan Jaringan Air Minum	97
Gambar 3.42	Pemasangan Sambungan Rumah Jaringan Air Minum	97
Gambar 3.43	Sosialisasi Pekerjaan kepada Masyarakat	104
Gambar 3.44	SPALDT- Kelurahan Gilingan	104
Gambar 3.45	SPALDT- Kelurahan Semanggi	104
Gambar 3.46	SPALDS- Kelurahan Joyosuran	104
Gambar 3.47	Dokumen Pendukung Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110
Gambar 3.48	Diskusi Kelompok Terbatas 2024	111
Gambar 3.49	Forum Konsultasi Publik 2024.....	111
Gambar 3.50	Konsultasi Pelayanan Publik	111
Gambar 3.51	Sarana Prasarana Pelayanan Publik	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta mempunyai fungsi, sebagai berikut:


- a. Perumusan kebijakan terkait sumber daya air (SDA), air minum, air limbah, drainase, bangunan gedung; penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi, dan penataan ruang;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait sumber daya air (SDA), air minum, air limbah, drainase, bangunan gedung; penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi, dan penataan ruang;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait sumber daya air (SDA), air minum, air limbah, drainase, bangunan gedung; penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi, dan penataan ruang;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait sumber daya air (SDA), air minum, air limbah, drainase, bangunan Gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi, dan penataan ruang;
- e. Pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum, serta organisasi dan kepegawaian; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Susunan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta

Susunan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat,
- c. Bidang Bina Marga,
- d. Bidang Sumber Daya Air,
- e. Bidang Cipta Karya,
- f. Bidang Penataan Ruang, Bangunan dan Lingkungan,
- g. UPTD, dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan; Peraturan Walikota Surakarta Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta terdiri atas Sekretariat dan Bidang-Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan data Bulan Desember Tahun 2024, dalam melaksanakan kegiatan operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta didukung oleh sumber daya manusia sejumlah 138 personil terdiri dari 62 PNS, 4 PPPK dan 72 TKPK, dengan data rincian data pegawai seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta
Tahun 2024

ASN	Golongan		L	P	Jumlah
PNS	Golongan II	II/a	-	-	0
		II/b	1	-	1
		II/c	3	1	4
		II/d	3	-	3
	Golongan III	III/a	9	2	11
		III/b	11	9	20
		III/c	3	2	5
		III/d	4	4	8
	Golongan IV	IV/a	5	4	9
		IV/b	1	-	1
		IV/c	-	-	0
PPPK	Golongan II	II/c	1	-	1
	Golongan III	III/a	1	2	3
TKPK	-	-	63	9	72
Jumlah					138

Tabel 1.2

*Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta
Tahun 2024*

NO	DATA PEGAWAI	JUMLAH
1	Jabatan Struktural	
	Eselon II	1
	Eselon III	5
	Eselon IV	2
2	Sub Koordinator (JFT Penyetaraan)	7
3	Jabatan Fungsional Tertentu	18
4	Jabatan Fungsional Umum	29
5	PPPK	4
6	TKPK	72
Jumlah Total Pegawai		138

2. Aset, Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta

Berdasarkan Data Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta Tahun 2024, Aset, Sarana dan Prasarana yang dimiliki adalah sebagai berikut;

Tabel 1.3

*Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Surakarta
Tahun 2024*

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	642
A	ALAT BESAR	53
1	Crawler Excavator + Attachment	5
2	Dump Truck	6
3	Macadan Roller/Three Wheel Roler	2
4	Tandam Roller	4
5	Stamper	3
6	Concrete Cutter	1

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
7	Concrete Breaker	5
8	Track Loader + Attachment	1
9	Wheel Loader + Attachment	1
10	Portable Generating Set	15
11	Portable Water Pump	7
12	Stationary Water Pump	1
13	Sumersible Pump	1
14	Mesin Diesel	1
B	KOMPUTER	137
1	Local Area Network (LAN)	1
2	P.C Unit	31
3	Lap Top	32
4	Note Book	17
5	Tablet PC	3
6	Personal Komputer lainnya	2
7	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1
8	Computer Compatible	1
9	Monitor	4
10	Printer (Peralatan Personal Komputer)	33
11	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	9
12	Peralatan Personal Komputer lainnya	3
C	ALAT EKSPLORASI	9
1	<i>Distance Meter Electronic</i>	9
D	ALAT KESELAMATAN KERJA	1
1	<i>Fire Alarm System</i>	1
E	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	1
1	Hopper	1
F	ALAT ANGKUTAN	39
1	Station Wagon	3
2	Truck + Attachment	2
3	Pick Up	11
4	Sepeda Motor	21

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
5	Gerobak Tarik	2
G	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	25
1	Mesin Bor	1
2	Mesin Gergaji Logam	1
3	Mesin Kompresor	2
4	Mesin Las Listrik	3
5	Mesin Gergaji	2
6	Gergaji Chain Saw	4
7	Perkakas bengkel service lainnya (dst)	1
8	<i>Tool Eletrical Set</i>	1
9	Tanggem	3
10	Mesin Blower Listrik / Mekanik	2
11	Alat ukur lain-lain lainnya (dst)	4
12	<i>Automatic Rain Gauge (ARG)</i>	1
H	ALAT PERTANIAN	4
1	Penyemprot Tangan (<i>Hand Sprayer</i>)	4
I	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	344
1	Mesin Ketik Listrik	1
2	Mesin Fotocopy Folio	1
3	Mesin Fotocopy Electronic	1
4	Mesin Fotocopy Lainnya	1
5	Lemari Besi/Metal	20
6	Rak Besi	84
7	<i>Filing Cabinet</i> Besi	3
8	Lemari Kaca	1
9	Alat Penyimpan Kantor Lainnya	4
10	CCTV - <i>Camera Control Television System</i>	3
11	Mesin Absensi	2
12	<i>Overhead Projector</i>	1
13	Panel Pameran	2
14	Alat Pengaman / Sinyal	4
15	<i>Laser Pointer</i>	3

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
16	LCD Projector/Infocus	1
17	<i>Acces Control System</i>	1
18	Mesin Antrian	1
19	Meja Kerja Besi/Metal	2
20	Meja Kerja Kayu	5
21	Meja Rapat	2
22	Meja Resepsionis	1
23	Meja 1/2 Biro	9
24	Kursi Tamu	1
25	Kursi Putar	26
26	Bangku Tunggu	8
27	Partisi	1
28	Mesin Penghisap Debu/ <i>Vacuum Cleaner</i>	3
29	Mesin Pemotong Rumput	2
30	Lemari ES	1
31	A.C. Window	20
32	A.C. Split	22
33	Televisi	8
34	<i>Sound System</i>	2
35	<i>Wireless</i>	1
36	Camera Video	5
37	Camera film	4
38	Tangga Aluminium	2
39	Dispenser	5
40	<i>Handy Cam</i>	4
41	Lampu	5
42	Alat Pemadam/Portable	8
43	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
44	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1
45	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4
46	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	20
47	Meja Operator	8

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
48	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
49	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	9
50	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	8
51	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1
52	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	2
53	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	4
54	Buffet Kaca	2
55	Lemari Arsip Pejabat lainnya	2
J	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	27
1	<i>Professional Sound System</i>	3
	<i>Uninterruptible Power Supply (UPS)</i>	1
2	Peralatan Studio Audio lainnya (dst)	1
3	Camera Film	1
4	Camera Digital	2
5	Video Conference	1
6	Contact Printer	2
7	Coordinatograph	4
8	Theodolite (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	2
9	Rambu/Bak Ukur	2
10	Alat Studio Pemetaan lainnya	1
11	Telephone Mobile	1
12	<i>Handy Talky (HT)</i>	2
13	Facsimile	1
14	Unit Tranceiver VHF Portable	1
15	<i>Dehumidifier (Humidity Control)</i>	2
K	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	1
1	Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis)	1
L	ALAT LABORATORIUM	1
1	Peralatan Umum lainnya (dst)	1
	TOTAL	642

B. Fungsi Strategis Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam melaksanakan tugasnya dan kewajiban membantu Walikota dalam melaksanakan sebagian kewenangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta mempunyai Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta 2021-2026 yang merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kota Surakarta dan merupakan landasan serta pedoman bagi DPUPR Kota Surakarta dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2021–2026. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Walikota Surakarta.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2021-2026. Di samping itu pula, Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Kementerian ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional), Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, dan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta telah melalui tahapan-tahapan yang selaras dengan proses penyusunan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta dan *stakeholders*.

Selanjutnya, Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta termuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Diskusi Kelompok Terbatas (DKT), Pokok-pokok Pikiran Dewan, Prioritas Pembangunan Daerah, Provinsi dan Nasional, serta mempertimbangkan unsur-unsur penanggulangan kemiskinan, pencegahan *stunting*, pengarusutamaan *gender*, pendukung sektor pariwisata, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan tujuan *SDG's (Sustainable Development Goals)* untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Untuk mewujudkan Rencana Strategis tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi Walikota Kota Surakarta sebagai berikut.

**“Mewujudkan Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit,
Kreatif, dan Sejahtera”**

Sedangkan Misi Walikota Surakarta yang ditetapkan dalam mencapai visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan;
2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olah raga;
5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebhinekaan;
6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif;
7. Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta mengarah pada pencapaian unsur visi: Mewujudkan Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera. Adapun misi Walikota Surakarta yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta adalah misi ke-3, yaitu: **Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pariwisata dan pemajuan kebudayaan berkelanjutan** dengan tujuan misi **Terwujudnya Infrastruktur dan lingkungan kota yang nyaman, berbudaya dan Tangguh**, dan sasaran misi **meningkatnya kualitas Infrastruktur kota yang modern, ramah dan tangguh mendukung pariwisata dan pemajuan budaya**. Dimana sasaran misi ke-3 Walikota Surakarta yang telah tercantum dalam RPJMD 2021-2026 tersebut menjadi tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta.

C. Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam mencapai kinerjanya sesuai indikator dan target yang telah ditentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang banyak menemui hambatan /permasalahan, seperti halnya sebagai berikut:

Tabel 1.4.

*Permasalahan dalam mencapai Indikator Kinerja Utama dan Sasaran Strategis
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta Tahun 2024*

No	IKU/Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja	Permasalahan/Hambatan yang dihadapi dalam mencapai indikator
1	Meningkatnya kualitas Infrastruktur kota yang modern, ramah, dan tangguh mendukung pariwisata dan pemajuan budaya	Persentase Infrastruktur Kota Kondisi Baik	- Jaringan jalan dan jembatan sudah melewati dari umur rencana dan pengguna jalan dan jembatan yang melebihi dimensi dan beban kelas jalan. - Banyaknya jembatan lingkungan di seluruh kota dengan kondisi yang sudah tidak baik

No	IKU/Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja	Permasalahan/Hambatan yang dihadapi dalam mencapai indikator
			- Pemanfaatan ruang diatas saluan yang menurunkan usia guna drainase - Keberadaan utilitas lain yang berada di jalur drainase
		Cakupan Layanan Air Bersih	- Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan Air Minum - Sulitnya mencari Calon Penerima Manfaat karena minimnya minat masyarakat dalam melakukan sambungan rumah
		Cakupan Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	- keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan Air Minum - Sulitnya mencari Calon Penerima Manfaat karena minimnya minat masyarakat dalam melakukan sambungan rumah
2	Meningkatnya penyelenggaraan jalan dan jembatan dan meningkatnya kualitas drainase perkotaan	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	- Kebutuhan anggaran dalam mencapai target perencanaan melebihi ketersediaan anggaran dan adanya <i>efisiensi</i> anggaran sehingga target tahunan harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran.
		Persentase Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik	

No	IKU/Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja	Permasalahan/Hambatan yang dihadapi dalam mencapai indikator
			- Proses Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang cukup mendekati akhir triwulan tiga sehingga berpengaruh pada proses pelaksanaan lelang yang mundur dan waktu penyelesaian pekerjaan fisik yang terlalu mendekati akhir tahun. - Jaringan jalan dan jembatan sudah melewati dari umur rencana dan pengguna jalan dan jembatan yang melebihi dimensi dan beban kelas jalan. - Banyaknya jembatan lingkungan di seluruh kota dengan kondisi yang tidak baik yang menjadi kewenangan penanganan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan kemampuan anggaran pemeliharaan yang sangat terbatas
		Persentase Panjang Drainase Kondisi Baik	- Jumlah ketersediaan anggaran yang tidak berbanding lurus dengan jumlah kebutuhan anggran - Proses Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang cukup mendekati akhir triwulan tiga sehingga berpengaruh pada proses

No	IKU/Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja	Permasalahan/Hambatan yang dihadapi dalam mencapai indikator
			pelaksanaan lelang yang mundur dan waktu penyelesaian pekerjaan fisik yang terlalu mendekati akhir tahun. - Pemanfaatan ruang diatas saluan yang menurunkan usia guna drainase - Keberadaan utilitas lain yang berada di jalur drainase - Adanya pihak warga yang kurang <i>kooperatif</i> meskipun telah dilaksanakan sosialisasi sebelum pelaksanaan pekerjaan
3	Meningkatnya pemenuhan Kebutuhan Air Minum Bagi masyarakat	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaaan dan bukan perpipaaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga	- kelembagaan (pengelolaan yang dilaksanakan oleh beberapa OPD dan BUMD). - keterbatasan Anggaran - Data dukung yang melibatkan beberapa pihak/ stakeholder - Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan Air Minum - Sulitnya mencari Calon Penerima Manfaat karena minimnya minat masyarakat dalam melakukan sambungan rumah - Pelaksanaan lelang dan kegiatan fisik yang harus menunggu proses

No	IKU/Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja	Permasalahan/Hambatan yang dihadapi dalam mencapai indikator
			tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
4	Meningkatnya pemenuhan Kebutuhan Air Bagi Limbah masyarakat	Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik	- Terbatasnya ketersediaan sumber air permukaan - Keterbatasan anggaran - keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan Air Minum - Sulitnya mencari Calon Penerima Manfaat karena minimnya minat masyarakat dalam melakukan sambungan rumah - Pelaksanaan lelang dan kegiatan fisik yang harus menunggu proses tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
5	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Air	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai kewenangan kabupaten/kota	- Jumlah ketersediaan anggaran yang tidak berbanding lurus dengan jumlah kebutuhan anggaran - Perubahan tata guna lahan kawasan hulu pada DAS Bengawan Solo - Kondisi Alam/musim yang mulai sulit untuk diprediksi - Aktifitas pembangunan yang belum mendukung <i>zero run off policy</i>

No	IKU/Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja	Permasalahan/Hambatan yang dihadapi dalam mencapai indikator
6	Meningkatnya penyelenggaraan bangunan gedung	Rasio Kepatuhan IMB	- Proses Pengajuan PBG terkait hasil rekomtek dan kewenangan pengeluaran ijin berdasarkan besaran retribusi yang sudah dibayarkan tidak berada dalam satu unit satuan kerja (melibatkan OPD lain). - Masih banyaknya warga yang belum menguasai system pengajuan PBG secara online - Pelaksanaan lelang dan kegiatan fisik yang harus menunggu proses tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang cukup lama sehingga terlalu mendekati akhir tahun. - SDM yang masih sangat terbatas untuk menyelesaikan beban kerja dengan maksimal
7	Meningkatnya penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan	Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya	- Adanya dokumen RTBL yang harus segera disusun mengikuti perkembangan pembangunan infrastruktur yang ada yang merubah kondisi kawasan sekitar - Keterbatasan Anggaran Daerah sebagai pendukung/dana pendamping terhadap perkembangan pembangunan infrastruktur

No	IKU/Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja	Permasalahan/Hambatan yang dihadapi dalam mencapai indikator
			yang dibangun dengan Anggaran Pusat/lainnya. - Pelaksanaan lelang dan kegiatan fisik yang harus menunggu proses tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang terlalu mendekati akhir triwulan tiga, sehingga proses penyelesaian pekerjaan terlalu mendekati akhir tahun. - Banyaknya persil warga (rumah dan usaha) yang menyorok ke tanah negara yang dipakai untuk pedestrian dan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di sepanjang lokasi pedestrian yang cukup menghambat pelaksanaan penataan lingkungan/kawasan.
8	Meningkatnya kualitas jasa konstruksi	Rasio tenaga operator/ teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	- Belum adanya database perhitungan kebutuhan tenaga terampil di Kota Surakarta berdasarkan pekerjaan konstruksi yang ada di wilayah kewenangan kota - Terbatasnya warga kota yang menjadi peminat pelaksanaan pelatihan tenaga terampil konstruksi

No	IKU/Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja	Permasalahan/Hambatan yang dihadapi dalam mencapai indikator
			- Adanya hal-hal terkait data IUJKN yang sudah tidak menjadi kewenangan kota - Sistem informasi jasa konstruksi yang baru disusun dan operator update data yang belum aktif
9	Meningkatnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	- Pemahaman masyarakat dan instansi lain terkait tata ruang masih kurang - Data kesesuaian ruang yang harus selalu diupdate yang terbentur dengan adanya keterbatasan waktu survey dan SDM yang ada
10	Meningkatnya Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja OPD agar Efektif dan Efisien	Maturitas Kelembagaan	- DPUPR belum terstandarisasi ISO 9001:2015 sebagai standar mutu pada sistem organisasi - Belum optimalnya peningkatan kemampuan/kompetensi ASN - Masih ada beberapa jabatan (sesuai ANJAB ABK yang ditetapkan di DPUPR) yang masih kosong

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Indikator kinerja Utama Perangkat Daerah

1. Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang

Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 29 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Surakarta dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2021-2026 dan juga termuat dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026, serta berdasarkan **Berita Acara Kesepakatan Hasil Desk Rakortek Target Indikator Kinerja Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024** pada tanggal 25 April 2024, Target Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta diantaranya seperti pada table berikut;

Tabel 2.1.
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2024

No	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Target 2024
1	Meningkatnya kualitas Infrastruktur kota yang modern, ramah dan tangguh mendukung pariwisata dan pemajuan budaya	Persentase Infrastruktur Kota Kondisi Baik	Persentase Jalan kondisi Mantap + Persentase Jembatan Kondisi Baik + Persentase Drainase Kota Kondisi Baik Dibagi 3	88 %
2		Cakupan Layanan Air Bersih	Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi dibagi total proyeksi rumah tangga dikali 100%	100 %

No	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Target 2024
3		Cakupan Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk +jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT+Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD dibagi jumlah rumah dikali 100 %	100 %

2. Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemuthakirannya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta mengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan beberapa program yang masing-masing memiliki IKK (Indikator Kinerja Kunci) Perangkat Daerah seperti berikut;

Tabel 2.2.

INDIKATOR KINERJA SASARAN PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2024

No	Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah	Formulasi Perhitungan	Target
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur	96,5%

No	Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah	Formulasi Perhitungan	Target
	yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten/kota	pengendalian banjir di Wilayah Sungai kewenangan kabupaten/kota dibagi Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota dikali 100%	
2	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga	Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi dibagi total proyeksi rumah tangga dikali 100%	100 %
3	Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk +jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT+Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD dibagi jumlah rumah dikali 100 %	100 %
4	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	Jumlah Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap dibagi Jumlah Panjang Jalan Kota dikali 100%	90 %
	Persentase Jembatan Kondisi Baik	Jumlah Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik dibagi Jumlah Panjang Jembatan Kota dikali 100%	93,25 %
5	Persentase panjang Drainase Kondisi Baik	Jumlah Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik dibagi Jumlah Panjang Drainase Kota dikali 100%	82,25 %
6	Rasio Kepatuhan IMB	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya dibagi Jumlah IMB yang berlaku dikali 100%	39 %
7	Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya	Jumlah kawasan yang tertata sesuai RTBL dibagi Jumlah RTBL yang berlaku dikali 100%	46 %
8	Rasio tenaga operator/ teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang terlatih di wilayah kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan	66,67 %

No	Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah	Formulasi Perhitungan	Target
		teknis/analisis dibagi Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kota dikali 100%	
9	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	Realisasi RTRW dibagi rencana peruntukan dikali 100% (Permendagri 86/2017)	100 %
10	Maturitas Kelembagaan		52

B. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Tahun 2024
Tabel 2.3.

RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2024

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas Infrastruktur kota yang modern, ramah, dan tangguh mendukung pariwisata dan pemajuan budaya	Cakupan Layanan Air Bersih	100%
		Cakupan Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100%
		Persentase Infrastruktur Kota Kondisi Baik	88%
2	Meningkatnya penyelenggaraan Jalan dan Jembatan dan Meningkatkan kualitas Drainase Perkotaan	Persentase Drainase Kondisi Baik	82,25%
		Persentase Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik	92,25%
		Tingkat kemantapan Jalan Kota	90%
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Panjang drainase kondisi baik	82,25%
4	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase kondisi baik	362,932 m
5	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	3 Sistem Drainase

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
6	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	1 Sistem Drainase
7	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 Sistem Drainase
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik	92,25%
		Tingkat Kemantapan Jalan Kota	90%
9	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Panjang jalan terehabilitasi	2,45%
		Panjang jembatan terehabilitasi	0,35%
10	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Leger Jalan yang dikelola	1 Dokumen
11	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	232,73 Km
12	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	2,39 Km
13	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0,40 km
14	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	4,50 km
15	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	2 Jembatan
16	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	1 Jembatan
17	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Air	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai kewenangan kabupaten/kota	96,50%
18	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan kabupaten/kota	96,50%

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
19	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luasan wilayah bebas banjir dan genangan yang tertangani	96,50%
20	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	1 Dokumen
21	Pembangunan <i>Flood Forecasting and Warning System</i> (FFWS)	Jumlah <i>Flood Forecasting and Warning System</i> (FFWS) yang Dibangun	1 unit
22	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	3 unit
23	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	1 unit
24	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	11 unit
25	Meningkatnya kualitas jasa konstruksi	Rasio tenaga operator/ teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	66,67%
26	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/ teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	50%
27	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tenaga terampil konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi	20 orang
28	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	20 orang
29	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga
30	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase ketersediaan data jasa konstruksi dan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang terupdate	100%

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Rasio Proyek dalam kewenangan pengawasan tanpa kecelakaan konstruksi	100%
31	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung
32	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 dokumen
33	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan atau kualifikasi usaha	1 kegiatan
34	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	1 Paket Kegiatan
35	Meningkatnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	100%
36	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	100%
37	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen RDTR yang tersusun	100%
38	Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	50 Orang
39	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Laporan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan
40	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
41	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Laporan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah	1 Kegiatan
42	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	1 dokumen
43	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Laporan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah	1 Kegiatan
44	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 dokumen
45	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 dokumen
46	Meningkatnya penyelenggaraan bangunan gedung	Rasio Kepatuhan IMB	37,5%
47	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Kepatuhan IMB	39%
48	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan gedung yang tertata, penerbitan IMB dan SLF	300 dokumen
49	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG	300 dokumen

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
50	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen
51	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	2 Bangunan Gedung Cagar Budaya
52	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif	2 Orang
53	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)	10 Gedung Negara
54	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	30 Orang
55	Meningkatnya penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan	Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya	46%
56	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya	46%
57	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan yang tertata sesuai RTBL	2 per lokus

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
58	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen
59	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	3 Kawasan
60	Meningkatnya pemenuhan Kebutuhan Air Minum Bagi masyarakat	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga	100%
61	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga	100%
62	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang terbangun	200 unit
63	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	2 dokumen
64	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	300 SR
65	Meningkatnya pemenuhan Kebutuhan Air Limbah Bagi masyarakat	Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik	100%

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
66	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Jumlah Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%
67	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah yang tersambung SPALD-T	250 SR
68	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen
69	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi	5 Unit
70	Meningkatnya Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja OPD agar Efektif dan Efisien	Maturitas Kelembagaan	52
71	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SKM	83,7
		Nilai SAKIP OPD	75,96
		Nilai SPIP	2,68
72	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	100%
73	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen
74	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen
75	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100%

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
76	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 orang/bulan
77	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 dokumen
78	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100%
79	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 dokumen
80	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
81	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket
82	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket
83	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket
84	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 paket
85	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan
86	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
87	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen
88	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100%
89	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 unit

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
90	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
91	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan
92	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
93	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan
94	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan
95	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100%
96	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	45 unit
97	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 unit
98	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 unit
99	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit
100	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
101	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah terhadap Jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang harus tersedia	100%
102	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen
103	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen

C. Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Surakarta Nomor 1-B Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, dan Peraturan Walikota Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta memiliki tugas dan fungsi terkait Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang memuat sasaran strategis dan indikator masing-masing program sebagian acuan pengukuran kinerja dan *outcome* yang akan dihasilkan. Volume Target Kinerja yang merupakan *outcome* yang akan dihasilkan di tiap tahunnya mengacu kepada besaran anggaran yang telah termuat pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) yang diterima dan dapat disesuaikan perubahan targetnya berdasarkan Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA) yang dimuat dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Perangkat Daerah serta ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Kepala Daerah.

Selain hal tersebut terdapat beberapa indikator yang mengalami perubahan target berdasarkan hasil Rakortek pada tanggal 25 April 2024 dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Bagian Organisasi Sekretaris Daerah, atas dasar proyeksi ketercapaian target dari tahun sebelumnya, efisiensi ataupun perubahan anggaran dan hasil evaluasi pada tingkat DPRD atas

kinerja Tahun 2023. Perubahan target tersebut diterapkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024.

Tabel 2.4.
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SURAKARTA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Setelah
I	Meningkatnya kualitas infrastruktur kota yang modern, ramah dan tangguh mendukung pariwisata dan pemajuan budaya	Persentase Infrastruktur Kota kondisi baik	89%	88%
		Cakupan Layanan Air Bersih	100%	100%
		Cakupan Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100%	100%
1	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Air	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten/kota	97,62%	96,50%
2	Meningkatnya penyelenggaraan jalan dan jembatan dan meningkatnya kualitas drainase perkotaan	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	90%	90%
		Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	93,25%	93,25%
		Persentase Drainase Kota Kondisi Baik	82%	82,25%
3	Meningkatnya kualitas jasa konstruksi	Rasio tenaga operator/ teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	66,67%	66,67%
4	Meningkatnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	100%	100%
5	Meningkatnya penyelenggaraan bangunan gedung	Rasio Kepatuhan IMB	39%	39%
6	Meningkatnya penyelenggaraan	Persentase kawasan/lingkungan yang	45%	46%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Setelah
	penantaan bangunan dan lingkungan	ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya		
7	Meningkatnya pemenuhan Kebutuhan Air Minum Bagi masyarakat	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga	100%	100%
8	Meningkatnya pemenuhan Kebutuhan Air Limbah Bagi masyarakat	Persentase rumah yang mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik	100%	100%
9	Meningkatnya Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja OPD agar Efektif dan Efisien	Maturitas Kelembagaan	52	52

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1.150.348.900	1.229.898.900	APBD
2	Program Penyelenggaraan Jalan	13.355.704.430	15.319.273.530	APBD, DAU, DAK
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	9.491.933.911	7.974.849.484	APBD
4	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	302.050.000	298.010.000	APBD
5	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	347.618.382	326.258.382	APBD

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Program Penataan Bangunan Gedung	8.762.500.000	7.244.300.000	APBD
7	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	7.484.029.508	4.479.269.508	APBD
8	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	16.210.582.000	9.603.072.867	APBD, DAK
9	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3.409.782.460	3.307.742.460	APBD, DAK
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.187.367.803	14.859.794.812	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dimana setiap capaian kinerja diberi predikat dengan menggunakan pengukuran skala ordinal dengan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 3.1.
SKALA PENGUKURAN KINERJA

NO	PREDIKAT	NILAI	MEAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sangat Berhasil	$n > 85$	92,5
2	Berhasil	$70 < n \leq 85$	77,5
3	Cukup Berhasil	$55 < n \leq 70$	62,5
4	Kurang dari 55 %	$n \leq 55$	27,5

Terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta dan 9 Sasaran OPD, 10 program, 22 kegiatan dan 61 sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

Capaian Kinerja dari masing-masing Indikator Kinerja Utama dan Sasaran Strategis OPD tersebut diantaranya sebagai berikut;

Meningkatnya Kualitas
Infrastruktur Kota yang
Modern, Ramah, dan Tangguh
Mendukung Pariwisata dan
Pemajuan Budaya



SASARAN STRATEGIS MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR KOTA YANG MODERN, RAMAH, DAN TANGGUH Mendukung PARIWISATA DAN PEMAJUAN BUDAYA

1. Progres Capaian antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 pada Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Kota Yang Modern, Ramah, dan Tangguh Mendukung Pariwisata dan Pemasaran Budaya

Tabel 3.2.

PROGRES CAPAIAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR KOTA YANG MODERN, RAMAH, DAN TANGGUH Mendukung PARIWISATA DAN PEMAJUAN BUDAYA

Tujuan / Sasaran OPD	Indikator Kinerja	Data 2024		Target Kinerja				Capaian Kinerja							
		Target	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I		TW II		TW III		TW IV	
								Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas Infrastruktur kota yang modern, ramah, dan tangguh mendukung pariwisata dan pemaian budaya	Cakupan Layanan Air Bersih	100	%	96,95	97,00	97,25	100	97,02	100,07	97,05	100,05	97,15	99,9	97,33	97,33
	Cakupan Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100	%	97,82	97,85	97,90	100	97,82	100	97,83	99,98	97,84	99,98	98,34	98,34
	Persentase Infrastruktur Kota Kondisi Baik	88	%	87,87	87,90	87,95	88	86,93	98,93	86,93	98,9	87,16	99,1	87,19	99,08

Terdapat tiga indikator kinerja dari Sasaran Strategis **Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kota Yang Modern, Ramah, dan Tangguh Mendukung Pariwisata dan Pemasaran Budaya**, dimana indikator tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama, yaitu;

PERSENTASE INFRASTRUKTUR KOTA KONDISI BAIK


Persentase Infrastruktur Kota Kondisi Baik merupakan rata-rata dari penjumlahan Persentase Jalan Kondisi Mantap, Persentase Jembatan Kondisi Baik dan Persentase Drainase Kota Kondisi Baik. Dengan definisi operasional tersebut maka diperoleh capaian kinerja dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Infrastruktur Kota Kondisi Baik} &: \frac{(\text{Persentase Jalan Kondisi Mantap} + \text{Persentase Jembatan Kondisi Baik} + \text{Persentase Drainase Kota Kondisi Baik})}{3} \\
 &: (87,93 + 91,18 + 82,46) \% / 3
 \end{aligned}$$

: 261,57% /3

: **87,19 %**

Dari Progres Capaian Kinerja Infrastruktur Kota Kondisi Baik dapat terlihat pada grafik berikut;



Grafik 3.1

Grafik Realisasi Indikator Persentase Infrastruktur Kota kondisi


Target pada indikator Infrastruktur Kota Kondisi Baik pada Perjanjian Kinerja 2024 sebesar 89% menjadi 88% di Perjanjian Kinerja Perubahan 2024 berdasarkan hasil Rakortek pada tanggal 24 April 2024 dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Bagian Organisasi Sekretaris Daerah, atas dasar proyeksi ketercapaian target dari tahun sebelumnya, efisiensi ataupun perubahan anggaran dan hasil evaluasi pada tingkat Komisi Tiga DPRD atas kinerja Tahun 2023. Penurunan target tersebut merupakan hasil perhitungan dari tiga komponen indikator persentase jalan kondisi mantap, persentase jembatan kondisi baik dan persentase drainase kondisi baik yang masing-masing juga mengalami perubahan target pada Perjanjian Kinerja Perubahan 2024.

CAKUPAN LAYANAN AIR BERSIH

Cakupan Layanan Air bersih merupakan hasil perhitungan dari Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi dibagi total proyeksi rumah tangga dikali seratus persen, dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

Cakupan Layanan Air Bersih : $\frac{\text{Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi}}{\text{Total Proyeksi Rumah Tangga}} \times 100\%$
: $(146.788 / 150.810) \times 100\%$
: **97,33 %**

Selain menjadi indikator sasaran strategis yang termuat dalam pewali IKU dan RPJMD 2021-2026 Kota Surakarta, indikator ini juga menjadi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dalam mencapai kinerja selalu dituntut dengan target 100% di setiap tahunnya karena terkait amanat Standar Pelayanan Minimal tersebut yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Capaian Kinerja Cakupan Layanan Air Bersih dapat terlihat dari grafik berikut;




Grafik 3.2
Grafik Realisasi Indikator Cakupan Layanan Air Bersih

CAKUPAN LAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Seperti halnya Cakupan Layanan Air Bersih, selain menjadi sasaran strategis pada Perwali IKU dan RPJMD 2021-2026 cakupan layanan air limbah juga menjadi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selalu mendapat amanat target 100% di setiap tahunnya. Hasil perhitungan capaian target adalah sebagai berikut:

Cakupan Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	$\frac{(\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk} + \text{jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT} + \text{Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD})}{\text{Jumlah Rumah}} \times 100\%$		
	: $(148.309 / 150.810) \times 100\%$		
	: 98,34 %		

Cakupan Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik juga menjadi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Progres Capaian Kinerja Cakupan Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik dapat terlihat dari grafik berikut;



Grafik 3.3


Grafik Realisasi Indikator Cakupan Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik

2. Target dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kota Yang Modern, Ramah, dan Tangguh Mendukung Pariwisata dan Pemajuan Budaya

Tabel 3.3.
TARGET DAN REALISASI SASARAN TAHUN 2024
MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR KOTA YANG MODERN, RAMAH, DAN
TANGGUH MENDUKUNG PARIWISATA DAN PEMAJUAN BUDAYA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas Infrastruktur kota yang modern, ramah, dan tangguh mendukung pariwisata dan pemajuan budaya	Persentase Infrastruktur Kota Kondisi Baik	%	89,66%	88,24%	98,42%	88,3%	87,87%	99,52%	88%	87,19%	99,08%
	Cakupan Layanan Air Bersih	%	100%	94,85%	94,85%	100%	96,95%	96,95%	100%	97,33%	97,33%
	Cakupan Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%	100%	97,32%	97,32%	100%	97,82%	97,82%	100%	98,34%	98,34%
Rata-rata Capaian		%	96,86%			98,09%			98,25%		

Capaian Infrastruktur Kondisi Kota Kondisi Baik, Cakupan Layanan Air Bersih, Cakupan Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik dari beberapa tahun sebelumnya hingga tahun 2024 dapat terlihat seperti pada grafik berikut;



Grafik 3.4
Grafik Realisasi Persentase Infrastruktur Kota Kondisi Baik


Penurunan Infrastruktur Kota Kondisi Baik dari tahun 2022 sebesar 88,24% menjadi 87,87% di tahun 2023 dan 87,19% di tahun 2024, sangat terlihat jelas dipengaruhi oleh besarnya anggaran yang menjadi perhitungan capaian infrastruktur menurun dari tahun 2022 sebesar Rp 124.650.662.796 menjadi sebesar Rp 32.481.735.515 di tahun 2023 dan hanya sebesar Rp 23.294.123.014 di tahun 2024.

Tidak dipungkiri bahwa adanya penurunan anggaran berpengaruh dalam penanganan pencapaian infrastruktur dimana infrastruktur kondisi baik dapat tercapai dengan adanya pembangunan fisik terhadap kondisi-kondisi infrastruktur yang sudah membutuhkan perbaikan, penggantian-penggantian struktur jalan/jembatan maupun infrastruktur lainnya yang sudah melebihi batas usia beban kerja struktur jalan/jembatan, serta penggantian infrastruktur-infrastruktur yang sudah tidak sesuai atau tidak mampu menampung kapasitas kondisi layanan umum terhadap masyarakat secara maksimal.


Kinerja Infrastruktur berdasarkan kemampuan anggaran yang tersedia di Tahun Anggaran 2024, tidak sebanding dengan besarnya kerusakan infrastruktur yang ada akibat dari penurunan kemampuan struktur beban kerja karena faktor usia struktur, kondisi alam, maupun kondisional tertentu (efek pembangunan besar yang masih berjalan yang berimbas pada pengalihan beban infrastruktur disekitarnya) yang terjadi selama satu tahun kinerja, sehingga belum mampu mencukupi peningkatan kondisi baik infrastruktur kota sesuai dengan targetnya.

Dengan adanya hal tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tetap mengupayakan kinerjanya terhadap target kinerja yang akan dicapai dengan maksimal berdasarkan sumber daya dan hasil efisiensi anggaran yang ada, inovatif terhadap material-material infrastruktur, strategi pelaksanaan pekerjaan, serta mengupayakan adanya pendanaan di luar APBD kota. Sehingga capaian kinerja terhadap target Infrastruktur Kondisi Baik dapat terlaksana dengan maksimal sebesar 99,08 %.

Selain Infrastruktur Kondisi Baik, Cakupan Layanan Air Bersih dan Cakupan Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik juga mempengaruhi infrastruktur dalam hal sektor utilitas kota, serta menjadi Standar Pelayanan Minimal terhadap masyarakat di Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Capaian kinerja Cakupan Layanan Air Bersih dan Cakupan Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik dapat mengalami peningkatan dengan adanya komitmen kinerja yang maksimal, upaya-upaya inovatif yang dilaksanakan dan didukung adanya pendanaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Peningkatan Kinerja dapat terlihat pada table berikut;



Grafik 3.5
Grafik Realisasi Cakupan Layanan Air Bersih



Grafik 3.6
Grafik Realisasi Cakupan Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik

3. Realisasi Kinerja sampai Tahun 2024 terhadap Target RPJMD Kota Surakarta 2021-2026 pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kota Yang Modern, Ramah, dan Tangguh Mendukung Pariwisata dan Pemajuan Budaya

Dibandingkan dengan target akhir tahun dokumen perencanaan Renstra DPUPR Tahun 2021-2026, capaian indikator kinerja utama DPUPR masih berada pada posisi sangat berhasil dengan capaian Persentase Infrastruktur Kota Kondisi Baik sebesar 94,67%, Cakupan Layanan Air Bersih sebesar 97,33%, dan Cakupan Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik 98,34%

Tabel 3.4.

**REALISASI KINERJA TAHUN 2024 TERHADAP TARGET RPJMD KOTA SURAKARTA 2021-2026
SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR KOTA YANG MODERN, RAMAH,
DAN TANGGUH MENDUKUNG PARIWISATA DAN PEMAJUAN BUDAYA**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Akhir RPJMD 2021-2026			Predikat
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya kualitas Infrastruktur kota yang modern, ramah, dan tangguh mendukung pariwisata dan pemajuan budaya	Persentase Infrastruktur Kota Kondisi Baik	%	88%	87,19%	99,08%	92,10%	87,19%	94,67%	Sangat Berhasil
	Cakupan Layanan Air Bersih	%	100%	97,33%	97,33%	100%	97,33%	97,33%	Sangat Berhasil
	Cakupan Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%	100%	98,34%	98,34%	100%	98,34%	98,34%	Sangat Berhasil

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026 pada Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Kota Yang Modern, Ramah, dan Tangguh Mendukung Pariwisata dan Pemajuan Budaya

Persentase Jalan Kondisi Mantap, Persentase Jembatan kondisi Baik dan Persentase Drainase Kota Kondisi Baik menjadi komponen pada Indikator **Infrastruktur Kota Kondisi Baik**. Ketiga indikator tersebut sangat berpengaruh secara langsung pada infrastruktur kota sehingga hambatan-hambatan ataupun pendukung dari pekerjaan yang menjadi komponen indikator tersebutlah yang menjadi faktor pendorong ataupun penghambat capaian infrastruktur kota kondisi baik.

Diantara hambatan dan pendorong tercapainya indikator infrastruktur Kondisi Baik tersebut berikut penjelasannya;

- a. Faktor Pendorong;
 - Koordinasi antar stakeholder berjalan baik
 - Perencanaan dan prioritas pembangunan secara tepat
 - Dukungan masyarakat sekitar untuk ikut berperan dalam kelancaran pelaksanaan pembangunan dan penggunaan infrastruktur dengan tepat sesuai fungsinya.
- b. Faktor Penghambat;
 - Kebutuhan anggaran untuk mencapai kondisi baik pada seluruh infrastruktur kota melebihi kemampuan anggaran yang tersedia

- Jaringan infrastruktur sudah melewati dari umur rencana dan penggunaan yang melebihi dimensi dan beban infrastruktur
- Pemanfaatan ruang secara illegal pada bagian infrastruktur tertentu yang tidak sesuai fungsinya.
- Adanya pembangunan besar yang mempengaruhi kondisi infrastruktur lainnya (merusak infrastruktur lain) karena adanya kebijakan rekayasa lalu lintas yang dibebankan pada jalur jalan yang tidak sesuai fungsinya.

Beberapa Pekerjaan jalan dan jembatan pada Program Penyelenggaraan Jalan yang sangat berpengaruh pada perhitungan infrastruktur diantaranya; Rekonstruksi Jalan Reksoniten, Rekonstruksi Jalan Gotong Royong, Rehabilitasi Jalan Nyi Ageng Serang, Rehabilitasi Jalan Nakula, Pemeliharaan Rutin Jalan Kota, Pemeliharaan Jalur Pedestrian/Trotoar dan *Citywalk*, Pemeliharaan Rutin Jembatan, Pemeliharaan Fly Over, JPO dan Underpass serta Pekerjaan non-fisik lainnya seperti penyusunan dokumen; Leger Jalan Kota, UKL-UPL Jalan Reksoniten dan Jalan Gotong Royong, dsb.

Pekerjaan-pekerjaan pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang meningkatkan drainase kondisi baik untuk mendukung infrastruktur kota diantaranya; Perbaikan Talud Drainase Primer, Peningkatan Saluran di Kawasan Semanggi, Peningkatan Saluran Drainase Jalan Adi Sumarmo, Peningkatan Saluran Jl. Mayor Achmadi, Perbaikan Saluran Sekunder Perkotaan, Perbaikan Saluran Primer Perkotaan.

Pada **Cakupan Layanan Air Bersih** Banyak hambatan yang dihadapi yang menjadikan pencapaian kinerjanya belum mencapai 100%, diantaranya;

- Penolakan layanan sambungan air bersih dari masyarakat
- Kondisi dan umur pipa distribusi yang sudah tidak layak lagi.
- Kondisi alam/kondisi tanah yang berlumpur mempersulit proses kegiatan fisik sambungan rumah
- Perbedaan wilayah administrasi pada distribusi jaringan utama air bersih

Adanya Pengembangan Jaringan Air Minum Kelurahan Joglo, Pengembangan Jaringan Air Minum Kelurahan Mojosongo, serta didukung pekerjaan pengembangan jaringan SPAM lainnya cukup berpengaruh pada perhitungan capaian layanan air bersih yang meningkat.

Seperti halnya Cakupan Layanan Air Bersih, **Cakupan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik** yang menjadi IKU dan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, belum bias sepenuhnya mencapai kinerja hingga 100% dari target yang di amanatkan karena beberapa permasalahan, diantaranya;

- Kurangnya minat masyarakat dalam melakukan sambungan rumah karena ada bagian kondisi eksisting rumah yang tidak akan seperti semula kembali (merusak properti pribadi)
- Posisi Pipa lateral lebih tinggi dari daerah tangkapan sambungan rumah (sehingga tidak bisa disambungkan)

Capaian Cakupan Layanan Air Limbah Domestik juga sangat didukung dengan adanya Penambahan Jaringan SR Air Limbah, Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Kelurahan Semanggi, Kelurahan Gilingan, Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Kelurahan Joyosuran dan pekerjaan lainnya pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (*man, money, method*) pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kota Yang Modern, Ramah, dan Tangguh Mendukung Pariwisata dan Pemajuan Budaya

Terjadi efisiensi Anggaran pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kota Yang Modern, Ramah, Dan Tangguh Mendukung Pariwisata dan Pemajuan Budaya dengan rincian sebesar Rp 1.517.084.427 pada Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase, Rp 6.607.509.133 pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Rp. 102.040.000 Pada Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah tetapi Pada Program Penyelenggaraan Jalan terjadi penambahan anggaran sebesar Rp 1.963.569.100.

Tabel 3.5.
ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA ANGGARAN
MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR KOTA YANG MODERN, RAMAH, DAN
TANGGUH MENDUKUNG PARIWISATA DAN PEMAJUAN BUDAYA

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Output (satuan)	Anggaran		Efisiensi (+/-)	Analisis Keterkaitan dengan IKU OPD
				Murni (Rp)	Perubahan (Rp)		
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			16.210.582.000	9.603.072.867	- 6.607.509.133	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			16.210.582.000	9.603.072.867	- 6.607.509.133	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	DED Penambahan Jaringan SR Air Minum	1 dok	160.000.000	158.640.000	-1.360.000	Tidak terkait secara langsung dengan ketercapaian IKU
		Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Jaringan SR Air Minum Kota Surakarta	1 dok				
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Pengembangan Jaringan Air Minum Kelurahan Joglo		16.050.582.000	9.444.432.867	- 6.606.149.133	Terkait dengan ketercapaian IKU
		Penambahan Jaringan Air Minum Wosusokas					
		Pengembangan Jaringan Air Minum Kelurahan Mojosongo					
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			3.409.782.460	3.307.742.460	-102.040.000	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			3.409.782.460	3.307.742.460	-102.040.000	
	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Penambahan Jaringan SR Air Limbah		3.409.782.460	3.307.742.460	-102.040.000	Terkait dengan ketercapaian IKU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA.2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SURAKARTA

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Output (satuan)	Anggaran		Efisiensi (+/-)	Analisis Keterkaitan dengan IKU OPD
				Murni (Rp)	Perubahan (Rp)		
	(SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	(SPALD-S) Kelurahan Joyosuran					
		(SPALD-T) Kelurahan Gilingan					
		(SPALD-T) Kelurahan Semanggi					
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			9.491.933.911	7.974.849.484	- 1.517.084.427	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			9.491.933.911	7.974.849.484	- 1.517.084.427	
	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Peningkatan Saluran Jl. Tangkuban Perahu		1.998.749.892	0	- 1.998.749.892	Terkait dengan ketercapaian IKU
		Peningkatan Saluran Jl. Transito		551.159.640	0	- 551.159.640	Terkait dengan ketercapaian IKU
		Peningkatan Saluran Jl. Veteran		551.673.818	0	- 551.673.818	Terkait dengan ketercapaian IKU
	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Perbaikan Talud Drainase Primer		1.400.000.000	1.198.640.000	-201.360.000	Terkait dengan ketercapaian IKU
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		2.098.650.000	3.882.958.513	1.784.308.513	Terkait dengan ketercapaian IKU
		Pemeliharaan Alat Berat					
		Pemeliharaan Alat Berat					
		Perbaikan Kerusakan Darurat Saluran					

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA.2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SURAKARTA

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Output (satuan)	Anggaran		Efisiensi (+/-)	Analisis Keterkaitan dengan IKU OPD
				Murni (Rp)	Perubahan (Rp)		
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			13.355.704.430	15.319.273.530	1.963.569.100	
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			13.355.704.430	15.319.273.530	1.963.569.100	
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Survey Kondisi Jalan/Jembatan		248.940.000	135.040.000	-113.900.000	Terkait tidak secara langsung dengan ketercapaian IKU
	Rekonstruksi Jalan	Rekonstruksi Jalan Reksoniten		5.700.554.536	5.917.483.906	216.929.370	Terkait secara langsung dengan ketercapaian IKU
		Perencanaan DED Rekonstruksi Jalan Prof. Soeharso					
		Perencana DED Rekonstruksi Jalan Gotong Royong					
		Konsultansi Perencanaan DED Pembangunan Jembatan Ngemplak					
	Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Jalan Nyi Ageng Serang		1.522.840.000	2.645.386.250	1.122.546.250	Terkait secara langsung dengan ketercapaian IKU
		Belanja Aspal Asbuton					
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Jalur Pedestrian/Trotoar dan Citywalk		3.598.341.000	5.188.074.080	1.589.733.080	Terkait secara langsung dengan ketercapaian IKU
		Pemeliharaan Rutin Jalan Kota					
	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Pemeliharaan Fly Over, JPO dan Underpass		303.770.000	303.090.000	-680.000	Terkait secara langsung dengan ketercapaian IKU
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Pemeliharaan Rutin Jembatan		1.768.778.894	917.719.294	-851.059.600	Terkait secara langsung dengan ketercapaian IKU

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kota Yang Modern, Ramah, dan Tangguh Mendukung Pariwisata dan Pemajuan Budaya

Beberapa Program yang mendukung tercapainya sasaran strategis Meningkatnya kualitas Infrastruktur kota yang modern, ramah, dan tangguh mendukung pariwisata dan pemajuan budaya diantaranya; program penyelenggaraan jalan, program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum.

Peningkatan persentase Jalan kondisi mantap sangat dipengaruhi oleh adanya rekonstruksi pada beberapa jalan bernomor ruas/jalan kota dan rehabilitasi jalan ataupun pemeliharaan jalan termasuk adanya kegiatan sapu lubang.


Peningkatan capaian kinerja cakupan layanan air bersih dan cakupan layanan pengelolaan limbah domestik yang sangat mendukung dipengaruhi oleh adanya penambahan SR (sambungan rumah), pembangunan SPALD-T maupun SPALD-S dan pembangunan Jaringan air minum baru.



Gambar 3.1
*Peningkatan Infrastruktur
(Peningkatan Saluran Drainase)*



Gambar 3.2
*Peningkatan Infrastruktur
(Perbaikan Talud Drainase Primer)*



Gambar 3.3
*Peningkatan Infrastruktur
(Rekonstruksi Jalan)*



Gambar 3.4
*Peningkatan Infrastruktur
(Pemeliharaan Rutin Jembatan)*



Gambar 3.5
*Peningkatan Infrastruktur
(Sambungan Air Bersih)*



Gambar 3.6
*Peningkatan Infrastruktur
(Jaringan Air Limbah Domestik)*

*Meningkatnya Penyelenggaraan
Jalan dan Jembatan
dan Meningkatnya Kualitas
Drainase Perkotaan*



SASARAN MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN DAN MENINGKATNYA KUALITAS DRAINASE PERKOTAAN

1. Progres Capaian antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 pada Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan dan Meningkatnya Kualitas Drainase Perkotaan

Tabel 3.6

PROGRES CAPAIAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN DAN MENINGKATNYA KUALITAS DRAINASE PERKOTAAN

Tujuan / Sasaran OPD	Indikator Kinerja	Data 2024		Target Kinerja				Capaian Kinerja							
		Target	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I		TW II		TW III		TW IV	
								Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya penyelenggaraan jalan dan jembatan dan meningkatnya kualitas drainase perkotaan	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	90	%	88,50	89	89,50	90	87,44	98,8	87,44	98,25	87,93	98,25	87,93	97,70
	Persentase Jembatan Kondisi Baik	93,25	%	91,17	91,17	91,2	93,25	91,18	100,01	91,18	100,01	91,18	99,98	91,18	97,78
	Persentase Drainase Kota Kondisi Baik	82,25	%	81,90	81,90	81,95	82,25	81,82	100,33	81,82	100,33	82,11	100,49	82,46	100,26

Komponen perhitungan indikator Infrastruktur Kota Kondisi Baik adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Jalan Kondisi Mantap} &: \frac{\text{Jumlah Panjang Jalan Kondisi Mantap (Km)}}{\text{Jumlah Panjang Jalan Kota (Km)}} \times 100\% \\
 &: (204,650 / 232,73) \times 100\% \\
 &: \mathbf{87,93 \%}
 \end{aligned}$$


$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Panjang Jembatan dalam Kondisi Baik} &: \frac{\text{Jumlah Panjang Jembatan dalam Kondisi Baik (m)}}{\text{Jumlah Panjang Jembatan Kota (m)}} \times 100\% \\
 &: (2859,25 / 3135,75) \times 100\% \\
 &: \mathbf{91,18 \%}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Drainase Kota Kondisi Baik} &: \frac{\text{Jumlah Panjang Drainase Kota Kondisi Baik (m)}}{\text{Jumlah Panjang Drainase Kota (m)}} \times 100\% \\
 &: (363.860,02 / 441.225) \times 100\% \\
 &: \mathbf{82,46 \%}
 \end{aligned}$$

Progres Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya penyelenggaraan jalan dan jembatan dan meningkatnya kualitas drainase perkotaan, masing-masing indikator kinerja pendukungnya terlihat pada grafik berikut ini;




Grafik 3.7
Grafik Realisasi Indikator Tingkat Kemantapan Jalan



Grafik 3.8
Grafik Realisasi Persentase Panjang Jembatan dalam

Kondisi Jalan dan Jembatan dihitung berdasarkan Data Dasar 1 (Data Dasar Prasarana Jalan kabupaten/Kota) dan Data Dasar 2 (Data Dasar Prasarana Jembatan Kabupaten/Kota) yang disusun berdasarkan survey kondisi jalan dan jembatan sampai di akhir kinerja tahun anggaran. Kondisi Mantap Jalan dinilai berdasarkan struktur jalan dengan kondisi baik dan sedang.

Kondisi baik pada drainase kota dihitung berdasarkan hasil pertambahan perbaikan/rehabilitasi drainase di setiap triwulan dalam satu tahun anggaran dengan capaian kinerja seperti pada grafik berikut;






Grafik 3.9
Grafik Realisasi Indikator Persentase Drainase Kondisi Baik

2. Target Dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir pada Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan dan Meningkatnya Kualitas Drainase Perkotaan

Tabel 3.7.
TARGET DAN REALISASI SASARAN TAHUN 2024
MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN DAN
MENINGKATNYA KUALITAS DRAINASE PERKOTAAN

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya penyelenggaraan jalan dan jembatan dan meningkatnya kualitas drainase perkotaan	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	%	90,65%	89,72%	98,97%	89,90%	90,28%	100,53%	90%	87,93%	97,70%
	Persentase Jembatan Kondisi Baik	%	91,6%	93,20%	101,75%	93,30%	91,17%	97,72%	93,25%	91,18%	97,78%
	Persentase Drainase Kota Kondisi Baik	%	86,74%	81,82%	94,32%	81,90%	82,17%	100,33%	82,25%	82,46%	100,26%
Rata-rata Capaian		%	98,35%			99,53%			98,58%		



Grafik 3.10
*Grafik Realisasi Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
dan Meningkatnya Kualitas Drainase Perkotaan*

- 3. Realisasi Kinerja sampai Tahun 2024 terhadap Target RPJMD Kota Surakarta 2021-2026 pada Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan dan Meningkatnya Kualitas Drainase Perkotaan**

Tabel 3.8.

**REALISASI KINERJA TAHUN 2024 TERHADAP TARGET RPJMD KOTA SURAKARTA 2021-2026
MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN DAN
MENINGKATNYA KUALITAS DRAINASE PERKOTAAN**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Akhir Renstra 2021-2026		Predikat Capaian Kinerja Akhir Renstra
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)	
Meningkatnya penyelenggaraan jalan dan jembatan dan meningkatnya kualitas drainase perkotaan	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	90%	87,93%	97,70%	93,05%	94,49%	Sangat Berhasil
	Persentase Jembatan Kondisi Baik	93,25%	91,18%	97,78%	94%	97%	Sangat Berhasil
	Persentase Drainase Kota Kondisi Baik	82,25%	82,46%	100,26%	89,25%	92,39%	Sangat Berhasil

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026

Diantara hambatan dan pendorong tercapainya setiap masing-masing komponen indikator pendukung infrastruktur tersebut berikut penjelasannya;

1. Jalan Kondisi Mantap

Faktor Pendorong;

- Koordinasi antar stakeholder berjalan baik
- Pemetaan kondisi jalan yang tepat sasaran

Faktor Penghambat;

- Kebutuhan anggaran dalam mencapai target perencanaan melebihi ketersediaan anggaran dan adanya Surat Edaran Kebijakan Efisiensi Anggaran
- Proses Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang membutuhkan waktu cukup lama sehingga berpengaruh pada proses pelaksanaan lelang yang mundur dan waktu penyelesaian pekerjaan fisik yang terlalu mendekati akhir tahun.
- Jaringan jalan dan jembatan sudah melewati dari umur rencana dan pengguna jalan dan jembatan yang melebihi dimensi dan beban kelas jalan.

- d. Banyaknya jembatan lingkungan yang rusak di seluruh kota menjadi kewenangan penanganan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan kondisi kemampuan anggaran pemeliharaan yang sangat terbatas.

2. Persentase Jembatan Kondisi Baik

Faktor Pendorong;

- Koordinasi antar stakeholder berjalan baik
- Penyerapan aspirasi dan aduan masyarakat dilaksanakan dengan baik
- Tidak banyak terlibat konflik sosial dengan masyarakat

Faktor penghambat;

- Jaringan jembatan sudah melewati dari umur rencana dan pengguna jalan yang melebihi dimensi dan beban kelas jalan
- Banyaknya jembatan yang menempel nomor ruas jalan kota dan jembatan lingkungan yang semua menjadi kewenangan penanganan PUPR dengan kondisi rusak dan tidak didukung dengan adanya anggaran pemeliharaan yang memadai

Beberapa Pekerjaan jalan dan jembatan pada Program Penyelenggaraan Jalan yang sangat berpengaruh pada perhitungan infrastruktur diantaranya; Rekonstruksi Jalan Reksoniten, Rekonstruksi Jalan Gotong Royong, Rehabilitasi Jalan Nyi Ageng Serang, Rehabilitasi Jalan Nakula, Pemeliharaan Rutin Jalan Kota, Pemeliharaan Jalur Pedestrian/Trotoar dan *Citywalk*, Pemeliharaan Rutin Jembatan, Pemeliharaan Fly Over, JPO dan Underpass serta Pekerjaan non-fisik lainnya seperti penyusunan dokumen; Leger Jalan Kota, UKL-UPL Jalan Reksoniten dan Jalan Gotong Royong, dsb.

Persentase Drainase Kota Kondisi Baik

Faktor Pendorong;

- a. Pemetaan dan pendataan kondisi drainase di Kota Surakarta
- b. Penyediaan anggaran untuk prioritas pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan saluran.

Faktor Penghambat;

- a. Jumlah ketersediaan anggaran yang tidak berbanding lurus dengan jumlah kebutuhan anggaran
- b. Proses Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang membutuhkan waktu cukup lama sehingga berpengaruh pada proses

pelaksanaan lelang yang mundur dan waktu penyelesaian pekerjaan fisik yang terlalu mendekati akhir tahun.

- c. Pemanfaatan ruang diatas saluan yang menurunkan usia guna drainase
- d. Keberadaan utilitas lain yang berada di jalur drainase
- e. Adanya pihak warga yang kurang kooperatif meskipun telah dilaksanakan sosialisasi sebelum pelaksanaan pekerjaan.

Pekerjaan-pekerjaan pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang meningkatkan drainase kondisi baik untuk mendukung infrastruktur kota diantaranya; Perbaikan Talud Drainase Primer, Peningkatan Saluran di Kawasan Semanggi, Peningkatan Saluran Drainase Jalan Adi Sumarmo, Peningkatan Saluran Jl. Mayor Achmadi, Perbaikan Saluran Sekunder Perkotaan, Perbaikan Saluran Primer Perkotaan.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (*man, money, method*) pada Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan dan Meningkatnya Kualitas Drainase Perkotaan

Efisiensi Anggaran terjadi pada sasaran strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan Dan Meningkatnya Kualitas Drainase Perkotaan sebesar Rp 1.517.084.427 pada Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase dan pada Program Penyelenggaraan Jalan ada penambahan anggaran sebesar Rp 1.963.569.100 untuk pelaksanaan efisiensi capaian target pada program tersebut.

Tabel 3.9.

ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA ANGGARAN MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN DAN MENINGKATNYA KUALITAS DRAINASE PERKOTAAN

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Output (satuan)	Anggaran		Efisiensi (+/-)	Analisis Keterkaitan dengan IKU OPD
				Murni (Rp)	Perubahan (Rp)		
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			9.491.933.911	7.974.849.484	- 1.517.084.427	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan			9.491.933.911	7.974.849.484	- 1.517.084.427	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA.2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SURAKARTA

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Output (satuan)	Anggaran		Efisiensi (+/-)	Analisis Keterkaitan dengan IKU OPD
				Murni (Rp)	Perubahan (Rp)		
	Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota						
	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Peningkatan Saluran Jl. Tangkuban Perahu		1.998.749.892	0	- 1.998.749.892	Terkait dengan ketercapaian IKU
		Peningkatan Saluran Jl. Transito		551.159.640	0	- 551.159.640	Terkait dengan ketercapaian IKU
		Peningkatan Saluran Jl. Veteran		551.673.818	0	- 551.673.818	Terkait dengan ketercapaian IKU
	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Perbaikan Talud Drainase Primer		1.400.000.000	1.198.640.000	-201.360.000	Terkait dengan ketercapaian IKU
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		2.098.650.000	3.882.958.513	1.784.308.513	Terkait dengan ketercapaian IKU
		Pemeliharaan Alat Berat					
		Pemeliharaan Alat Berat					
		Perbaikan Kerusakan Darurat Saluran					
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			13.355.704.430	15.319.273.530	1.963.569.100	
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			13.355.704.430	15.319.273.530	1.963.569.100	
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Survey Kondisi Jalan/Jembatan		248.940.000	135.040.000	-113.900.000	Terkait tidak secara langsung dengan ketercapaian IKU
	Rekonstruksi Jalan	Rekonstruksi Jalan Reksoniten		5.700.554.536	5.917.483.906	216.929.370	Terkait secara langsung dengan
		Perencanaan DED Rekonstruksi Jalan Prof. Soeharso					

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Output (satuan)	Anggaran		Efisiensi (+/-)	Analisis Keterkaitan dengan IKU OPD
				Murni (Rp)	Perubahan (Rp)		
		Perencana DED Rekonstruksi Jalan Gotong Royong					ketercapaian IKU
		Konsultasi Perencanaan DED Pembangunan Jembatan Ngemplak					
	Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Jalan Nyi Ageng Serang		1.522.840.000	2.645.386.250	1.122.546.250	Terkait secara langsung dengan ketercapaian IKU
		Belanja Aspal Asbuton					
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Jalur Pedestrian/Trotoar dan Citywalk		3.598.341.000	5.188.074.080	1.589.733.080	Terkait secara langsung dengan ketercapaian IKU
		Pemeliharaan Rutin Jalan Kota					
	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Pemeliharaan Fly Over, JPO dan Underpass		303.770.000	303.090.000	-680.000	Terkait secara langsung dengan ketercapaian IKU
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Pemeliharaan Rutin Jembatan		1.768.778.894	917.719.294	-851.059.600	Terkait secara langsung dengan ketercapaian IKU

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja pada Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan dan Meningkatnya Kualitas Drainase Perkotaan

Pada Sasaran Meningkatnya penyelenggaraan jalan dan jembatan dan meningkatnya kualitas drainase perkotaan, yang didukung oleh program penyelenggaraan jalan dan program pengelolaan dan pengembangan system drainase, diantaranya dengan didukung kegiatan sebagai berikut;

- Melaksanakan kegiatan rehabilitasi, rekonstruksi, pemeliharaan rutin dan berkala jalan.
- Melakukan skala prioritas, dan peningkatan sarana prasarana pendukung.

- c. Monitoring dan evaluasi secara berkala
- d. Koordinasi dengan *stakeholder* terkait dan sosialisasi terhadap masyarakat setempat perihal pekerjaan jalan dan jembatan.
- e. Pengajuan anggaran pemeliharaan rutin jembatan kota setiap tahun
- f. Melakukan koordinasi dengan Dishub dan Satlantas perihal pekerjaan jembatan

Beberapa aktivitas pendukung tercapainya kinerja Program Penyelenggaraan Jalan diantaranya;



Gambar 3.7
Rehabilitasi Jalan Nakulo



Gambar 3.8
Rekonstruksi Jalan Reksoniten



Gambar 3.9
Rekonstruksi Jalan Gotong Royong



Gambar 3.10
Perbaikan Pedestrian Jl. Kyai Mojo



Gambar 3.11
Pedestrian Jl. Sutan Syahrir



Gambar 3.12
Pemeliharaan Fly Over, JPO & Underpass



Gambar 3.13
Pemeliharaan Rutin Jembatan



Gambar 3.14
Rehabilitasi Jalan Nyi Ageng Serang

Tindak lanjut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta dalam mengupayakan kinerja terkait drainase diantaranya;

- Monitoring dan Evaluasi secara berkala
- Pendataan yang lengkap pada saat join survey dan uitzet
- Mengajukan pendampingan pada lokasi yang berhimpitan dengan utilitas lain

Aktivitas pendukung tercapainya kinerja yang sangat baik diantaranya; Perbaikan Talud Drainase Primer, Peningkatan Saluran di Kawasan Semanggi, Peningkatan Saluran Drainase Jalan Adi Sumarmo, Peningkatan Saluran Jl. Mayor Achmadi, Perbaikan Saluran Sekunder Perkotaan, Perbaikan Saluran Primer Perkotaan, dsb.



Gambar 3.15
Peningkatan Saluran Drainase Jl. Adi Sumarmo



Gambar 3.16
Perbaikan Talud Drainase Primer



Gambar 3.17
Pembangunan Drainase sisi Barat ISI Surakarta



Gambar 3.18
Pembuatan Jalur Inlet Jalan Kenanga



Gambar 3.19
Peningkatan Saluran Jl. Mayor Achmadi



Gambar 3.20
Pembangunan Drainase Jl. Achmad Yani

7. Analisis Gender Analysis Pathway (GAP)

Tabel 3.10.
GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
REKONSTRUKSI JALAN

No	Aktivitas	Output (Satuan)	Anggaran Perubahan (Rp)	Isu Gender			Tujuan Responsif Gender
				Faktor Kesenjangan/ Masalah	Sebab Kesenjangan Internal OPD	Sebab Kesenjangan Eksternal	
	1. Peningkatan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 2. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 3. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder dalam Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja: Panjang Jalan yang dilakukan Rekonstruksi Jalan Target Kinerja: 2,39km	Rp 6.019.523.906	Akses Terganggunya aksesibilitas masyarakat dan mobilitas kendaraan karena kondisi jalan yang bergelombang, retak dan berlubang. Kontrol Tingginya pelanggaran muatan yang melebihi tonase kekuatan struktur jalan Partisipasi Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kondisi jalan dengan baik	Keterbatasan tenaga SDM dalam pelaksanaan Program Penyelenggaraan Jalan Belum memadainya sarana dan prasarana kebinamargaan Kurangnya alokasi anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan kota sehingga pekerjaan harus dilakukan bertahap	Koordinasi dengan pemegang kebijakan penyelenggara an jalan belum optimal.	Meningkatkan fungsi jalan secara maksimal untuk mendukung perekonomian dalam kota maupun antar kota

Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air



SASARAN MENINGKATNYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

1. Progres Capaian antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 pada Sasaran Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air


Sasaran Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air dengan indikator Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendali Banjir Di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota dihitung berdasarkan Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota (km²) dibagi Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (km²) dengan asumsi luasan seluruh Kota Surakarta dikali 100%. Dari hasil perhitungan tersebut realisasi target 2024 sebesar 96,50% adalah 97,99% dengan capaian kinerja sangat baik yaitu 101,54%.

$$\begin{aligned}
 &\text{Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota} : \frac{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota (km}^2\text{)} \times 100\%}{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (km}^2\text{)}} \\
 &: (45,78536 / 46,724) \times 100\% \\
 &: \mathbf{97,99 \%}
 \end{aligned}$$

Tabel 3.11.

PROGRES CAPAIAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 MENINGKATNYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Tujuan / Sasaran OPD	Indikator Kinerja	Data 2024		Target Kinerja				Capaian Kinerja							
		Target	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I		TW II		TW III		TW IV	
								Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Air	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai kewenangan kabupaten/kota	96,50	%	96,45	96,50	96,50	96,50	96,45	100	96,45	99,95	96,45	99,95	97,99	101,54



Grafik 3.11

Grafik Realisasi Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Air

2. Target dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir Pada Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air

Tabel 3.12.

TARGET DAN REALISASI SASARAN TAHUN 2024 MENINGKATNYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Air	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai kewenangan kabupaten/kota	%	97,24%	96,44%	99,18%	97,42%	96,45%	99,00%	96,50%	97,99	101,54



Grafik 3.12

Grafik Realisasi Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air

3. Realisasi Kinerja sampai Tahun 2024 terhadap Target RPJMD Kota Surakarta 2021-2026 Pada Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air

Tabel 3.13.

**REALISASI KINERJA TAHUN 2024 TERHADAP TARGET RPJMD KOTA SURAKARTA 2021-2026
MENINGKATNYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Akhir Renstra 2021-2026		Predikat Capaian Kinerja Akhir Renstra
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)	
Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Air	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai kewenangan kabupaten/kota	96,50%	97,99%	101,54%	98,17%	99,82%	Sangat Berhasil

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026

Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendali Banjir Di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota yang menjadi indikator dari Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) mencapai realisasi sebesar 97,99% dengan capaian kinerja sangat baik sebesar 101,54% dari target 2024 sebesar 96,50%. Kendala yang mempengaruhi kinerja dinas dalam mencapai indikator tersebut diantaranya;

- Pola Operasi Bangunan Pengendali Banjir pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo yang tidak hanya mempertimbangkan Kota Surakarta tetapi pengamanan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara keseluruhan
- Limpahan Curah Hujan Tinggi.
- Aktifitas pembangunan yang belum mendukung *zero run off policy*.
- Adanya kebijakan efisiensi anggaran yang berpengaruh pada tidak terlaksananya target kinerja sesuai kuantitas yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja Perubahan.

Upaya atau tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta dalam menghadapi kendala tersebut untuk tetap dapat memaksimalkan hasil kinerjanya diantaranya; Melakukan Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Pengendali Banjir, koordinasi terkait Pembangunan Sarana dan Prasarana

pengendali banjir oleh Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, serta memaksimalkan aktivitas/pekerjaan yang mendukung tercapainya kinerja.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (*man, money, method*) pada Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air

Terjadi efisiensi anggaran pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air yang mendukung Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air sebesar Rp. 28.871.600,- pada Perjanjian Kinerja Perubahan 2024, dan dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran di akhir tahun oleh Pemerintahan Kota Surakarta, maka terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilanjutkan pelaksanaannya, diantaranya; Pembangunan *Flood Forecasting and Warning System (FFWS)* dan Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir. Pelaksanaan realisasi anggaran hanya dilakukan di koordinasi awal saja dan karena efisiensi anggaran kegiatan tidak dapat dilanjutkan pelaksanaannya. Hal tersebut mengakibatkan target kinerja tidak dapat dicapai karena pelaksanaannya terhenti pada persiapan rencana awal saja.

TABEL 3.14.
ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA ANGGARAN
MENINGKATNYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Aktifitas	Output (satuan)	Anggaran		Efisiensi (+/-)	Analisis Keterkaitan dengan IKU OPD
				Murni (Rp)	Perubahan (Rp)		
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			1.147.160.400	1.176.032.000	28.871.600	
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.147.160.400	1.176.032.000	28.871.600	
	Pembangunan <i>Flood Forecasting and Warning System (FFWS)</i>	Pembangunan <i>Flood Forecasting and Warning System (FFWS)</i>	1 Dok	214.836.000	213.036.000	-1.800.000	Terkait tidak secara langsung dengan IKU
	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir		179.738.000	179.708.000	-30.000	Terkait tidak secara langsung dengan IKU

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Aktifitas	Output (satuan)	Anggaran		Efisiensi (+/-)	Analisis Keterkaitan dengan IKU OPD
				Murni (Rp)	Perubahan (Rp)		
	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir			552.000.000	603.800.000	51.800.000	

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja pada Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air

Pada sasaran Meningkatnya Sumber Daya Air didukung oleh beberapa aktifitas yang ada pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) diantaranya aktifitas yang mendukung adalah; Melakukan Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Pengendali Banjir, koordinasi terkait Pembangunan Sarana dan Prasarana pengendali banjir oleh Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, serta memaksimalkan aktivitas/pekerjaan yang mendukung tercapainya kinerja.



Gambar 3.21
Operasi Pemeliharaan



Gambar 3.22
Operasi Pemeliharaan

Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi



SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS JASA KONSTRUKSI


1. Progres Capaian antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi

Pada Tahun 2024 Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan indikator rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi memiliki target sebesar 66,67% dan mencapai realisasi sebesar 110,83%. Realisasi yang melebihi target tersebut dikarenakan akumulasi jumlah peserta pelatihan tenaga terampil konstruksi dari tahun sebelumnya sudah melebihi akumulasi jumlah peserta yang ditargetkan. Di Tahun 2024 sendiri jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan lulus sertifikasi melebihi target yang direncanakan dan telah selesai dilaksanakan di awal triwulan tahun Anggaran 2024. Adapun perhitungan capaian target sebagai berikut;

$$\begin{aligned}
 &\text{Rasio tenaga operator/} \\
 &\text{teknisi/analisis yang} \\
 &\text{memiliki sertifikat} \\
 &\text{kompetensi} : \frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang terlatih di} \\
 &\quad \text{wilayah kota yang dibuktikan dengan sertifikat} \\
 &\quad \text{pelatihan operator dan teknis/analisis}}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga operator dan} \\
 &\quad \text{teknis/analisis di wilayah kota}} \times 100\% \\
 &: (133 / 120) \times 100\% \\
 &: \mathbf{110,83 \%}
 \end{aligned}$$

Tabel 3.15.
PROGRES CAPAIAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024
MENINGKATNYA KUALITAS JASA KONSTRUKSI

Tujuan / Sasaran OPD	Indikator Kinerja	Data 2024		Target Kinerja				Capaian Kinerja							
		Target	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I		TW II		TW III		TW IV	
								Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas jasa konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	66,67	%	65,83	65,83	66	66,67	110	167	100	167	110	166	110,83	166,24



Grafik 3.13

Grafik Realisasi Meningkatnya kualitas jasa konstruksi

2. Target dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir pada Sasaran Meningkatkan Kualitas Jasa Konstruksi

Tabel 3.16.

TARGET DAN REALISASI SASARAN TAHUN 2024 MENINGKATNYA KUALITAS JASA KONSTRUKSI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas jasa konstruksi	Rasio tenaga operator/ teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	33,33 %	40%	120%	50%	65%	130%	66,67 %	110,83%	166,24 %



Grafik 3.14

Grafik Realisasi Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi

3. Realisasi Kinerja sampai Tahun 2024 terhadap Target RPJMD Kota Surakarta 2021-2026 pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi

Sasaran Meningkatnya kualitas jasa konstruksi dalam realisasi kinerjanya didukung oleh pelaksanaan program Pengembangan Jasa Konstruksi yang berupa kegiatan-kegiatan pelatihan jasa konstruksi, sosialisasi terhadap badan usaha jasa konstruksi, pendataan jasa konstruksi, pengawasan terhadap kecelakaan kerja konstruksi, dsb

Tabel 3.17.

REALISASI KINERJA TAHUN 2024 TERHADAP TARGET RPJMD KOTA SURAKARTA 2021-2026 MENINGKATNYA KUALITAS JASA KONSTRUKSI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Akhir Renstra 2021-2026		Predikat Capaian Kinerja Akhir Renstra
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)	
Meningkatnya kualitas jasa konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	66,67 %	110,83 %	166,24%	100%	166,24%	Sangat Berhasil

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026

Adanya Pelaksanaan Uji Kompetensi/ Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi yang telah diikuti 36 peserta tenaga terampil dan 19 tenaga Jabatan Operator/Teknisi/Analisis, kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi selama Tahun 2024 yang telah diikuti dari 5 Lembaga Jasa Konstruksi, sangat mendukung tercapainya target kinerja pada indikator sasaran meningkatnya kualitas jasa konstruksi.

Meski demikian OPD masih menemui kesulitan terkait minat peserta pelatihan, serta peserta pelatihan dengan KTP asli Kota Surakarta yang masih sangat minim. Upaya Sosialisasi dan informasi tetap terus dilaksanakan untuk menjaring peserta demi menghasilkan Tenaga Terampil Konstruksi yang berkualitas dan lulus tersertifikasi di Kota Surakarta serta pemenuhan kebutuhan tenaga terampil konstruksi maupun operator/teknisi/analisis di Kota Surakarta.

Namun perhitungan pencapaian kinerja sangat jauh melebihi target, dikarenakan saat perumusan perhitungan kebutuhan tenaga kerja konstruksi di Kota Surakarta diawal renstra 2021-2026 yang merupakan nomenklatur baru pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 belum berdasarkan hasil analisa seluruh kebutuhan di Kota Surakarta, namun masih disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada. Dan dalam realisasi pelaksanaan kegiatan pelatihannya dapat dilakukan efisiensi sehingga peserta pelatihan tenaga konstruksi dapat dimaksimalkan dan mampu melebihi jumlah yang ditargetkan dengan anggaran yang ada.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (*man, money, method*) pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi

Sasaran Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi didukung oleh pelaksanaan program Pengembangan Jasa konstruksi. Efisiensi Sumber daya terjadi pada anggaran dengan adanya efisiensi anggaran sebesar Rp 4.040.000,-.

TABEL 3.18.
ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA ANGGARAN
MENINGKATNYA KUALITAS JASA KONSTRUKSI

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Aktivitas	Output (satuan)	Anggaran		Tambah/ Kurang	Analisis Keterkaitan dengan IKU OPD
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			302.050.000	298.010.000	-4.040.000	
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			129.550.000	127.550.000	-2.000.000	
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	5 lembaga	30.000.000	28.000.000	-2.000.000	Terkait tidak secara langsung dengan ketercapaian IKU
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			115.000.000	113.640.000	-1.360.000	
	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1 Dok	50.000.000	49.320.000	-680.000	Terkait tidak secara langsung dengan ketercapaian IKU

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Aktivitas	Output (satuan)	Anggaran		Tambah/ Kurang	Analisis Keterkaitan dengan IKU OPD
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	1 Dok	65.000.000	64.320.000	-680.000	Terkait tidak secara langsung dengan ketercapaian IKU
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			57.500.000	56.820.000	-680.000	
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	1 Dok	57.500.000	56.820.000	-680.000	Terkait tidak secara langsung dengan ketercapaian IKU

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi

Adanya aktifitas-aktifitas pada Program Pengembangan Jasa Konstruksi sangat mendukung keberhasilan sasaran meningkatnya kualitas jasa konstruksi, diantaranya; Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis, Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi, Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi, Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota, Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota, dsb.



Gambar 3.23
Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi



Gambar 3.24
Uji Kompetensi Tenaga Terampil Konstruksi



Gambar 3.25
Sosialisasi Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi



Gambar 3.26
Sosialisasi Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi

Meningkatnya Penyelenggaraan Bangunan Gedung



SASARAN MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

1. Progres Capaian antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 pada Sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Bangunan Gedung


Rasio Kepatuhan IMB merupakan indikator kinerja pada Sasaran OPD, Meningkatkan penyelenggaraan bangunan Gedung. Pada Tahun 2024 Rasio Kepatuhan IMB memiliki target sebesar 39% dengan realisasi 40,47% dan capaian kinerja sebesar 103,77%. Capaian Kinerja tsb dihitung dengan rumus perhitungan sebagai berikut;

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kepatuhan IMB} &: \frac{\text{Jumlah Pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya}}{\text{Jumlah IMB yang berlaku}} \times 100\% \\ &: (686 / 1695) \times 100\% \\ &: 40,47\% \end{aligned}$$

Tabel 3.19.

PROGRES CAPAIAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

Tujuan / Sasaran OPD	Indikator Kinerja	Data 2024		Target Kinerja				Capaian Kinerja							
		Target	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I		TW II		TW III		TW IV	
								Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya penyelenggaraan bangunan gedung	Rasio Kepatuhan IMB	39	%	37,56	37,60	37,75	39	35,85	95,45	37,56	99,89	37,79	100,11	40,47	103,77



Grafik 3.15

Grafik Realisasi Meningkatkan penyelenggaraan bangunan

Meningkatnya capaian kinerja pada Triwulan IV terjadi karena jumlah penilikan bangunan yang sesuai IMB ataupun SLF semakin banyak. Hal ini didukung dengan


adanya Tim Penilikan yang melaksanakan kinerjanya dengan efisien dan efektif sehingga obyek bangunan yang telah ditinjau kesesuaiannya semakin banyak.

2. Target dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir pada Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Tabel 3.20

TARGET DAN REALISASI SASARAN TAHUN 2024 MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya penyelenggaraan bangunan gedung	Rasio Kepatuhan IMB	%	37%	36,81 %	37%	36,81 %	37%	36,81 %	39%	40,47 %	103,77 %



Grafik 3.16

Grafik Realisasi Meningkatnya penyelenggaraan bangunan gedung

3. Realisasi Kinerja sampai Tahun 2024 terhadap Target RPJMD Kota Surakarta 2021-2026 pada Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Tabel 3.21

REALISASI KINERJA TAHUN 2024 TERHADAP TARGET RPJMD KOTA SURAKARTA 2021-2026 MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Akhir Renstra 2021-2026		Predikat Capaian Kinerja Akhir Renstra
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)	
Meningkatnya penyelenggaraan bangunan gedung	Rasio Kepatuhan IMB	39%	40,47%	103,77%	45%	89,93%	Sangat Berhasil

Meskipun banyak hambatan/tantangan yang dihadapi, ketercapaian Rasio Kepatuhan IMB sangat berhasil karena mencapai target sebesar 40,47% dengan capaian kinerja 103,77%, dan capaian terhadap kinerja akhir RPJMD sebesar 89,93%. Dengan demikian adanya dukungan dan strategi terhadap indikator diharapkan target sebesar 45% sudah dapat tercapai di akhir periode RPJMD Kota Surakarta 2021-2026.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026

Meskipun sangat berhasil dalam predikat kinerjanya, ada beberapa kendala terkait urusan IMB diantaranya; Masyarakat yang belum memahami peraturan terkait perijinan bangunan Gedung, Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait perijinan lewat online, dan Keterbatasan jumlah SDM untuk penyusunan rekomtek dokumen yang telah diajukan maupun jumlah personil Tim Penilikan Bangunan Gedung.

Dengan adanya hal tersebut tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk meminimalisir kendala diantaranya; Segera dilaksanakan Penilikan bangunan yang sudah diterbitkan dokumen perijinannya, Penambahan SDM Tim SIMBG maupun Penilikan bangunan, serta Sosialisasi terkait Perijinan Bangunan Gedung.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (*man, money, method*) pada Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Bangunan Gedung didukung oleh Program Penataan Bangunan Gedung dan Kegiatan serta Sub Kegiatan Pada Nomenklatur-nomenklatur turunan program tersebut. Pada Program yang telah dilaksanakan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.1.518.200.000, tetapi terdapat target pada subkegiatan yang dalam pelaksanaannya hanya dapat dilaksanakan sebagian atau hanya di rencana awal saja karena adanya kebijakan Surat Edaran terkait efisiensi anggaran.

TABEL 3.22.
ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA ANGGARAN
MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG


No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran				Efisiensi (+/-)	Analisa Keterkaitan dengan IKU OPD
		Aktifitas	Output (satuan)	Murni (Rp)	Perubahan (Rp)		
1	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			8.762.500.000	7.244.300.000	-1.518.200.000	
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			8.762.500.000	7.244.300.000	-1.518.200.000	
	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Penyelenggaraan SIMBG	300 Dok	651.000.000	774.558.480	123.558.480	Terkait tidak secara langsung dengan IKU
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2 Dok	6.500.000.000	4.882.429.360	-1.617.570.640	Terkait tidak secara langsung dengan IKU
	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan	1 Bangunan	239.000.000	232.230.770	-6.769.230	Terkait tidak secara langsung dengan IKU

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Aktifitas	Output (satuan)	Anggaran		Efisiensi (+/-)	Analisa Keterkaitan dengan IKU OPD
				Murni (Rp)	Perubahan (Rp)		
	Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					
	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		1.240.000.000	1.232.054.950	-7.945.050	Terkait tidak secara langsung dengan IKU
	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	10 Bangunan	82.500.000	79.452.840	-3.047.160	Terkait tidak secara langsung dengan IKU
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Dok	50.000.000	43.573.600	-6.426.400	Terkait tidak secara langsung dengan IKU

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja pada Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Selain adanya kegiatan terkait Perijinan Bangunan Gedung melalui SIMBG, adapun kegiatan lain yang sangat mendukung pada keberhasilan capaian kinerja beberapa diantara adalah sebagai berikut; Penyusunan Perwali Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Rencana Induk Menara, Lanjutan Pembangunan TK Bhayangkari, Rehabilitasi Aula Kejaksaan, Pembangunan Lift Kantor POLRESTA Surakarta, Pemeliharaan Bangunan Cagar Budaya Milik Pemerintah Kota, Rehabilitasi Kantor DENPOM IV/4 Surakarta, Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi, Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan

Gedung, Pemeriksaan Laik Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi, dsb.



Gambar 3.27

Penataan Masjid Agung dan Alun-alun Surakarta



Gambar 3.28

Pemeliharaan Cagar Budaya



Gambar 3.29

Konstruksi Rehabilitasi Kantor DENPOM IV/4




Gambar 3.30

Konstruksi Pembangunan Lift Kantor POLRESTA



Gambar 3.31

Pembangunan TK Bhayangkari Lanjutan



Gambar 3.32

Rehabilitasi Aula Kejaksaan

Meningkatnya Penyelenggaraan Penantaan Bangunan dan Lingkungan




Adanya penurunan capaian kinerja pada Triwulan III dikarenakan belum selesainya tahap awal pekerjaan fisik pada salah satu penataan koridor berdasarkan RTBL, sedangkan dokumen RTBL yang menjadi acuan perhitungan capaian kinerja bertambah 1 yaitu Dokumen RTBL Kawasan Alun-alun Utara. Peningkatan capaian kinerja dapat dikejar di Triwulan IV setelah terselesaikannya pekerjaan fisik penataan koridor sesuai RTBL di akhir tahun, yaitu Koridor Jl. Teuku Umar dan Koridor Jl. Achmad Yani.

2. Target dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir pada Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan

Tabel 3.24.

**TARGET DAN REALISASI SASARAN TAHUN 2024
MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PENANTAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan	Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya	%	27%	27,27 %	101,01 %	36%	45,45 %	126%	46%	46,67 %	101,46 %



Grafik 3.18

Grafik Realisasi Meningkatnya penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan

3. Realisasi Kinerja sampai Tahun 2024 terhadap Target RPJMD Kota Surakarta 2021-2026 pada Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan

Tabel 3.25.

**REALISASI KINERJA TAHUN 2024 TERHADAP TARGET RPJMD KOTA SURAKARTA 2021-2026
MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PENANTANAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Akhir Renstra 2021-2026		Predikat Capaian Kinerja Akhir Renstra
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)	
Meningkatnya penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan	Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya	46%	46,67%	101,46%	54%	86,43%	Sangat Berhasil

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026

Adapun Kendala dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya diantaranya;

- Terkait anggaran karena tidak dipungkiri bahwa anggaran sangat berpengaruh pada dinas dengan pekerjaan fisik serta kebijakan terkait efisiensi anggaran.
- Dokumen RTBL yang menjadi acuan untuk penataan koridor/Kawasan/lingkungan sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang sehingga butuh pembaruan dokumen RTBL kembali.
- Adanya Penyusunan RTBL terbaru yang menjadikan perubahan pada database perhitungan capaian berubah.
- Banyaknya persil warga (rumah dan usaha) yang menjorok ke tanah negara yang dipakai untuk pedestrian.
- Banyaknya pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di sepanjang lokasi pedestrian.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (*man, money, method*) pada sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Penantaan Bangunan dan Lingkungan

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran pada sasaran strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Penantaan Bangunan dan Lingkungan yang didukung oleh Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya terjadi dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp.3.004.760.000,

TABEL 3.26.
ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA ANGGARAN
MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PENANTAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Aktifitas	Output (satuan)	Anggaran		Efisiensi (+/-)	Analisa Keterkaitan dengan IKU
				Murni (Rp)	Perubahan (Rp)		
1	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			7.484.029.508	4.479.269.508	-3.004.760.000	
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			7.484.029.508	4.479.269.508	-3.004.760.000	
	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen RTBL	1 Dok	509.999.760	508.639.760	-1.360.000	Terkait tidak secara langsung dengan IKU
	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Penataan Koridor Jl. Teuku Umar	1 lokus	6.974.029.748	3.970.629.748	-3.003.400.000	Terkait tidak secara langsung dengan IKU

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja pada Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Penantaan Bangunan dan Lingkungan

Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja Program Penataan Bangunan dan Lingkungan diantaranya sebagai berikut; Penyusunan Rencana Induk Reklame Kota Surakarta, Penyusunan RTBL Kawasan Alun-alun Utara, Penataan Koridor Jl. Teuku Umar Keprabon, Penyusunan Kajian Struktur Bangunan Gapura Tugu Batas Kota Jl. Yos Sudarso,



Gambar 3.33
Penataan Koridor Jl. Teuku Umar



Gambar 3.34
Penataan Koridor Jl. A. Yani



Gambar 3.35
Sosialisasi Penataan Koridor



Gambar 3.36
Penyusunan Dokumen RTBL Kawasan Alun-Alun Utara

Meningkatnya Penyelenggaraan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang



SASARAN MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PERENCANAAN, PERENCANAAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN TATA RUANG


1. Progres Capaian antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 pada Sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang

Program penataan ruang mendukung tercapainya sasaran strategis meningkatnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. Target yang ditetapkan dalam program penataan ruang adalah 100%, indikator dalam penilaian tercapainya target program penataan ruang dilihat dari izin tata ruang (dokumen KKPR) yang divalidasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta. Realisasi program penataan ruang pada tahun 2024 adalah sebesar 100%, hal ini dilihat dari izin tata ruang yang sudah tervalidasi oleh DPUPR Kota Surakarta. Realisasi program penataan ruang selalu mencapai target 100% dikarenakan pada dasarnya DPUPR hanya akan melakukan validasi permohonan yang sudah sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan dalam Peraturan daerah dan Peraturan Walikota terkait Rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang kota, sedangkan untuk permohonan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang sudah ditetapkan maka DPUPR tidak akan melakukan validasi dan dokumen izin tata ruang tidak akan diterbitkan.

Tabel 3.27.

PROGRES CAPAIAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PERENCANAAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN TATA RUANG

Tujuan / Sasaran OPD	Indikator Kinerja	Data 2024		Target Kinerja				Capaian Kinerja							
		Target	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I		TW II		TW III		TW IV	
								Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	100	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



Grafik 3.19


Grafik Realisasi Meningkatnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang

2. Target dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir pada Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang

Tabel 3.28.

**TARGET DAN REALISASI SASARAN TAHUN 2024
MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PERENCANAAN, PEMANFAATAN DAN
PENGENDALIAN TATA RUANG**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	%	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%



Grafik 3.20

Grafik Realisasi Meningkatnya Penyelenggaraan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang

3. Realisasi Kinerja sampai Tahun 2024 terhadap Target RPJMD Kota Surakarta 2021-2026 pada Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang

Tabel 3.29.

**REALISASI KINERJA TAHUN 2024 TERHADAP TARGET RPJMD KOTA SURAKARTA 2021-2026
MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PERENCANAAN, PEMANFAATAN DAN
PENGENDALIAN TATA RUANG**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Akhir Renstra 2021-2026		Predikat Capaian Kinerja Akhir Renstra
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)	
Meningkatnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat Berhasil

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026

Persentase Kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang yang menjadi indikator kinerja Program Penyelenggaraan Penataan Ruang memiliki target 100% dan telah mencapai kinerjanya sebesar 100%. Meskipun pencapaian kinerjanya sangat baik adapun kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pendukung dalam program tersebut diantaranya;

- 1) Sistem *OSS (Online Single Submission)* dalam sistem perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik masih belum sempurna dalam membaca muatan teknis RDTR Kota Surakarta
- 2) Waktu koordinasi dengan kementerian pusat dan pihak-pihak *stakeholder* lainnya cukup singkat.
- 3) Pemahaman masyarakat dan instansi lain terkait tata ruang masih kurang.
- 4) Ketersediaan SDM yang mumpuni dan mengatasi masalah tata ruang masih terbatas.

Dengan adanya kendala tersebut mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk melaksanakan strategi dalam mengatasinya diantaranya dengan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dan Kementerian ATR/ BPN apabila terdapat kendala teknis dalam penyelenggaraan proses perizinan, melakukan pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah dalam memanfaatkan ruang yang ada melalui sosialisasi dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (*man, money, method*) pada Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang

Pada sasaran Meningkatnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang didukung oleh Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 21.360.000,- meski demikian pelaksanaan kegiatan dapat terselesaikan dengan maksimal dan target dapat terpenuhi.

TABEL 3.30.
ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA ANGGARAN
MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PERENCANAAN, PEMANFAATAN DAN
PENGENDALIAN TATA RUANG

	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Aktifitas	Output (Satuan)	Anggaran		Efisiensi (+/-)	Analisa keterkaitan dengan IKU OPD
				Murni (Rp)	Perubahan (Rp)		
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			347.618.382	326.258.382	- 21.360.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			124.999.718	124.319.718	-680.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	124.999.718	124.319.718	-680.000	Terkait tidak secara langsung dengan IKU OPD
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			92.619.702	71.939.702	- 20.680.000	

	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Aktifitas	Output (Satuan)	Anggaran		Efisiensi (+/-)	Analisa keterkaitan dengan IKU OPD
				Murni (Rp)	Perubahan (Rp)		
	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	1 Kegiatan	92.619.702	71.939.702	- 20.680.000	Terkait tidak secara langsung dengan IKU OPD

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja pada Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang

Adapun Kegiatan Pada Program Penataan Ruang diantaranya; Pendampingan Proses Integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Surakarta ke dalam Sistem GISTARU, Forum Penataan Ruang Kota Surakarta, Workshop/ Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Kota Surakarta, Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang, Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang



Gambar 3.37
Sosialisasi Perwali RDTR



Gambar 3.38
Forum Penataan Ruang

Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Air Minum bagi Masyarakat



SASARAN MENINGKATNYA PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR MINUM BAGI MASYARAKAT

1. Progres Capaian antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 pada Sasaran Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Bagi Masyarakat


Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum selain menjadi IKU dan mendukung Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, juga mendukung sasaran strategis Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Bagi Masyarakat. Target 100% pada tiap tahunnya menjadi amanat seperti yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pada tahun 2024 realisasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait program ini mencapai 97,33% berdasarkan indikator Persentase Rumah tangga yang mendapat akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga

Tabel 3.31.

PROGRES CAPAIAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 MENINGKATNYA PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR MINUM BAGI MASYARAKAT

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data 2024		Target Kinerja				Capaian Kinerja							
		Target	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I		TW II		TW III		TW IV	
								Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Air minum bagi masyarakat	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga	100	%	96,95	97	97,25	100	97,02	100,07	97,05	100,05	97,15	99,9	97,33	97,33



Grafik 3.20


Grafik Realisasi Meningkatnya pemenuhan Kebutuhan Air Minum Bagi masyarakat

2. Target dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir pada Sasaran Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Bagi Masyarakat

Tabel 3.32.

**TARGET DAN REALISASI SASARAN TAHUN 2024
MENINGKATNYA PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR MINUM BAGI MASYARAKAT**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya pemenuhan Kebutuhan Air Minum Bagi masyarakat	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaaan dan bukan perpipaaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga	%	100%	97,32%	97,32%	100%	97,82%	97,82%	100%	97,33	97,33



Grafik 3.21

Grafik Capaian Meningkatnya pemenuhan Kebutuhan Air Minum Bagi masyarakat

3. Realisasi Kinerja sampai Tahun 2024 terhadap Target RPJMD Kota Surakarta 2021-2026 pada Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Bagi Masyarakat

Tabel 3.33.

**REALISASI KINERJA TAHUN 2024 TERHADAP TARGET RPJMD KOTA SURAKARTA 2021-2026
MENINGKATNYA PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR MINUM BAGI MASYARAKAT**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Akhir RPJMD 2021-2026			Predikat
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya pemenuhan Kebutuhan Air Minum Bagi masyarakat	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga	%	100%	97,33 %	97,33%	100%	97,33 %	97,33%	Sangat Berhasil

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026

Banyak Kendala yang dihadapi dalam mencapai kinerja Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, diantaranya;

- Jumlah Anggaran yang disetujui belum mencakup kebutuhan anggaran untuk mencapai target 100%
- Adanya kegiatan penggantian jaringan/rehabilitasi yang harus disegerakan karena kondisi jaringan yang sudah tidak layak tetapi tidak termasuk dalam hitungan target jumlah penambahan sambungan rumah padahal membutuhkan anggaran yang cukup besar
- Minimnya jumlah SDM pengampu dan kurang maksimalnya dukungan personil dalam mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan karena kondisi kekosongan jabatan subkoordinator Air Minum dan Air Limbah pada bidang Cipta Karya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta.
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerima manfaat pelaksanaan sambungan rumah

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (man, money, method) pada Sasaran Meningkatnya pemenuhan Kebutuhan Air Minum Bagi masyarakat

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya pemenuhan Kebutuhan Air Minum Bagi masyarakat terjadi efisiensi pada anggaran sebesar Rp. 6.607.509.133,-

Tabel 3.34.

EFISIENSI SUMBER DAYA ANGGARAN

MENINGKATNYA PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR MINUM BAGI MASYARAKAT

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Output (satuan)	Anggaran		Efisiensi (+/-)	Analisis Keterkaitan dengan IKU OPD
				Murni (Rp)	Perubahan (Rp)		
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			16.210.582.000	9.603.072.867	- 6.607.509.133	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			16.210.582.000	9.603.072.867	- 6.607.509.133	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	DED Penambahan Jaringan SR Air Minum	1 dok	160.000.000	158.640.000	-1.360.000	Tidak terkait secara langsung dengan ketercapaian IKU
		Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Jaringan SR Air Minum Kota Surakarta	1 dok				
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Pengembangan Jaringan Air Minum Kelurahan Joglo		16.050.582.000	9.444.432.867	- 6.606.149.133	Terkait dengan ketercapaian IKU
		Penambahan Jaringan Air Minum Wosusokas					
		Pengembangan Jaringan Air Minum Kelurahan Mojosongo					

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja pada Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Bagi Masyarakat

Aktifitas/pekerjaan pendukung tercapainya kinerja Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum diantaranya; Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Jaringan SR Air Minum, Pengembangan Jaringan Air Minum Kelurahan Joglo (DAK Proyek Strategis Nasional), Pengembangan Jaringan Air Minum Kelurahan Mojosongo (DAK Proyek Strategis Nasional), dsb.



Gambar 3.39
Jaringan Air Minum di Kelurahan Mojosongo



Gambar 3.40
Koordinasi pengembangan Jaringan Air Minum



Gambar 3.41
Pemasangan Jaringan Air Minum



Gambar 3.42
Pemasangan Sambungan Rumah Jaringan Air Minum

7. Analisis Gender Analysis Pathway (GAP)

Tabel 3.35.
GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

PERLUASAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN

No	Aktivitas	Output (Satuan)	Anggaran Perubahan (Rp)	Isu Gender			Tujuan Responsif Gender
				Faktor Kesenjangan/ Masalah	Sebab Kesenjangan Internal OPD	Sebab Kesenjangan Eksternal	
	1. Peningkatan data baseline usulan lokasi pembangunan SR air minum 2. Peningkatan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia dalam Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 3. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 4. Penyusunan perencanaan yang mampu menangani kawasan-kawasan dengan sarana pengelolaan air minum atau SR yang masih kurang 5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.	Indikator Kinerja: Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Target Kinerja: 300 SR	Rp 9.445.112.867	Akses Masih belum tercapainya target pemenuhan 100-0-100 di Kota Surakarta. (100% akses air minum, 0% kawasan kumuh, 100% akses sanitasi layak) Kontrol Penetapan target sasaran penerima bantuan masih tergantung kepada penyelenggara wilayah Partisipasi 1. Masih ada daerah tanpa sarana dan prasarana pengelolaan air minum yang memadai. 2. Kurangnya kesadaran masyarakat atas pentingnya memiliki sarana dan prasarana pengelolaan air minum pada masing-masing rumah tangga (Minat masyarakat untuk menyambung sistem perpipaan masih rendah) Manfaat Belum semua masyarakat mendapatkan manfaat dari pengelolaan air minum untuk mendukung peningkatan mutu kesehatan masyarakat	Keterbatasan tenaga ahli/staf ahli untuk memaksimalkan pelaksanaan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Kurangnya alokasi anggaran dalam penyambungan SR atau pembuatan sarana dan prasarana pengelolaan air minum secara mandiri.	Lokasi masyarakat ditanah illegal sehingga tidak dapat dijangkau.	Meningkatkan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kualitas hidup serta pertumbuhan ekonomi wilayah

Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Air Limbah bagi Masyarakat



SASARAN MENINGKATNYA PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR LIMBAH BAGI MASYARAKAT

1. Progres Capaian antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 pada Sasaran Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Air Limbah Bagi Masyarakat


Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah juga menjadi IKU (Indikator Kinerja Utama) dan Program yang menjadi pendukung dalam Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Target 100% pada tiap tahunnya menjadi amanat dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang seperti yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Indikator Persentase Rumah Tangga yang mendapat layanan pengelolaan air limbah domestik pada Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah mencapai sebesar 98,34%.

Tabel 3.36.

PROGRES CAPAIAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 MENINGKATNYA PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR LIMBAH BAGI MASYARAKAT

Tujuan / Sasaran OPD	Indikator Kinerja	Data 2024		Target Kinerja				Capaian Kinerja							
		Target	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I		TW II		TW III		TW IV	
								Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya pemenuhan Kebutuhan Air Limbah Bagi masyarakat	Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik	100	%	97,82	97,85	97,90	100	97,82	100	97,83	99,98	97,84	99,94	98,34	98,34



Grafik 3.22

Grafik Realisasi Indikator Cakupan Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik


2. Target dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir pada Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Air Limbah Bagi Masyarakat

Adanya capaian kinerja yang cukup tinggi didukung oleh adanya DAK Fisik pada Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah untuk penambahan sambungan rumah, serta adanya strategi untuk mengatasi hambatan/permasalahan dalam menyelesaikan kegiatan pada Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

Tabel 3.37.

TARGET DAN REALISASI SASARAN TAHUN 2024 MENINGKATNYA PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR LIMBAH BAGI MASYARAKAT

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya pemenuhan Kebutuhan Air Bagi masyarakat	Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik	%	100	97,32	97,32	100	97,82	97,82	100	98,34	98,34



Grafik 3.23

Grafik Realisasi Cakupan Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik

3. Realisasi Kinerja sampai Tahun 2024 terhadap Target RPJMD Kota Surakarta 2021-2026 pada Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Air Limbah Bagi masyarakat

Tabel 3.38.

**REALISASI KINERJA TAHUN 2024 TERHADAP TARGET RPJMD KOTA SURAKARTA 2021-2026
MENINGKATNYA PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR LIMBAH BAGI MASYARAKAT**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Akhir RPJMD 2021-2026			Predikat
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya pemenuhan Kebutuhan Air Limbah Bagi masyarakat	Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik	%	100%	98,34 %	98,34%	100%	98,34 %	98,34%	Berhasil

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026

Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai kinerja program Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah tidak jauh berbeda dengan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, karena masih dalam satu bidang Cipta Karya dan merupakan Standart Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Diantara kendala tersebut;

- Jumlah Anggaran yang disetujui belum mencakup kebutuhan anggaran untuk

mencapai target 100%

- b. Kurang maksimalnya dukungan personil dalam mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan karena kondisi kekosongan jabatan subkoordinator Air Minum dan Air Limbah pada bidang Cipta Karya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerima manfaat pelaksanaan sambungan rumah terkait kebersihan dan pencegahan stunting.
- d. Kurangnya minat warga untuk melakukan sambungan rumah karena akan merusak properti rumah/ kondisi property tidak sesempurna di awal akibat adanya bekas pembongkaran.
- e. Kondisi elevasi jaringan yang lebih tinggi daripada elevasi sambungan pada rumah warga

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (*man, money, method*) pada Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Air Limbah Bagi Masyarakat

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah sebagai pendukung tercapainya sasaran strategis Meningkatnya pemenuhan Kebutuhan Air Limbah Bagi masyarakat, terjadi efisiensi penggunaan sumber daya manusia. Dimana pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan semaksimal mungkin oleh SDM yang ada karena adanya kekosongan Sub Koordinator Penyehatan Lingkungan. Terkait anggaran, terdapat efisiensi sebesar Rp. 102.040.000,-

Tabel 3.39.

EFISIENSI SUMBER DAYA ANGGARAN

MENINGKATNYA PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR LIMBAH BAGI MASYARAKAT

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Output (satuan)	Anggaran		Efisiensi (+/-)	Analisis Keterkaitan dengan IKU OPD
				Murni (Rp)	Perubahan (Rp)		
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			3.409.782.460	3.307.742.460	-102.040.000	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			3.409.782.460	3.307.742.460	-102.040.000	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Anggaran		Efisiensi (+/-)	Analisis Keterkaitan dengan IKU OPD
		Aktivitas	Output (satuan)	Murni (Rp)	Perubahan (Rp)		
	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Penambahan Jaringan SR Air Limbah		3.409.782.460	3.307.742.460	-102.040.000	Terkait dengan ketercapaian IKU
		(SPALD-S) Kelurahan Joyosuran					
		(SPALD-T) Kelurahan Gilingan					
		(SPALD-T) Kelurahan Semanggi					

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja pada Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Air Limbah Bagi Masyarakat

Pekerjaan fisik maupun penyusunan dokumen yang menjadi pendukung tercapainya standar pelayanan minimal dalam Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah diantaranya; pada sasaran strategis OPD Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Air Limbah Bagi Masyarakat, Penambahan Jaringan SR Air Limbah (Kelurahan Panularan, Kelurahan Sumber, Kelurahan Purwosari), Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Kelurahan Semanggi (DAK Percepatan Penurunan Stunting), Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Kelurahan Gilingan (DAK Percepatan Penurunan Stunting), Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Kelurahan Joyosuran (DAK Percepatan Penurunan Stunting), dsb.



Gambar 3.43
Sosialisasi Pekerjaan kepada Masyarakat



Gambar 3.44
SPALDT- Kelurahan Gilingan



Gambar 3.45
SPALDT- Kelurahan Semanggi



Gambar 3.46
SPALDS- Kelurahan Joyosuran

7. Analisis Gender Analysis Pathway (GAP)

Tabel 3.40.

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPTIMALISASI SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) TERPUSAT SKALA PERKOTAAN

No	Aktivitas	Output (Satuan)	Anggaran Perubahan (Rp)	Isu Gender			Tujuan Responsif Gender
				Faktor Kesenjangan/ Masalah	Sebab Kesenjangan Internal OPD	Sebab Kesenjangan Eksternal	
	1. Peningkatan data baseline usulan lokasi pembangunan SR air limbah 2. Peningkatan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia dalam Pelaksanaan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota 3. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana Pelaksanaan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota 4. Penyusunan perencanaan yang mampu menangani kawasan-kawasan dengan sarana pengelolaan air limbah atau SR yang masih kurang 5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota.	Indikator Kinerja: Jumlah Sistem Pengelolaa n Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi Target Kinerja: 5 Unit	Rp 3.249.782.460	Akses Masih belum tercapainya target pemenuhan 100-0-100 di Kota Surakarta. (100% akses air minum, 0% kawasan kumuh, 100% akses sanitasi layak) Kontrol 1. Penetapan target sasaran penerima bantuan masih tergantung kepada penyelenggara wilayah 2. Masih adanya penolakan dari masyarakat terkait pembongkaran properti pribadi yang akan disambung ke IPAL komunal Partisipasi 1. Masih ada daerah tanpa sarana dan prasarana pengelolaan air limbah yang memadai. 2. Kurangnya kesadaran masyarakat atas pentingnya memiliki sarana dan prasarana pengelolaan air limbah pada masing-masing rumah tangga (Minat masyarakat untuk menyambung sistem perpipaan masih rendah) Manfaat Belum semua masyarakat mendapatkan manfaat dari pengelolaan air limbah untuk mendukung peningkatan mutu kesehatan masyarakat	Keterbatasan tenaga SDM untuk memaksimalkan pelaksanaan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah. Kurangnya alokasi anggaran dalam penyambungan SR atau pembuatan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.	Lokasi masyarakat ditanah ilegal sehingga tidak dapat dijangkau. Keterbatasan Data yang merupakan data komposit dari beberapa stakeholder terkait.	Mengoptimalkan Sistem Pengelolaa n Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan

*Meningkatnya Kualitas dan
Keefektifitasan Perencanaan
dan Pencapaian Kinerja OPD
agar Efektif dan Efisien*



SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS DAN KEEFEKTIFITASAN PERENCANAAN DAN PENCAPAIAN KINERJA OPD AGAR EFEKTIF DAN EFISIEN

1. Progres Capaian antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 pada Sasaran Meningkatkan Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja OPD agar Efektif dan Efisien

Tabel 3.41.

PROGRES CAPAIAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 MENINGKATNYA KUALITAS DAN KEEFEKTIFITASAN PERENCANAAN DAN PENCAPAIAN KINERJA OPD AGAR EFEKTIF DAN EFISIEN


Tujuan / Sasaran OPD	Indikator Kinerja	Data 2024		Target Kinerja				Capaian Kinerja							
		Target	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I		TW II		TW III		TW IV	
								Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja OPD agar Efektif dan Efisien	Nilai Maturitas Kelembagaan	52	Nilai	52	52	52	52	52	100	52	100	52	100	50,47	97,58

2. Target dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir pada Sasaran Meningkatkan Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja OPD agar Efektif dan Efisien

Tabel 3.42.

TARGET DAN REALISASI SASARAN TAHUN 2024 MENINGKATNYA KUALITAS DAN KEEFEKTIFITASAN PERENCANAAN DAN PENCAPAIAN KINERJA OPD AGAR EFEKTIF DAN EFISIEN

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja OPD agar Efektif dan Efisien	Nilai PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)	nilai	18,4	30,47	165,60%	18,5	30,47	164,70%			
	Nilai Maturitas Kelembagaan	nilai	52	52	100%	52	50,63	97,36%	52	50,74	97,58



Grafik 3.24

Grafik Capaian Nilai Maturitas Kelembagaan

3. Realisasi Kinerja sampai Tahun 2024 terhadap Target RPJMD Kota Surakarta 2021-2026 pada Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja OPD agar Efektif dan Efisien

Tabel 3.43.

REALISASI KINERJA TAHUN 2024 TERHADAP TARGET RPJMD KOTA SURAKARTA 2021-2026 MENINGKATNYA KUALITAS DAN KEEFEKTIFITASAN PERENCANAAN DAN PENCAPAIAN KINERJA OPD AGAR EFEKTIF DAN EFISIEN

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Akhir RPJMD 2021-2026			Predikat
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja OPD agar Efektif dan Efisien	Nilai Maturitas Kelembagaan	nilai	52	50,47	97,58	52	50,47	97,58	Sangat Berhasil

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026

Pencapaian Kinerja pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sangat baik terbukti dari target penilaian Maturitas Kelembagaan sebesar 52, mencapai realisasi penilaian sebesar 50,47. Hal tersebut tidak luput didukung dari beberapa komponen terkait; Nilai SAKIP, Nilai SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dan Hasil SKM (Survei Kepuasan Masyarakat). Beberapa faktor pendorong terkait keberhasilan tersebut diantaranya;

- a. Kelengkapan Dokumen Pendukung
- b. Pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan target kegiatan
- c. Kesesuaian kegiatan yang mengacu pada renstra yang telah disepakati
- d. Ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung
- e. Koordinasi antar personil intern subbagian yang terus berkesinambungan untuk menyelesaikan penyusunan perencanaan
- f. Koordinasi dengan masing-masing bidang sebagai sumber data penyusunan perencanaan
- g. Kesigapan dan Ketepatan waktu dalam pengolahan dan penyusunan data dari masing-masing bidang
- h. Pelaksanaan tanggungjawab dan akuntabilitas kinerja yang maksimal
- i. Pelayanan Publik yang memenuhi kepuasan pelayanan terhadap masyarakat

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (*man, money, method*) pada Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja OPD agar Efektif dan Efisien

Pada sasaran strategis Meningkatnya Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja OPD agar Efektif dan Efisien terdapat pada sumber daya manusia, dimana pelayanan konsultasi publik/masyarakat memaksimalkan adanya personil ahli pada masing-masing bidang pengampu dengan sistem penjadwalan personil untuk jenis pelayanan tertentu yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Tabel 3.44.

**EFISIENSI SUMBER DAYA ANGGARAN
MENINGKATNYA KUALITAS DAN KEEFEKTIFITASAN PERENCANAAN DAN PENCAPAIAN KINERJA
OPD AGAR EFEKTIF DAN EFISIEN**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktifitas	Output (satuan)	Anggaran		Efisiensi (+/-)	Analisa keterkaitan dengan IKU OPD
				Murni (Rp)	Perubahan (Rp)		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			14.187.367.803	14.859.794.812	672.427.009	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			78.089.860	65.282.993	-12.806.867	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan	4 Dok	38.576.000	44.338.970	5.762.970	Tidak terkait IKU OPD

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA.2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SURAKARTA

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktifitas	Output (satuan)	Anggaran		Efisiensi (+/-)	Analisa keterkaitan dengan IKU OPD
				Murni (Rp)	Perubahan (Rp)		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan capaian Kinerja	3 Dok	39.513.860	20.944.023	-18.569.837	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.781.908.428	8.899.787.884	117.879.456	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	8.770.248.428	8.880.819.884	110.571.456	Tidak terkait IKU OPD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan	3 Dok	11.660.000	18.968.000	7.308.000	Tidak terkait IKU OPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			136.878.500	194.518.248	57.639.748	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 bulan	136.878.500	194.518.248	57.639.748	Tidak terkait IKU OPD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			549.171.340	749.652.812	200.481.472	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	177.082.340	343.533.812	166.451.472	Tidak terkait IKU OPD
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	20.850.000	4.310.000	-16.540.000	Tidak terkait IKU OPD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	200.556.550	251.806.550	51.250.000	Tidak terkait IKU OPD
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Paket	101.101.850	100.421.850	-680.000	Tidak terkait IKU OPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			70.000.000	268.100.100	198.100.100	
	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	1 Paket	70.000.000	268.100.100	198.100.100	Tidak terkait IKU OPD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.319.319.675	3.020.036.775	-299.282.900	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	303.034.675	403.034.675	100.000.000	Tidak terkait IKU OPD
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	45.000.000	100.000.000	55.000.000	Tidak terkait IKU OPD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	2.965.285.000	2.511.002.100	-454.282.900	Tidak terkait IKU OPD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang			1.237.000.000	1.568.600.000	331.600.000	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktifitas	Output (satuan)	Anggaran		Efisiensi (+/-)	Analisa keterkaitan dengan IKU OPD
				Murni (Rp)	Perubahan (Rp)		
	Urusan Pemerintahan Daerah						
	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	1 Paket	15.000.000	25.000.000	10.000.000	Tidak terkait IKU OPD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Paket	210.000.000	531.600.000	321.600.000	Tidak terkait IKU OPD
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			15.000.000	93.816.000	78.816.000	
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 tahun	0	78.180.000	78.180.000	Tidak terkait IKU OPD
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 bulan	15.000.000	15.636.000	636.000	Tidak terkait IKU OPD

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja pada Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja OPD agar Efektif dan Efisien

Beberapa hasil pekerjaan penyusunan dokumen perencanaan pendukung tercapainya kinerja pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sosialisasi dan pekerjaan lain pendukung tercapainya nilai Maturitas Kelembagaan sebagai indikator dari sasaran strategis Meningkatnya Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja OPD agar Efektif dan Efisien, diantaranya seperti pada dokumentasi sebagai berikut;



Gambar 3.47
Dokumen Pendukung Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah




Gambar 3.48
Diskusi Kelompok Terbatas 2024



Gambar 3.49
Forum Konsultasi Publik 2024



Gambar 3.50
Konsultasi Pelayanan Publik



Gambar 3.51
Sarana Prasarana Pelayanan Publik

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta, pada Tahun Anggaran 2024 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. **64.642.469.943,-** yang bersumber dari APBD, Dana Alokasi Umum (DAU) serta APBN yang berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran adalah sebagai berikut;

Belanja Operasi : Rp. 44.626.239.629,-

Belanja Modal : Rp. 20.016.230.314,-

Tabel 3.45.

*Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta
Tahun Anggaran 2024*

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)		REALISASI KEUANGAN	
		MURNI	PERUBAHAN	(Rp.)	% Capaian
Meningkatnya penyelenggaraan jalan dan jembatan dan meningkatnya kualitas drainase perkotaan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	13.355.704.430	15.319.273.530	13.262.052.085	86,57
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	13.355.704.430	15.319.273.530	13.262.052.085	86,57
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	248.940.000	135.040.000	68.975.000	51,08
	Pengelolaan Leger Jalan	212.480.000	212.480.000	172.485.200	81,18
	Rekonstruksi Jalan	5.700.554.536	5.917.483.906	4.620.447.915	78,08
	Rehabilitasi Jalan	1.522.840.000	2.645.386.250	2.530.204.262	95,65
	Pemeliharaan Rutin Jalan	3.598.341.000	5.188.074.080	4.746.237.118	91,48
	Pemeliharaan Berkala Jembatan	303.770.000	303.090.000	292.051.650	96,36
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.768.778.894	917.719.294	831.650.940	90,62
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	9.491.933.911	7.974.849.484	6.639.306.405	83,25
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.491.933.911	7.974.849.484	6.639.306.405	83,25
	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	5.993.283.911	2.893.250.971	2.303.069.450	79,60
	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	1.400.000.000	1.198.640.000	918.256.400	76,61

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)		REALISASI KEUANGAN	
		MURNI	PERUBAHAN	(Rp.)	% Capaian
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	2.098.650.000	3.882.958.513	3.417.980.555	88,03
Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Air	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.147.160.400	1.176.032.000	899.310.900	73,12
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.147.160.400	1.176.032.000	899.310.900	73,12
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	93.588.900	92.908.900	90.808.000	97,74
	Pembangunan Flood Forecasting and Warning System (FFWS)	214.836.000	213.036.000	59.370.700	36,18
	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	179.488.000	179.488.000	3.028.700	1,52
	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	179.738.000	179.708.000	192.554.000	96,61
	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	552.000.000	603.800.000	553.549.500	96,39
Meningkatnya pemenuhan Kebutuhan Air Minum Bagi masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	16.210.582.000	9.603.072.867	8.936.101.187	93,05
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	16.210.582.000	9.603.072.867	8.936.101.187	93,05
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	160.000.000	158.640.000	115.381.350	72,73
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	16.050.582.000	9.444.432.867	8.820.719.837	93,40
Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3.409.782.460	3.307.742.460	3.199.182.790	96,72
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.409.782.460	3.307.742.460	3.199.182.790	96,72
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	60.000.000	59.320.000	54.064.000	91,14

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)		REALISASI KEUANGAN	
		MURNI	PERUBAHAN	(Rp.)	% Capaian
	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	3.349.782.460	3.248.422.460	3.145.118.790	96,82
Meningkatnya penyelenggaraan bangunan gedung	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	8.762.500.000	7.244.300.000	6.682.964.120	92,25
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	8.762.500.000	7.244.300.000	6.682.964.120	92,25
	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	651.000.000	774.558.480	724.771.650	93,57
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6.500.000.000	4.882.429.360	4.623.469.410	94,70
	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	239.000.000	232.230.770	24.183.000	10,41
	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.240.000.000	1.232.054.950	1.195.368.060	97,02
	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	82.500.000	79.452.840	76.052.000	95,72
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	50.000.000	43.573.600	39.120.000	89,78

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)		REALISASI KEUANGAN	
		MURNI	PERUBAHAN	(Rp.)	% Capaian
Meningkatnya penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	7.484.029.508	4.479.269.508	2.910.908.556	64,99
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	7.484.029.508	4.479.269.508	2.910.908.556	64,99
	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	509.999.760	508.639.760	416.032.940	81,79
	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	6.974.029.748	3.970.629.748	2.494.875.616	62,83
Meningkatnya kualitas jasa konstruksi	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	302.050.000	298.010.000	259.310.336	87,01
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	129.550.000	127.550.000	106.233.536	83,29
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	99.550.000	99.550.000	79.372.936	79,73
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	30.000.000	28.000.000	26.860.600	95,93
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	115.000.000	113.640.000	101.446.200	89,27
	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	50.000.000	49.320.000	44.849.000	90,93
	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	65.000.000	64.320.000	56.597.200	87,99
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	57.500.000	56.820.000	51.630.600	90,87
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	57.500.000	56.820.000	51.630.600	90,87
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	347.618.382	326.258.382	228.288.890	69,97

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)		REALISASI KEUANGAN	
		MURNI	PERUBAHAN	(Rp.)	% Capaian
Meningkatnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	39.999.776	39.999.776	37.717.500	94,29
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	39.999.776	39.999.776	37.717.500	94,29
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	124.999.718	124.319.718	107.996.890	86,87
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	124.999.718	124.319.718	107.996.890	86,87
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	92.619.702	71.939.702	18.882.900	26,25
	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	92.619.702	71.939.702	18.882.900	26,25
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	89.999.186	89.999.186	63.691.600	70,77
	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	9.999.590	9.999.590	7.818.600	78,19
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	79.999.596	79.999.596	55.873.000	69,84
Meningkatnya Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja OPD agar Efektif dan Efisien	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.187.367.803	14.859.794.812	14.062.014.603	94,63
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.089.860	65.282.993	63.449.600	97,19
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.576.000	44.338.970	43.323.550	97,71
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	39.513.860	20.944.023	20.126.050	96,09
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.781.908.428	8.899.787.884	8.570.510.772	96,30
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.770.248.428	8.880.819.884	8.552.398.872	96,30
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	11.660.000	18.968.000	18.111.900	95,49

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)		REALISASI KEUANGAN	
		MURNI	PERUBAHAN	(Rp.)	% Capaian
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	136.878.500	194.518.248	192.155.200	98,79
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	136.878.500	194.518.248	192.155.200	98,79
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	549.171.340	749.652.812	658.137.316	87,79
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.000.000	14.000.000	13.997.500	99,98
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	177.082.340	343.533.812	334.928.500	97,50
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.580.600	24.580.600	23.246.750	94,57
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.000.000	11.000.000	9.954.580	90,50
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.850.000	4.310.000	4.260.000	98,84
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.556.550	251.806.550	171.805.746	68,23
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	101.101.850	100.421.850	99.944.240	99,52
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70.000.000	268.100.100	248.800.000	92,80
	Pengadaan Mebel	70.000.000	268.100.100	248.800.000	92,80
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.319.319.675	3.020.036.775	2.896.921.221	95,92
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	6.000.000	5.897.850	98,30
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	303.034.675	403.034.675	311.881.971	77,38
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.000.000	100.000.000	100.000.000	100,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.965.285.000	2.511.002.100	2.479.141.400	98,73

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)		REALISASI KEUANGAN	
		MURNI	PERUBAHAN	(Rp.)	% Capaian
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.237.000.000	1.568.600.000	1.338.621.294	85,34
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	900.000.000	900.000.000	829.457.534	92,16
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	82.000.000	82.000.000	28.453.000	34,70
	Pemeliharaan Mebel	15.000.000	25.000.000	24.980.000	99,92
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	210.000.000	531.600.000	425.733.500	80,09
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	30.000.000	29.997.260	99,99
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	15.000.000	93.816.000	93.419.200	99,58
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	0	78.180.000	77.794.200	99,51
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	15.000.000	15.636.000	15.625.000	99,93
JUMLAH		74.701.917.394	64.642.469.943	57.079.439.872	88,30

Capaian serapan anggaran tahun 2024 ini mengalami penurunan dibanding tahun anggaran sebelumnya yaitu sebesar 88,3%, sedangkan pada tahun anggaran 2023 capaian serapan anggaran sebesar 90,48%. Hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan terkait Efisiensi Anggaran berdasarkan Surat Edaran Nomor KU.00.00/4303/2024 tentang Pembatasan Belanja Dalam Rangka Efisiensi Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang berimbas pada tidak dapat dilaksanakannya beberapa subkegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Grafik capaian anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022-2024 dapat terlihat seperti berikut;



Grafik 3.25
*Grafik Capaian Anggaran DPUPR Kota Surakarta
Tahun 2022-2024*

Adapun faktor penyebab penyerapan anggaran yang tidak maksimal di Tahun 2024, diantaranya;

- Nilai kontrak pada pekerjaan yang merupakan hasil dari penawaran yang dilakukan oleh pelaksana pekerjaan kontruksi, jauh dibawah pagu anggaran.
- Adanya pagu anggaran kegiatan yang diterima pada akhir Triwulan ke III sehingga penyerapannya tidak maksimal.
- Efisiensi anggaran terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak mendukung pada Indikator Kinerja Utama OPD dan adanya kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Surat Edaran Nomor KU.00.00/4303/2024 tentang Pembatasan Belanja Dalam Rangka Efisiensi Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

C. Capaian Kinerja Regulasi

No	Perda/Perwali	Waktu Penetapan	Substansi Pengaturan	Dimensi Penilaian	Data Dukung (link)
	Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung	19 Juni 2024	Bangunan Gedung	Agenda Setting - Analisa dan Identifikasi masalah - Analisa potensi retribusi - Penyaringan dan konsultasi publik - Penyusunan kebijakan - Penyaringan dan konsultasi public - Pengajuan ke bagian hukum	
				Berlakunya UU Cipta Kerja dan PP Nomor 16 Tahun 2021 merubah banyak ketentuan bangunan Gedung. Kententuan dimaksud antara lain dihapusnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan diganti dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Di samping itu beberapa hal yang diatur dalam PP No 16 Tahun 2021 yang belum diatur dalam Peraturan Daerah No 8 Tahun 2016 antara lain: 1) ketentuan mengenai pelaksanaan konstruksi bahwa penyedia jasa pengawasan konstruksi harus melakukan pemberitahuan pelaksanaan setiap tahapan pekerjaan kepada Pemerintah Daerah melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG); 2) Penyedia jasa pelaksanaan konstruksi tidak dapat melanjutkan pekerjaan pada tahap selanjutnya sebelum Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan inspeksi dan menyatakan dapat dilanjutkan; 3) ketentuan mengenai kegiatan pasca pembongkaran Gedung yang menjadi bagian dari standar pembongkaran Gedung; 4) ketentuan pengawasan Pembongkaran oleh aparat pemerintah Daerah yang dilakukan dalam rangka pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku; 5) ketentuan mengenai Bangunan Gedung Hijau (BGH) dimana Pemerintah Daerah	https://drive.google.com/drive/folders/1drfRILPEf5UzAorzrYWUBYOVWOEtPJak?usp=sharing https://jdih.surakarta.go.id/dokumen-hukum/view-perpu/view?id=v8bg97d5ejxrmaab5moa6p2l34ywqk

No	Perda/Perwali	Waktu Penetapan	Substansi Pengaturan	Dimensi Penilaian	Data Dukung (link)
				sebagai penyelenggara BGH milik daerah; 6) ketentuan mengenai Hunian Hijau Masyarakat (H2M) dimana Pemerintah Daerah mendampingi dan H2M menjadi bagian dari rencana aksi implementasi BGH; dan 7) kewajiban Pemerintah Daerah untuk menggunakan dan mengoperasikan SIMBG dalam pelaksanaan proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung. Dengan demikian mendasarkan ketentuan Pasal 250 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan UU No 15 Tahun 2019 beserta peraturan pelaksanaannya, maka Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung saat ini tidak relevan untuk diterapkan karena terdapat inkonsistensi baik secara vertikal atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan dalam UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung agar nantinya dapat diberlakukan secara efektif dan efisien, maka ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung; Standar Teknis; proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung; Peran Masyarakat; dan	

No	Perda/Perwali	Waktu Penetapan	Substansi Pengaturan	Dimensi Penilaian	Data Dukung (link)
				Pembinaan.	
				Formulasi Kebijakan	
				Membangun gedung bukan sembarang asal punya uang dan ada gambar, tetapi ada persyaratan-persyaratan teknis lain yang harus dipenuhi, apalagi kalau gedung tersebut berfungsi untuk kepentingan umum/publik, seperti bangunan perkantoran, mal/super market, gedung pertemuan, hotel dan sejenisnya. Bangunan gedung harus memenuhi kesesuaian ketentuan/persyaratan tata bangunan. Kajian secara teknis untuk menyimpulkan kesesuaian pemenuhan persyaratan teknis tata bangunan dalam rencana teknis bangunan gedung terhadap ketentuan dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, antara lain: Persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung meliputi peruntukan lokasi, kepadatan, ketinggian, dan jarak bebas bangunan gedung berdasarkan RTRW Nasional, RTRW provinsi, RTRW kabupaten/kota, dan RDTRK; Persyaratan arsitektur yang meliputi penampilan, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dengan lingkungan; dan Persyaratan pengendalian dampak lingkungan, berupa dampak negatif yang mungkin akan timbul. Yang dimaksud dengan bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan	https://drive.google.com/drive/folders/1drfRILPEF5UzAorzrYWUBYO VWOEtPJak?usp=sharing https://jdih.surakarta.go.id/dokumen-hukum/view-perpu/view?id=v8bg97d5ejxrmaab5moa6p2l3

No	Perda/Perwali	Waktu Penetapan	Substansi Pengaturan	Dimensi Penilaian	Data Dukung (link)
				sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Sedangkan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan. Dalam proses pengesahan dokumen rencana teknis bangunan gedung, dokumen diperiksa, dinilai (dievaluasi) dan disetujui oleh Pemerintah, baik pada level nasional, provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan kelas gedungnya, untuk mendapat pengesahan berupa Izin Mendirikan Bangunan Gedung. Penilaian (evaluasi) atas pemenuhan persyaratan teknis dilakukan setelah mendapat pertimbangan teknis Tim Ahli Bangunan Gedung berdasarkan kajian yang dilakukan Pengkajian persyaratan dilakukan secara selektif pada aspek yang berdasarkan penilaian Tim Ahli Bangunan Gedung sebagai prioritas dan strategis sesuai dengan tingkat kompleksitas permasalahan teknis bangunan gedung tertentu. Setelah kajian tersebut dilakukan, maka masuk kepada kajian berikutnya, yaitu kajian kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan keandalan bangunan gedung. Kajian secara teknis untuk menyimpulkan kesesuaian pemenuhan persyaratan keandalan bangunan gedung, meliputi: a. Persyaratan Keselamatan: Kemampuan mendukung beban muatan yang dapat menjamin keandalan: Struktur yang kuat/kokoh, stabil dalam memikul beban atau kombinasi beban;	

No	Perda/Perwali	Waktu Penetapan	Substansi Pengaturan	Dimensi Penilaian	Data Dukung (link)
				terhadap pengaruh-pengaruh aksi akibat beban muatan tetap atau beban sementara dari gempa dan angin; Kemampuan mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran yang andal dengan Sistem proteksi pasif; dan Sistem proteksi aktif. Kemampuan mengurangi risiko kerusakan bahaya petir dengan sistem penangkal petir yang menjamin perlindungan terhadap bangunan gedung, peralatan, dan manusia. Kemampuan mencegah bahaya listrik dengan perencanaan, pemasangan, pemeriksaan, dan pemeliharaan instalasi listrik yang menjamin keandalan bangunan gedung terhadap ancaman bahaya kebakaran akibat listrik. Kemampuan mencegah bahaya akibat bahan peledak dengan perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem pengamanan berupa peralatan detektor dan peralatan terkait lainnya yang mampu mendeteksi dan memberikan peringatan untuk tindakan pencegahan masuknya bahan peledak ke dalam lingkungan bangunan gedung. b. Persyaratan Kesehatan Sistem penghawaan berupa ventilasi alami, bukaan permanen, kisi-kisi, dan ventilasi mekanik yang menjamin sirkulasi udara yang sehat. Sistem pencahayaan berupa pencahayaan alami, buatan, dan darurat yang menjamin tingkat iluminasi sesuai dengan fungsi ruang. Sistem air bersih dan sanitasi berupa penyediaan air bersih, pembuangan air kotor/limbah, kotoran, dan sampah, serta	

No	Perda/Perwali	Waktu Penetapan	Substansi Pengaturan	Dimensi Penilaian	Data Dukung (link)
				penyaluran air hujan yang menjamin kesehatan manusia dan lingkungannya. Penggunaan bahan bangunan gedung yang menjamin kesehatan dan terjaganya baku mutu lingkungan. c. Persyaratan Kenyamanan Pencapaian kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang yang sesuai dengan kebutuhan luas ruang untuk pengguna dan perabot/peralatan serta menjamin kelancaran sirkulasi. Pencapaian kenyamanan kondisi udara yang menjamin kenyamanan temperatur dan kelembaban dalam ruang. Pencapaian kenyamanan pandangan yang memperhatikan kaidah perancangan arsitektur, tata ruang-dalam, tata ruang-luar dan privacy penghuni dan lingkungan sekitarnya. Pencapaian tingkat kenyamanan terhadap getaran yang memperhatikan kaidah perancangan tingkat kenyamanan terhadap getaran. Pencapaian tingkat kenyamanan terhadap kebisingan yang memperhatikan kaidah perancangan tingkat kenyamanan terhadap kebisingan. d. Persyaratan Kemudahan Hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta Kelengkapan Prasarana dan Sarana dalam Pemanfaatan Bangunan Gedung. Pencapaian kemudahan ke, dari, dalam bangunan gedung melalui penyediaan dan perancangan fasilitas dan aksesibilitas hubungan horizontal dan vertikal, pintu, koridor, tangga, ram, lif, escalator, dan elevator yang menjamin kemudahan pencapaian dan pemanfaatan ruang dalam bangunan gedung.	

No	Perda/Perwali	Waktu Penetapan	Substansi Pengaturan	Dimensi Penilaian	Data Dukung (link)
				Pencapaian kemudahan evakuasi melalui penyediaan dan perancangan sistem peringatan tanda bahaya, pintu keluar, pintu darurat, dan jalur evakuasi yang menjamin kemudahan evakuasi. Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat (diabilitas) dan lansia melalui penyediaan dan perancangan fasilitas dan aksesibilitas minimal tempat parkir, rambu dan marka, jalur pemandu ram, tangga, lif, pintu, toilet dan telepon umum yang menjamin kemudahan pencapaian, penggunaan fasilitas bagi semua orang termasuk penca dan lansia. Penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana dalam pemanfaatan bangunan gedung melalui penyediaan dan perancangan kelengkapan pemanfaatan bangunan seperti ruang ibadah, ruang ganti, ruang bayi, toilet, tempat parkir, tempat sampah, fasilitas komunikasi dan informasi yang menjamin kenyamanan, kepatutan dan kepastian serta rasa keadilan.	
	Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 97 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta	25 Juli 2024	Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Agenda Setting - Analisa dan Identifikasi masalah - Analisa potensi retribusi - Penyaringan dan konsultasi publik - Penyusunan kebijakan - Penyaringan dan konsultasi publik - Pengajuan ke bagian hukum	
				Penyusunan Peraturan Wali Kota Surakarta tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah setelah adanya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	https://drive.google.com/file/d/15x1UHFP2rFfM0cx

No	Perda/Perwali	Waktu Penetapan	Substansi Pengaturan	Dimensi Penilaian	Data Dukung (link)
					3zTJ_IrG8R20s3dn/view
				Formulasi Kebijakan	
				Formulasi Kebijakan diatur dalam setiap pasal dan ayat pada Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 97 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta dan Lampirannya	

D. Pencapaian Lainnya

Atas Kinerjanya terkait pengawasan kearsipan di Tahun Anggaran 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendapat penghargaan Juara Harapan I di Tingkat Kota Surakarta.

NO	NAMA PENGHARGAAN	PENERIMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	FOTO PENGHARGAAN
1	Pengawasan Kearsipan Daerah (LARAS KRIDA) Tahun 2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Walikota Surakarta	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta Tahun 2021–2026, serta termuat dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta Tahun 2024 diukur dan diperoleh dari 9 sasaran strategis, 10 program, 22 kegiatan dan 61 sub kegiatan yang didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBD, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta tergolong dalam predikat **sangat berhasil** dalam **capaian kinerja** ($n > 85\%$) dengan presentase rata-rata capaian sebesar **101,94%**.

Dalam mencapai kinerjanya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta, banyak pendorong maupun penghambat yang dihadapi diantaranya;

a. Faktor Pendorong;

- Adanya kolaborasi dengan para stakeholder pemangku kepentingan yang berjalan baik termasuk koordinasi lintas stakeholder sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi berjalan baik dari sisi teknis, sisi sosial maupun sisi administrasi.
- Dukungan pendanaan baik pendanaan melalui APBD, DAK, dan Hibah yang disinkronisasikan dengan kebutuhan dalam pembangunan infrastruktur sehingga kebijakan prioritas dapat diselesaikan.
- Dukungan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat yang terkena dampak selama pelaksanaan kegiatan, menjadi salah dukungan yang kuat dalam terlaksananya pembangunan infrastruktur yang efisien yang berdampak pada ekonomi kerakyatan.

- Tingkat kualitas SDM dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam pengawasan kegiatan serta komitmen dan penekanan pimpinan untuk melakukan strategi percepatan pelaksanaan kegiatan

b. Faktor Penghambat;

- Adanya beberapa kegiatan yang terdampak refocusing sehingga terjadi pengurangan anggaran yang menyebabkan beberapa output kegiatan untuk mencapai kinerja tidak optimal
- Masih belum optimalnya dalam proses lelang sehingga didapatkan pemenang yang melakukan penawaran Harga yang tidak wajar yang menghambat dalam proses pelaksanaan kegiatan
- Kualitas kinerja yang rendah dan ketidakmampuan pelaksana jasa/vendor dalam menyelesaikan pekerjaan dikarenakan sisi aspek keuangan yang lemah maupun dalam perencanaan kebutuhan material sehingga ketersediaan pasokan menjadi terhambat
- Masih adanya koordinasi yang kurang sehingga menjadikan miskomunikasi dalam pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukan serta masih terdapat jalur air minum, air limbah, fiber optic, tiang PLN dan telekomunikasi yang berada pada jalur infrastruktur drainase ataupun ruang milik jalan.

Efisiensi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta, berdasarkan anggaran pada Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 10.059.447.451,-. Sedangkan efisiensi anggaran berdasarkan realisasi anggaran serta menindak lanjuti Surat Edaran Nomor KU.00.00/4303/2024 tentang Pembatasan Belanja Dalam Rangka Efisiensi Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta sebesar Rp. 7.563.030.071,- dengan persentase capaian anggaran **88,3%**.

B. Strategi Peningkatan Kinerja ke Depan

1. Strategi perencanaan untuk Mendukung pencapaian Kinerja Berdasarkan RPJMD Kota Surakarta 2021-2026

Meskipun tergolong dalam predikat sangat berhasil dalam capaian kinerja, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta mengalami beberapa kendala/hambatan yang menjadikan capaian kinerja pada beberapa program dan kegiatan tertentu tidak mencapai target dengan maksimal. Dengan demikian diperlukan tindak lanjut dalam mengatasi masalah, serta sebagai strategi peningkatan kinerja agar kedepannya dapat lebih maksimal dalam pencapaian target. Strategi yang dapat dilaksanakan dalam peningkatan kinerja diantaranya:

- a. Peningkatkan perencanaan prioritas pekerjaan, perencanaan *time schedule* dan perencanaan anggaran;
- b. Peningkatan kualitas perencanaan lelang, baik dari segi waktu, kelengkapan dokumen maupun sumber daya;
- c. Koordinasi dan kolaborasi bersama seluruh stakeholder terkait dan pembentukan tim kinerja yang berkualitas;
- d. Sosialisasi terhadap masyarakat sekitar untuk turut serta dalam mendukung pelaksanaan kegiatan
- e. Monitoring dan evaluasi setiap kegiatan secara berkala;
- f. Pengambilan dan perubahan kebijakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang segera dilakukan menyesuaikan perubahan situasi dan kondisi yang terjadi.

2. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan aktivitas Prioritas Tahun 2026

Berikut daftar aktivitas Prioritas Tahun 2026 yang akan ditawarkan pada Musrembang/DKT (Diskusi Kelompok Terbatas) yang akan dilaksanakan di Tahun 2025;

Tabel 4.1
Aktivitas Prioritas Tahun 2026

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024)	AKTIVITAS	OUTPUT	VOLUME	LOKASI	ANGGARAN (RP)
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					1.202.000.000
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					1.202.000.000
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai			1	Surakarta	
		Updating Data Genangan				70.000.000
	Pembangunan <i>Flood Forecasting and Warning System</i> (FFWS)		Jumlah <i>Flood Forecasting and Warning System</i> (FFWS) yang Dibangun	1	Surakarta	
		Pembangunan <i>Flood Forecasting and Warning System</i> (FFWS)				130.000.000
	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir		Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	3	Surakarta	
		Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir				200.000.000
	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir		Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	1	Surakarta	
		Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir				200.000.000
	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir		Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	11	Surakarta	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024)	AKTIVITAS	OUTPUT	VOLUME	LOKASI	ANGGARAN (RP)
		Belanja Pemeliharaan suku cadang mekanikal dan accu		1		102.000.000
		Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin		1		95.000.000
		Belanja pemeliharaan dan pembelian suku cadang elektrical		1		55.000.000
		Belanja BBM dan Pelumas Pengendalian Banjir		1		250.000.000
		Uang lembur Non PNS		1		100.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						5.433.031.723
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang terbangun	500	Surakarta	5.433.031.723
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	1	Surakarta	
		Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Jaringan SR Air Minum				50.000.000
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	500	Surakarta	
		Penambahan Jaringan SR Air Minum		500		1.250.000.000
		Rehabilitasi pipa asbes wilayah selatan		1		4.133.031.723
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						1.480.064.864
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan SPALD-T	300	Surakarta	1.480.064.864

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024)	AKTIVITAS	OUTPUT	VOLUME	LOKASI	ANGGARAN (RP)
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Disusun	1	Surakarta	
		Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Jaringan SR Air Limbah				50.000.000
	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan		Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat skala perkotaan yang dioptimalisasi	10	Surakarta	
		Penambahan Jaringan SR Air Limbah		300	Surakarta	1.430.064.864
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					48.670.000.000
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Persentase Panjang jalan terehabilitasi	2,87%	Surakarta	48.670.000.000
			Persentase Jembatan terehabilitasi	0,05%	Surakarta	
	Pengelolaan Leger Jalan		Jumlah Dokumen Leger Jalan yang dikelola	1	Surakarta	
		Penyusunan Leger Jalan Kota				
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan		Panjang Jalan/Jembatan yang disurvey kondisinya	234,66	Surakarta	
		Survei Kondisi Jalan				150.000.000
		Survei Kondisi Jembatan				150.000.000
	Rekonstruksi Jalan		Panjang Jalan yang direkonstruksi Jalan	2,16	Surakarta	
		Rekonstruksi Jalan Popda				6.600.000.000
		Rekonstruksi Jalan Bromo				4.000.000.000
		Rekonstruksi Jalan Kol. Sugiono				8.000.000.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024)	AKTIVITAS	OUTPUT	VOLUME	LOKASI	ANGGARAN (RP)
		Rekonstruksi Jalan Kerinci				3.500.000.000
		Rekonstruksi Jalan Pakel				8.000.000.000
		Rehabilitasi Jalan Tulang Bawang Utara				2.000.000.000
		Rehabilitasi Jalan Apel III				500.000.000
		Penataan Kawasan Jalan Seputar Monumen 45		0,6		3.660.000.000
	Pemeliharaan Rutin Jalan		Panjang Jalan yang dipelihara Secara Rutin	4	Surakarta	
			Panjang Pedestrian/Trotoar/Citywalk yang terbangun/terpelihara secara rutin	2	Surakarta	
		Pemeliharaan Rutin Jalan Kota		4		2.500.000.000
		Pemeliharaan Rutin Pedestrian, Trotoar dan Citywalk		2		2.000.000.000
	Pemeliharaan Rutin Jembatan		Jumlah Jembatan yang dipelihara secara rutin	1		
		Pemeliharaan Jembatan Kota		1		3.500.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					13.507.290.756
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Panjang drainase kondisi baik	397162,5	Surakarta	13.507.290.756
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan		Jumlah sistem drainase yang dibangun	5	Surakarta	
		Pembangunan Saluran Jl. Wisanggeni		1		400.000.000
		Pembangunan Saluran Jl. Hasanudin		1		1.000.000.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024)	AKTIVITAS	OUTPUT	VOLUME	LOKASI	ANGGARAN (RP)
		Pembangunan Saluran Sriwaru		1		400.000.000
		Pembangunan Saluran Jl. Abdul Muis		1		2.000.000.000
		Pembangunan Saluran Jl. Tentara Pelajar		1		700.000.000
	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan		Jumlah sistem drainase perkotaan yang ditingkatkan	2	Surakarta	
		Peningkatan Saluran Jl. Veteran		1		500.000.000
		Penataan Saluran Kawasan Jl. Moewardi-Jl. Wahidin		1		2.000.000.000
	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan		Jumlah sistem drainase perkotaan yang direhabilitasi	3	Surakarta	
		Normalisasi Saluran Kawasan Gajahan		1		407.290.756
		Perbaikan Talud Makam Bergolo		1		2.000.000.000
		Perbaikan Talud Drainase Primer		1		1.500.000.000
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase		Jumlah sistem drainase perkotaan yang beroperasi dan terpelihara	1	Surakarta	
		Belanja pakaian kerja lapangan				71.825.000
		Perlengkapan Pendukung Operasional Pembersihan Saluran				101.825.000
		Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin				51.825.000
		Belanja BBM				250.000.000
		Perbaikan kerusakan saluran				200.000.000
		Perbaikan kerusakan darurat saluran				200.000.000
		Perbaikan saluran sekunder perkotaan				812.262.500

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024)	AKTIVITAS	OUTPUT	VOLUME	LOKASI	ANGGARAN (RP)
		Perbaikan saluran primer perkotaan				812.262.500
		Pemeliharaan alat berat				100.000.000
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					3.690.003.008
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Rasio Kepatuhan IMB			3.690.003.008
	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	300 Dok	Surakarta	
		Penyelenggaraan SIMBG				300.000.000
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			
		Pembangunan Gedung Wayang Orang Sriwedari Tahap II				450.000.000
		Pembangunan Mini teater Ndalem Joyokusuman				450.000.000
		Pembangunan museum wayang orang				490.003.008

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024)	AKTIVITAS	OUTPUT	VOLUME	LOKASI	ANGGARAN (RP)
	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan			
		Pemeliharaan Bangunan Cagar Budaya		1 Lokus	Surakarta	450.000.000
		Pemeliharaan Benteng Vastenburg		1 Lokus	Surakarta	450.000.000
	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk kepentingan strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif			
		Pemeliharaan dan Rehabilitasi Bangunan Cagar Budaya Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota		1 Lokus	Surakarta	500.000.000
	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan			
		Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan		1 Paket		100.000.000
		Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi				100.000.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024)	AKTIVITAS	OUTPUT	VOLUME	LOKASI	ANGGARAN (RP)
		Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				300.000.000
	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara		Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Telah Dilakukan Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo)	10	Surakarta	
		Jasa Konsultansi Perencanaan Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara				100.000.000
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA						9.465.850.249
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kawasan yang tertata sesuai RTBL			9.465.850.249
	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			
		RTBL Kawasan Villa Park Banjarsari				400.000.000
	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya		Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang ditata			
		Penataan Koridor Jalan Museum				9.065.850.249
		DED Penataan Koridor Jalan Museum				

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024)	AKTIVITAS	OUTPUT	VOLUME	LOKASI	ANGGARAN (RP)
		Review DED Penataan Koridor Pertigaan Tugu Lilin Jl. Dr. Wahidin				
		Penataan Pertigaan Tugu Lilin Jl. Dr. Wahidin				
		Pengadaan Tanah Juanda Tahap 4				
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					473.428.860
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Tenaga terampil konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi	20 orang	Surakarta	165.428.860
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yan difasilitasi sertifikasi	20 orang	Surakarta	
		Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				120.428.860
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi					
		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi				45.000.000
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Ketersediaan data jasa konstruksi dan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang terupdate	100%	Surakarta	258.000.000
			Rasio proyek dalam kewenangan pengawasan tanpa kecelakaan konstruksi	100%	Surakarta	
	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang disediakan	4 Dok	Surakarta	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024)	AKTIVITAS	OUTPUT	VOLUME	LOKASI	ANGGARAN (RP)
		Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha				45.000.000
		Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan				123.000.000
		Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi				45.000.000
		Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi				45.000.000
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha			50.000.000
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota		Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang diawasi dan dievaluasi tertib penyelenggaraannya			
		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				50.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					1.514.972.352
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen yang disusun dibagi jumlah Dokumen RDTR yang harus disediakan di seluruh kota dikali 100%	100%	Surakarta	1.075.000.000
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota		Jumlah surat persetujuan substansi RTRW kabupaten/kota			
		Monev RDTR Kota Surakarta				1.000.000.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024)	AKTIVITAS	OUTPUT	VOLUME	LOKASI	ANGGARAN (RP)
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang					
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang				75.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Laporan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah	1 Laporan	Surakarta	225.000.000
	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang			225.000.000
		Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang				
		Rakor Monitoring Pemanfaatan Ruang				
		Kunjungan Kerja Pengawasan Pemanfaatan Ruang				
		Wokshop / Lokakarya / Workshop / Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang				
		Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang				
		Kegiatan Monitoring Pemanfaatan Ruang				
		Rapat Koordinasi Pengawasan Pemanfaatan Ruang				
		Pengawasan Pemanfaatan Ruang				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Laporan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah	1 Laporan	Surakarta	214.972.352

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024)	AKTIVITAS	OUTPUT	VOLUME	LOKASI	ANGGARAN (RP)
	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK		Dokumen Tekstual dan Spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dok	Surakarta	
		Penilaian Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang				25.000.000
		Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang				25.000.000
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dok	Surakarta	
		Forum Penataan Ruang Daerah Kota Surakarta		1 Kegiatan	Surakarta	164.972.352
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						25.951.000.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas			205.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
		Musrembang RKPd, Penyusunan Dokumen Renstra, Renja, PK-RKT, RTP-SPIP				135.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5.000.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024)	AKTIVITAS	OUTPUT	VOLUME	LOKASI	ANGGARAN (RP)
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				5.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				5.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
		Penyusunan dokumen LKJIP, LKPJ, LPPD				50.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
		Penyusunan dokumen SOP, SP, dan SKM				
		Penyusunan dokumen LKJIP, LKPJ, LPPD				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu			15.050.000.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				15.000.000.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024)	AKTIVITAS	OUTPUT	VOLUME	LOKASI	ANGGARAN (RP)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Dokumen CALK, LRA, Neraca)				50.000.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			425.000.000
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				425.000.000
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			100.000.000
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah			
		Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah				15.000.000
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah			
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				55.000.000
	Penetapan Wajib Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah			

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024)	AKTIVITAS	OUTPUT	VOLUME	LOKASI	ANGGARAN (RP)
		Penetapan Wajib Retribusi Daerah				15.000.000
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah			
		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				15.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu			264.778.493
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			
		Penyusunan Dokumen Proses Bisnis, SOP, SKM, Standar Pelayanan (SP)				264.778.493
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.526.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				16.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				280.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor				80.000.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024)	AKTIVITAS	OUTPUT	VOLUME	LOKASI	ANGGARAN (RP)
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				45.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				15.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			
		Jasa Updating Profil DPUPR (Buku Profil DPUPR), Cinderamata				100.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				390.000.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				500.000.000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
		Pemeliharaan Website DPUPR				100.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu			200.000.000
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024)	AKTIVITAS	OUTPUT	VOLUME	LOKASI	ANGGARAN (RP)
		Pengadaan Mebeleur				200.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.688.000.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.200.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				55.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			3.425.000.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.425.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara			2.067.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak				1.350.000.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024)	AKTIVITAS	OUTPUT	VOLUME	LOKASI	ANGGARAN (RP)
		Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
		Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				102.000.000
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara			
		Pemeliharaan Mebel				25.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
		Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya				550.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.000.000

-LAMPIRAN-

- PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2024
- TARGET DAN REALISASI KINERJA DPUPR
TAHUN 2024
- BUKTI DUKUNG CAPAIAN KINERJA 2024



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2024





**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Belimbing No. 10 Kerten, Laweyan, Surakarta Telp. (0271) 643050, 636265 Fax
Website : www.dpupr.surakarta.go.id Email : dpupr@surakarta.go.id
SURAKARTA
57143

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR BASUKI, S.T.

Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SURAKARTA
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama : TEGUH PRAKOSA

Jabatan : WALI KOTA SURAKARTA

selaku atasan langsung PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surakarta, 02 Januari 2025

PIHAK KEDUA

WALI KOTA SURAKARTA



TEGUH PRAKOSA

PIHAK KESATU

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KOTA SURAKARTA



NUR BASUKI, S.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 196909151998031007

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

No	Sasaran Strategis / OPD	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas Infrastruktur kota yang modern, ramah, dan tangguh mendukung pariwisata dan pemajuan budaya	1. Cakupan Layanan Air Bersih	100 %
		2. Cakupan Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100 %
		3. Persentase Infrastruktur Kota Kondisi Baik	89 %
2	Meningkatnya penyelenggaraan Jalan dan Jembatan dan Meningkatkan kualitas Drainase Perkotaan	4. Persentase Drainase Kondisi Baik	85 %
		5. Persentase Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik	93.4 %
		6. Tingkat kemantapan Jalan Kota	92.45 %
3	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Air	7. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai kewenangan kabupaten/kota	97 %
4	Meningkatnya kualitas jasa konstruksi	8. Rasio tenaga operator/ teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	83.33 %
5	Meningkatnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	9. Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	100 %
6	Meningkatnya penyelenggaraan bangunan gedung	10. Rasio Kepatuhan IMB	41 %
7	Meningkatnya penyelenggaraan penantaan bangunan dan lingkungan	11. Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya	46 %
8	Meningkatnya pemenuhan Kebutuhan Air Minum Bagi masyarakat	12. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga	100 %
9	Meningkatnya pemenuhan Kebutuhan Air Limbah Bagi masyarakat	13. Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik	100 %
10	Meningkatnya Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja OPD agar Efektif dan Efisien	14. Nilai Maturitas Kelembagaan	52 nilai

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	10.273.640.000,00	APBD
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	21.440.987.239,00	APBD
3	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.080.560.000,00	APBD
4	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	257.781.600,00	APBD
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.126.658.900,00	APBD
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	14.350.354.400,00	APBD
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	857.280.000,00	APBD
8	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	7.152.293.000,00	APBD
9	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.387.909.000,00	APBD
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.166.224.087,00	APBD

Surakarta, 02 Januari 2025

PIHAK KEDUA

WALIKOTA SURAKARTA



TEGUH PRAKOSA

PIHAK KESATU

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SURAKARTA



NUR BASUKI, S.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 196909151998031007



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARI YUNIARTI, SE., MSi.

Jabatan : SEKRETARIS

selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama : NUR BASUKI, S.T.

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

selaku atasan langsung PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


NUR BASUKI, S.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690915 199803 1 007

Surakarta, 02 Januari 2025

PIHAK KESATU

SEKRETARIS


ARI YUNIARTI, SE., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700626 199803 2 014

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja OPD agar Efektif dan Efisien	Nilai SKM	83.90 skor
		Nilai SAKIP OPD	75.98 skor
		Nilai SPIP	2.68 nilai
2	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	100 %
3	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %
4	Penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	Persentase pemenuhan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 %
5	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
6	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 %
7	Terpenuhinya kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
8	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 %
9	Penyusunan Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah terhadap Jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang harus tersedia	100 %

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.166.224.087,00	APBD
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	165.661.500,00	APBD
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.945.526.087,00	APBD
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	159.431.800,00	APBD
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	930.364.000,00	APBD
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	39.247.000,00	APBD
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.425.543.200,00	APBD
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.412.940.000,00	APBD
9	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	57.510.500,00	APBD

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Surakarta, 02 Januari 2025

PIHAK KESATU

SEKRETARIS

ARI YUNIARTI, SE., MSi.

Pembina Tingkat I

NIP. 19700626 199803 2 014



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JOKO SUPRIYANTO, S.T.

Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama : NUR BASUKI, S.T.

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
selaku atasan langsung PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Surakarta, 02 Januari 2025

PIHAK KESATU


Kepala Bidang Bina Marga



NUR BASUKI, S.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19690915 199803 10 07


JOKO SUPRIYANTO, S.T.
Pembina

NIP. 19730720 200312 1 001

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

No	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya penyelenggaraan jalan dan jembatan	Persentase Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik	93.40 %
		Tingkat Kemantapan Jalan Kota	92.45 %
2	Meningkatnya panjang jalan yang direkonstruksi, direhabilitasi, dipelihara secara rutin dan dipelihara secara berkala Meningkatkan panjang jembatan yang direkonstruksi, direhabilitasi, dipelihara secara rutin dan dipelihara secara berkala	Persentase Panjang jalan terehabilitasi	3.00 %
		Panjang jembatan terehabilitasi	6.37 %
3	Terekonstruksinya Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	3.00 KM
4	Terehabilitasinya Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0.50 KM
5	Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	3.50 KM
6	Terpeliharanya Jembatan secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	2 Jembatan
7	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1.00 Dokumen

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	21.440.987.239,00	APBD
2	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	21.440.987.239,00	APBD
3	Rekonstruksi Jalan	13.010.000.000,00	APBD
4	Rehabilitasi Jalan	1.068.753.200,00	APBD
5	Pemeliharaan Rutin Jalan	4.660.677.000,00	DAU

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
6	Pemeliharaan Rutin Jembatan	2.286.913.300,00	APBD
7	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	414.643.739	APBD

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Surakarta, 02 Januari 2025

PIHAK KESATU

Kepala Bidang Bina Marga

JOKO SUPRIYANTO, S.T.
Pembina
NIP. 19730720 200312 1 001



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DANDY YOGA ENCONIKA, S.T., M.T.
Jabatan : Kepala Bidang Penataan Ruang, Penataan Bangunan dan Lingkungan
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama : NUR BASUKI, S.T.
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
selaku atasan langsung PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surakarta, 02 Januari 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kepala Bidang Penataan Ruang, Penataan Bangunan dan Lingkungan



NUR BASUKI, S.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19690915 199803 1 007

DANDY YOGA ENCONIKA, S.T., M.T.

Pembina

NIP. 19750306 200501 1 003

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

No	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	100 %
2	Meningkatnya penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan	Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya	46 %
3	Terlaksananya Penataan Kawasan yang sesuai dengan RTBL	Jumlah kawasan yang tertata sesuai RTBL	1 per lokus
4	Dokumen RDTR yang tersusun	Persentase Dokumen RDTR yang tersusun	100 %
5	Laporan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah	Laporan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah	1 Kegiatan
6	Laporan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah	Laporan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah	1 Kegiatan
7	Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen
8	Tertatanya Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	2 Kawasan
9	Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen
10	Tersampainya substansi pengaturan bidang penataan ruang kepada pemangku kepentingan	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	50 Orang
11	Tersedianya Dokumen Sinkronisasi Program pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen

No	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
12	Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen
13	Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen
14	Tersedianya Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.126.658.900,00	APBD
2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	857.280.000,00	APBD
3	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	857.280.000,00	APBD
4	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	330.848.000,00	APBD
5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	597.280.000,00	APBD
6	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	198.530.900,00	APBD
7	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	559.320.000,00	APBD
8	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	297.960.000,00	APBD
9	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	300.000.000,00	APBD
10	Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	30.848.000,00	APBD
11	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	398.640.000,00	APBD

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
12	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	95.501.700,00	APBD
13	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	103.029.200,00	APBD
14	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	198.640.000	APBD

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



NUR BASUKI, S.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19690915 199803 1 007

Surakarta, 02 Januari 2025

PIHAK KESATU

Kepala Bidang Penataan Ruang, Penataan Bangunan dan Lingkungan

DANDY YOGA ENCONIKA, S.T., M.T.

Pembina

NIP. 19750306 200501 1 003



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Belimbing No. 10 Kerten, Laweyan, Surakarta Telp. (0271) 643050, 636265 Fax
Website : www.dpupr.surakarta.go.id Email : dpupr@surakarta.go.id
SURAKARTA
57143

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LULUK SUPRIANTO, S.T.

Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Air

selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama : NUR BASUKI, S.T.

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

selaku atasan langsung PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surakarta, 02 Januari 2025

PIHAK KESATU

Kepala Bidang Sumber Daya Air


LULUK SUPRIANTO, S.T.
Pembina

NIP. 19770208 200312 1 002

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



NUR BASUKI, S.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19690915 199803 1 007

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

No	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya drainase kota dalam kondisi baik	Persentase Panjang drainase kondisi baik	85.00 %
2	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Air	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan kabupaten/kota	97.00 %
3	Meningkatnya luasan bebas banjir yang tertangani	Persentase luasan wilayah bebas banjir dan genangan yang tertangani	97.00 %
4	Meningkatnya panjang drainase dalam kondisi baik	Panjang drainase kondisi baik	375066.75 m
5	Terehabilitasinya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	1.00 Unit
6	Terehabilitasinya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	1 Unit
7	Beroperasi dan Terpeliharanya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	11 Unit
8	Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
9	Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	2 Sistem Drainase Perkotaan
10	Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	2 Sistem Drainase Perkotaan
11	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	4 Sistem Drainase Perkotaan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	10.273.640.000,00	APBD
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.080.560.000,00	APBD
3	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.080.560.000,00	APBD
4	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.273.640.000,00	APBD
5	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	203.400.000,00	APBD
6	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	204.530.000,00	APBD
7	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	560.827.000,00	APBD
8	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	111.803.000,00	APBD
9	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	4.835.822.600,00	APBD
10	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	3.161.210.800,00	APBD
11	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	2.276.606.600,00	APBD

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



NUR BASUKI, S.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19690915 199803 1 007

Surakarta, 02 Januari 2025

PIHAK KESATU

Kepala Bidang Sumber Daya Air

LULUK SUPRIANTO, S.T.

Pembina

NIP. 19770208 200312 1 002



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUS HARYADI, S.T. M.T.

Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya

selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama : NUR BASUKI, S.T.

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

selaku atasan langsung PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



NUR BASUKI, S.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19690915 199803 1 007

Surakarta, 02 Januari 2025

PIHAK KESATU

Kepala Bidang Cipta Karya

AGUS HARYADI, S.T. M.T.

Pembina

NIP. 19780818 200604 1 009

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

No	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas jasa konstruksi	Rasio tenaga operator/ teknisi/analisi yang memiliki sertifikat kompetensi	83.33 %
2	Meningkatnya penyelenggaraan bangunan gedung	Rasio Kepatuhan IMB	41 %
3	Meningkatnya pemenuhan Kebutuhan Air Minum Bagi masyarakat	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga	100 %
4	Meningkatnya pemenuhan Kebutuhan Air Limbah Bagi masyarakat	Persentase Jumlah Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %
5	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang terbangun	1 unit
6	Terlaksananya kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan SPALD-T	Jumlah rumah yang tersambung SPALD-T	200 unit
7	Terlaksananya Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan gedung yang tertata, penerbitan IMB dan SLF	300 Dokumen
8	Meningkatnya tenaga terampil konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi	Tenaga terampil konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi	20 Orang
9	Ketersedian data jasa konstruksi dan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang terupdate, dan data proyek dalam kewenangan pengawasan tanpa kecelakaan konstruksi	Prosentase ketersediaan data jasa konstruksi dan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang terupdate	100 %
		Rasio Proyek dalam kewenangan pengawasan tanpa kecelakaan konstruksi	100 %
10	Hasil Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan atau kualifikasi usaha	1 Kegiatan

No	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
11	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	2 Dokumen
12	Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi	2 Unit
13	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen
14	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	200 SR
15	Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	300 Dokumen
16	Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen
17	Terlaksananya Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	1 Bangunan Gedung Cagar Budaya
18	Terlaksananya Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif	1 Orang
19	Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	20 Orang
20	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen

No	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
21	Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	1 Paket Pekerjaan
22	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	1 Dokumen

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	257.781.600,00	APBD
2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	14.350.354.400,00	APBD
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	7.152.293.000,00	APBD
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.387.909.000,00	APBD
5	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	7.152.293.000,00	APBD
6	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.387.909.000,00	APBD
7	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	14.350.354.400,00	APBD
8	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	85.528.600,00	APBD
9	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	144.014.000,00	APBD
10	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	28.239.000,00	APBD
11	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	161.989.000,00	APBD
12	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	2.225.920.000,00	APBD
13	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	29.708.000,00	APBD

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
14	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	7.122.585.000,00	APBD
15	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	423.377.400,00	APBD
16	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	11.400.000.000,00	APBD
17	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2.269.244.000,00	APBD
18	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	257.733.000,00	APBD
19	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	67.815.000,00	APBD
20	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	144.014.000,00	APBD
21	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	28.239.000,00	APBD
22	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	17.713.600	APBD

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



NUR BASUKI, S.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19690915 199803 1 007

Surakarta, 02 Januari 2025

PIHAK KESATU

Kepala Bidang Cipta Karya

AGUS HARYADI, S.T. M.T.

Pembina

NIP. 19780818 200604 1 009



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAFIKA YANTI, S.E.

Jabatan : Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama : ARI YUNIARTI, S.E., M.Si.

Jabatan : Sekretaris

selaku atasan langsung PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Sekretaris

ARI YUNIARTI, S.E., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19700626 199803 2 014

Surakarta, 02 Januari 2025

PIHAK KESATU

Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan

RAFIKA YANTI, S.E.

Penata Tingkat I

NIP. 19801007 200501 2 007

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**


No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Dokumen Perencanaan Daerah yang tersusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen
2	Tersusunnya Dokumen RKA SKPD dan Laporan hasil koordinasi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
3	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
4	Tersusunnya Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
5	Tersusunnya Dokumen perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
6	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan
7	Terlaksananya penerimaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/bulan
8	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan
9	Tersusunnya rencana pengelolaan retribusi daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen
10	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan
11	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	107.387.000,00	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000,00	APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000,00	APBD
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	5.000.000,00	APBD
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.000.000,00	APBD
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.274.500,00	APBD
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.945.526.087,00	APBD
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	30.000.000,00	APBD
9	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	20.000.000,00	APBD
10	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	27.510.500,00	APBD
11	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	10.000.000,00	APBD

Surakarta, 02 Januari 2025

PIHAK KEDUA

Sekretaris



ARI YUNIARTI, S.E., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19700626 199803 2 014

PIHAK KESATU

Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan



RAFIKA YANTI, S.E.

Penata Tingkat I

NIP. 19801007 200501 2 007



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RENI PRABAWATI, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Subbagian Administrasi, Kepegawaian dan Organisasi
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama : ARI YUNIARTI, S.E., M.Si.

Jabatan : Sekretaris

selaku atasan langsung PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
Sekretaris

ARI YUNIARTI, S.E., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19700626 199803 2 014

Surakarta, 02 Januari 2025

PIHAK KESATU

Kepala Subbagian Administrasi, Kepegawaian dan
Organisasi

RENI PRABAWATI, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19830719 200802 2 001

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja yang tersusun	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Dokumen
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen
6	Laporan fasilitas kunjungan tamu yang tersedia	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan
7	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terselenggara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
8	Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yang tersedia	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen
9	pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit
10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
12	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	45 Unit

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
15	Penyediaan jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit
16	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit
17	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
19	Bahan Logistik Kantor yang tersedia	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	159.431.800,00	APBD
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.998.200,00	APBD
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	313.939.800,00	APBD
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.346.000,00	APBD
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000,00	APBD
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.450.000,00	APBD
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	377.500.000,00	APBD
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	103.765.000,00	APBD
9	Pengadaan Mebel	39.247.000,00	APBD
10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.996.000,00	APBD
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	340.000.000,00	APBD

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
12	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.570.000,00	APBD
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.028.977.200,00	APBD
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.044.370.000,00	APBD
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	92.000.000,00	APBD
16	Pemeliharaan Mebel	9.170.000,00	APBD
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	247.880.000,00	APBD
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.520.000,00	APBD
19	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.865.000	APBD

PIHAK KEDUA
Sekretaris



ARI YUNIARTI, S.E., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19700626 199803 2 014

Surakarta, 02 Januari 2025

PIHAK KESATU

Kepala Subbagian Administrasi, Kepegawaian dan Organisasi



RENI PRABAWATI, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19830719 200802 2 001



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CHAIRUL ANWAR, S.T.
Jabatan : Ketua Tim Kerja Perencanaan Jalan dan Jembatan
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
Nama : JOKO SUPRIYANTO, S.T.
Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga
selaku atasan langsung PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surakarta, 02 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang Bina Marga

JOKO SUPRIYANTO, S.T.

Pembina

NIP. 19730720 200312 1 006

PIHAK KESATU
Ketua Tim Kerja Perencanaan Jalan dan Jembatan

CHAIRUL ANWAR, S.T.

Penata Tingkat I

NIP. 19790329 200312 1 008

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terekonstruksinya Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	3.00 KM
2	Terehabilitasinya Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0.50 KM
3	Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	3.50 KM
4	Terpeliharanya Jembatan secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	2 Jembatan

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Rekonstruksi Jalan	13.010.000.000,00	APBD
2	Rehabilitasi Jalan	1.068.753.200,00	APBD
3	Pemeliharaan Rutin Jalan	4.660.677.000,00	DAU
4	Pemeliharaan Rutin Jembatan	2.286.913.300,00	APBD

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang Bina Marga



JOKO SUPRIYANTO, S.T.
Pembina
NIP. 19730720 200312 1 006

Surakarta, 02 Januari 2025
PIHAK KESATU
Ketua Tim Kerja Perencanaan Jalan dan Jembatan



CHAIRUL ANWAR, S.T.
Penata Tingkat I
NIP. 19790329 200312 1 008



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Belimbing No. 10 Kerten, Laweyan, Surakarta Telp. (0271) 643050, 636265 Fax
Website : www.dpupr.surakarta.go.id Email : dpupr@surakarta.go.id
SURAKARTA
57143

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PALUPI KUSUMANINGSIH, S.T.
Jabatan : Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Air
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
Nama : LULUK SUPRIANTO, S.T.
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Air
selaku atasan langsung PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surakarta, 02 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang Sumber Daya Air


LULUK SUPRIANTO, S.T.
Pembina

NIP. 19770208 200312 1 002

PIHAK KESATU
Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Air


PALUPI KUSUMANINGSIH, S.T.
Penata Tingkat I
NIP. 19780325 201001 2 001

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terehabilitasinya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	3 Unit
2	Terehabilitasinya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	1 Unit
3	Beroperasi dan Terpeliharanya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	11 Unit
4	Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	203.400.000,00	APBD
2	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	204.530.000,00	APBD
3	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	560.827.000,00	APBD
4	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	111.803.000,00	APBD

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang Sumber Daya Air


LUUK SUPRIANTO, S.T.
Pembina
NIP. 19770208 200312 1 002

Surakarta, 02 Januari 2025

PIHAK KESATU
Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Air


PALUPI KUSUMANINGSIH, S.T.
Penata Tingkat I
NIP. 19780325 201001 2 001



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Belimbing No. 10 Kerten, Laweyan, Surakarta Telp. (0271) 643050, 636265 Fax
Website : www.dpupr.surakarta.go.id Email : dpupr@surakarta.go.id
SURAKARTA
57143

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUSILO MEDI SETYO, S.T., M.T.
Jabatan : Ketua Tim Kerja Pengelolaan Drainase

selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama : LULUK SUPRIANTO, S.T.

Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Air

selaku atasan langsung PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surakarta, 02 Januari 2025

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Sumber Daya Air

LULUK SUPRIANTO, S.T.

Pembina

NIP. 19770208 200312 1 002

PIHAK KESATU

Ketua Tim Kerja Pengelolaan Drainase

SUSILO MEDI SETYO, S.T., M.T.

Pembina

NIP. 19770731 200312 1 003

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	2 Sistem Drainase Perkotaan
2	Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	2 Sistem Drainase Perkotaan
3	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	4 Sistem Drainase Perkotaan

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	4.835.822.600,00	APBD
2	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	3.161.210.800,00	APBD
3	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	2.276.606.600,00	APBD

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang Sumber Daya Air


LULUK SUPRIANTO, S.T.
Pembina
NIP. 19770208 200312 1 002

Surakarta, 02 Januari 2025

PIHAK KESATU
Ketua Tim Kerja Pengelolaan Drainase


SUSILO MEDI SETYO, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 19770731 200312 1 003



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RENI CAHYAWATI, S.Si., M.Eng.

Jabatan : Ketua Tim Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama : DANDY YOGA ENCONIKA, S.T.,M.T.

Jabatan : Kepala Bidang Penataan Ruang, Penataan Bangunan dan Lingkungan
selaku atasan langsung PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surakarta, 02 Januari 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Kepala Bidang Penataan Ruang, Penataan Bangunan
dan Lingkungan

Ketua Tim Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan

DANDY YOGA ENCONIKA, S.T.,M.T.

Pembina

NIP. 19750306 200501 1 003

RENI CAHYAWATI, S.Si., M.Eng.

Pembina

NIP. 19811130 200604 2 010

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen
2	Tertatanya Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	2 Kawasan

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	559.320.000,00	APBD
2	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	297.960.000,00	APBD

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Penataan Ruang, Penataan Bangunan dan Lingkungan



DANDY YOGA ENCONIKA, S.T.,M.T.

Pembina

NIP. 19750306 200501 1 003

Surakarta, 02 Januari 2025

PIHAK KESATU

Ketua Tim Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan



RENI CAHYAWATI, S.Si., M.Eng.

Pembina

NIP. 19811130 200604 2 010



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Belimbing No. 10 Kerten, Laweyan, Surakarta Telp. (0271) 643050, 636265 Fax
Website : www.dpupr.surakarta.go.id Email : dpupr@surakarta.go.id
SURAKARTA
57143

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ERNA ISMIYANI, S.T., M.T.

Jabatan : Ketua Tim Kerja Penataan Ruang
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama : DANDY YOGA ENCONIKA, S.T.,M.T.

Jabatan : Kepala Bidang Penataan Ruang, Penataan Bangunan dan Lingkungan
selaku atasan langsung PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Penataan Ruang, Penataan Bangunan
dan Lingkungan

DANDY YOGA ENCONIKA, S.T.,M.T.

Pembina

NIP. 19750306 200501 1 003

Surakarta, 02 Januari 2025

PIHAK KESATU

Ketua Tim Kerja Penataan Ruang

ERNA ISMIYANI, S.T., M.T.

Penata Tingkat I

NIP. 19840509 201001 2 003

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen
2	Tersampainya substansi pegaturan bidang penataan ruang kepada pemangku kepentingan	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	50 Orang
3	Tersedianya Dokumen Sinkronisasi Program pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen
4	Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen
5	Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen
6	Tersedianya sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	300.000.000,00	APBD
2	Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	30.848.000,00	APBD
3	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	398.640.000,00	APBD
4	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	95.501.700,00	APBD
5	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	103.029.200,00	APBD
6	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	198.640.000,00	APBD

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Penataan Ruang, Penataan Bangunan dan Lingkungan



DANDY YOGA ENCONIKA, S.T.,M.T.

Pembina

NIP. 19750306 200501 1 003

Surakarta, 02 Januari 2025

PIHAK KESATU

Ketua Tim Kerja Penataan Ruang



ERNA ISMIYANI, S.T., M.T.

Penata Tingkat I

NIP. 19840509 201001 2 003



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KUSUMASTUTI, S.T., M.T.
Jabatan : Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan Bangunan Gedung
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
Nama : AGUS HARYADI, S.T., M.T.
Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya
selaku atasan langsung PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surakarta, 02 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang Cipta Karya

AGUS HARYADI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 19780818 200604 1 009

PIHAK KESATU
Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan Bangunan Gedung

KUSUMASTUTI, S.T., M.T.
Penata Tingkat I
NIP. 19790427 200804 2 002

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	300 Dokumen
2	Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen
3	Terlaksananya Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	1 Bangunan Gedung Cagar Budaya
4	Terlaksananya Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif	1 Orang

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	423.377.400,00	APBD
2	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	11.400.000.000,00	APBD
3	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2.269.244.000,00	APBD
4	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	257.733.000,00	APBD

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Cipta Karya



AGUS HARYADI, S.T., M.T.

Pembina

NIP. 19780818 200604 1 009

Surakarta, 02 Januari 2025

PIHAK KESATU

Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan Bangunan Gedung



KUSUMASTUTI, S.T., M.T.

Penata Tingkat I

NIP. 19790427 200804 2 002



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FITIA EKA SARI, S.T., M.M.
Jabatan : Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Konstruksi
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
Nama : AGUS HARYADI, S.T., M.T.
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Air
selaku atasan langsung PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surakarta, 02 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang Sumber Daya Air

AGUS HARYADI, S.T., M.T.

Pembina

NIP. 19780818 200604 1 009

PIHAK KESATU
Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Konstruksi

FITIA EKA SARI, S.T., M.M.

Pembina

NIP. 19771222 200312 2 005

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	20 Orang
2	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen
3	Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	1 Paket Pekerjaan

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	67.815.000,00	APBD
2	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	144.014.000,00	APBD
3	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	28.239.000,00	APBD

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Sumber Daya Air



AGUS HARYADI, S.T., M.T.

Pembina

NIP. 19780818 200604 1 009

Surakarta, 02 Januari 2025

PIHAK KESATU

Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Konstruksi



FITIA EKA SARI, S.T., M.M.

Pembina

NIP. 19771222 200312 2 005

TARGET DAN REALISASI KINERJA DPUPR TAHUN 2024



TARGET DAN REALISASI KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2024

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data 2024		Target Kinerja				Capaian Kinerja														
			Targ et	Satu an	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I			TW II			TW III			TW IV			Total 2024		
									Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
1	Meningkatnya kualitas Infrastruktur kota yang modern, ramah, dan tangguh mendukung pariwisata dan pemajuan budaya	Cakupan Layanan Air Bersih	100	%	96.95	97.00	97.25	100.00	97.02	100.07	Sangat Berhasil	97.05	100.05	Sangat Berhasil	97.15	99.9	Sangat Berhasil	97.33	97.33	Sangat Berhasil	97.33	97.33	Sangat Berhasil
		Cakupan Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100	%	97.82	97.85	97.90	100.00	97.82	100		97.83	99.98		97.84	99.94		98.34	98.34		98.34	98.34	
		Persentase Infrastruktur Kota Kondisi Baik	88.00	%	87.87	87.90	87.95	88.00	86.93	98.93		86.93	98.9		87.16	99.1		87.19	99.08		87.19	99.08	
2	Meningkatnya penyelenggaraan Jalan dan Jembatan dan Meningkatnya kualitas Drainase Perkotaan	Persentase Drainase Kondisi Baik	82.25	%	81.90	81.90	81.95	82.25	82.17	100.33	Sangat Berhasil	82.17	100.33	Sangat Berhasil	82.35	100.49	Sangat Berhasil	82.46	100.26	Sangat Berhasil	82.46	100.26	Sangat Berhasil
		Persentase Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik	93.25	%	91.17	91.17	91.20	93.25	91.18	100.01		91.18	100.01		91.18	99.98		91.18	97.78		91.18	97.78	
		Tingkat kemantapan Jalan Kota	90.00	%	88.50	89.00	89.50	90.00	87.44	98.8		87.44	98.25		87.93	98.25		87.93	97.7		87.93	97.7	
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Panjang drainase kondisi baik	82.25	%	81.90	81.90	81.95	82.25	82.17	100.33	Sangat Berhasil	82.17	100.33	Sangat Berhasil	82.35	100.49	Sangat Berhasil	82.46	100.26	Sangat Berhasil	82.46	93.61	Sangat Berhasil
4	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase kondisi baik	362932.24	m	361387.85	361387.85	361608.47	361829.10	362564.82	100.33	Sangat Berhasil	362564.82	100.33	Sangat Berhasil	363367.32	100.49	Sangat Berhasil	363860.02	100.56	Sangat Berhasil	363860.02	100.26	Sangat Berhasil

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data 2024		Target Kinerja				Capaian Kinerja														
			Targ et	Satu an	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I			TW II			TW III			TW IV			Total 2024		
									Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
5	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	3.00	Sistem Drainase Perkotaan	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil	4.00	133.33	Sangat Berhasil	4.00	133.33	Sangat Berhasil
6	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	1	Sistem Drainase Perkotaan	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil
7	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	2.00	Sistem Drainase Perkotaan	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil	6.00	300	Sangat Berhasil	6.00	300	Sangat Berhasil
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik	93.25	%	91.17	91.17	91.20	93.25	91.18	100.01	Sangat Berhasil	91.18	100.01	Sangat Berhasil	91.18	99.98	Sangat Berhasil	91.18	97.78	Sangat Berhasil	91.18	98.25	Sangat Berhasil
		Tingkat Kemantapan Jalan Kota	90.00	%	88.50	89.00	89.50	90.00	87.44	98.8		87.44	98.25		87.93	98.25		87.93	97.7		87.93	95.73	
9	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Panjang jalan terehabilitasi	2.45	%	0.00	1.00	2.00	3.13	0.00	100	Sangat Berhasil	2.36	236	Sangat Berhasil	3.12	156	Sangat Berhasil	3.12	99.68	Sangat Berhasil	3.12	127.35	Sangat Berhasil
		Panjang jembatan terehabilitasi	0.35	%	0.00	0.00	0.25	0.35	0.00	100		0.00	100		0.25	100		0.25	71.43		0.25	71.43	
10	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1	Dokumen	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data 2024		Target Kinerja				Capaian Kinerja														
			Targ et	Satu an	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I			TW II			TW III			TW IV			Total 2024		
									Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
11	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	232.73	KM	0.00	0.00	0.00	232.73	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	100	Sangat Berhasil	232.73	100	Sangat Berhasil	232.73	100	Sangat Berhasil
12	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	2.39	KM	0.00	1.00	2.00	2.39	0.00	100	Sangat Berhasil	2.17	217	Sangat Berhasil	3.00	150	Sangat Berhasil	2.47	103.35	Sangat Berhasil	2.47	103.35	Sangat Berhasil
13	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0.40	KM	0.00	0.00	0.20	0.40	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	100	Sangat Berhasil	0.20	100	Sangat Berhasil	0.67	167.5	Sangat Berhasil	0.87	217.5	Sangat Berhasil
14	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	4.50	KM	0.00	0.50	4.00	4.50	0.00	100	Sangat Berhasil	2.49	498	Sangat Berhasil	4.05	101.25	Sangat Berhasil	4.85	107.78	Sangat Berhasil	4.85	107.78	Sangat Berhasil
15	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	2.00	Jembatan	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	100	Sangat Berhasil	2.00	100	Sangat Berhasil	2.00	100	Sangat Berhasil
16	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	1.00	Jembatan	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil
17	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Air	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai kewenangan kabupaten/kota	96.50	%	96.45	96.50	96.50	96.50	96.45	100	Sangat Berhasil	96.45	99.95	Sangat Berhasil	96.45	99.95	Sangat Berhasil	96.45	99.95	Sangat Berhasil	96.45	99.95	Sangat Berhasil
18	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah	96.50	%	96.45	96.50	96.50	96.50	96.45	100	Sangat Berhasil	96.45	99.95	Sangat Berhasil	96.45	99.95	Sangat Berhasil	97.99	101.54	Sangat Berhasil	97.99	100.38	Sangat Berhasil

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data 2024		Target Kinerja				Capaian Kinerja														
			Targ et	Satu an	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I			TW II			TW III			TW IV			Total 2024		
									Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
		sungai kewenangan kabupaten/kota																					
19	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luasan wilayah bebas banjir dan genangan yang tertangani	96.50	%	96.45	96.50	96.50	96.50	96.45	100	Sangat Berhasil	96.45	99.95	Sangat Berhasil	96.45	99.95	Sangat Berhasil	97.99	101.54	Sangat Berhasil	97.99	101.54	Sangat Berhasil
20	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	1	Dokumen	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil
21	Pembangunan Flood Forecasting and Warning System (FFWS)	Jumlah Flood Forecasting and Warning System (FFWS) yang Dibangun	1	Unit	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	0	Tidak Berhasil	0.00	0	Tidak Berhasil
22	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	3	Unit	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	0	Tidak Berhasil	0.00	0	Tidak Berhasil
23	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	1	Unit	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data 2024		Target Kinerja				Capaian Kinerja														
			Targ et	Satu an	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I			TW II			TW III			TW IV			Total 2024		
									Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
24	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	11	Unit	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	100	Sangat Berhasil	11.00	100	Sangat Berhasil	11.00	100	Sangat Berhasil	11.00	100	Sangat Berhasil
25	Meningkatnya kualitas jasa konstruksi	Rasio tenaga operator/ teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	66.67	%	65.83	65.85	66.00	66.67	110.00	167.1	Sangat Berhasil	110.00	167.05	Sangat Berhasil	110.00	166.67	Sangat Berhasil	110.83	166.24	Sangat Berhasil	110.83	166.24	Sangat Berhasil
26	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/ teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	66.67	%	65.83	65.85	66.00	66.67	110.00	167.1	Sangat Berhasil	110.00	167.05	Sangat Berhasil	110.00	166.67	Sangat Berhasil	110.83	166.24	Sangat Berhasil	110.83	166.24	Sangat Berhasil
27	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tenaga terampil konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi	20	Orang	20.00	20.00	20.00	20.00	36.00	180	Sangat Berhasil	36.00	180	Sangat Berhasil	36.00	180	Sangat Berhasil	36.00	180	Sangat Berhasil	36.00	180	Sangat Berhasil
28	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analisis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analisis yang Difasilitasi Sertifikasi	20	Orang	20.00	20.00	20.00	20.00	19.00	95	Sangat Berhasil	19.00	95	Sangat Berhasil	19.00	95	Sangat Berhasil	19.00	95	Sangat Berhasil	19.00	95	Sangat Berhasil
29	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	5.00	Lembaga	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	100	Sangat Berhasil	5.00	100	Sangat Berhasil	5.00	100	Sangat Berhasil	5.00	100	Sangat Berhasil

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data 2024		Target Kinerja				Capaian Kinerja														
			Targ et	Satu an	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I			TW II			TW III			TW IV			Total 2024		
									Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
30	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase ketersediaan data jasa konstruksi dan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang terupdate	100	%	0.00	0.00	25.00	100.00	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	100	Sangat Berhasil	25.00	100	Sangat Berhasil	100.00	100	Sangat Berhasil	100.00	100	Sangat Berhasil
		Rasio Proyek dalam kewenangan pengawasan tanpa kecelakaan konstruksi	100	%	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100		0.00	100		100.00	100		100.00	100				
31	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1	Perangkat Pendukung	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil
32	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1.00	Dokumen	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil
33	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan atau kualifikasi usaha	1	Kegiatan	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil	1	100	Sangat Berhasil

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data 2024		Target Kinerja				Capaian Kinerja														
			Targ et	Satu an	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I			TW II			TW III			TW IV			Total 2024		
									Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
34	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	1	Pake t Pekerjaan	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil
35	Meningkatnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	100	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100	Sangat Berhasil	100.00	100	Sangat Berhasil	100.00	100	Sangat Berhasil	100.00	100	Sangat Berhasil	100.00	100	Sangat Berhasil
36	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	100	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100	Sangat Berhasil	100.00	100	Sangat Berhasil	100.00	100	Sangat Berhasil	100.00	100	Sangat Berhasil	100.00	100	Sangat Berhasil
37	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen RDTR yang tersusun	100	%	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00	400	Sangat Berhasil	100.00	200	Sangat Berhasil	100.00	133.33	Sangat Berhasil	100.00	100	Sangat Berhasil	100.00	100	Sangat Berhasil
38	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	50	Orang	50.00	50.00	50.00	50.00	80.00	160	Sangat Berhasil	80.00	160	Sangat Berhasil	80.00	160	Sangat Berhasil	80.00	160	Sangat Berhasil	80.00	160	Sangat Berhasil
39	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Laporan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah	1	Kegiatan	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data 2024		Target Kinerja				Capaian Kinerja														
			Targ et	Satu an	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I			TW II			TW III			TW IV			Total 2024		
									Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
40	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1	Dokumen	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil
41	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Laporan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah	1	Kegiatan	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil
42	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1	Dokumen	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil
43	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1	Dokumen	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil
44	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Laporan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.00	kegiatan	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil
45	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1.00	Dokumen	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data 2024		Target Kinerja				Capaian Kinerja														
			Targ et	Satu an	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I			TW II			TW III			TW IV			Total 2024		
									Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
46	Meningkatnya penyelenggaraan bangunan gedung	Rasio Kepatuhan IMB	39.00	%	37.56	37.60	37.75	39.00	35.85	95.45	Sangat Berhasil	37.56	99.89	Sangat Berhasil	37.79	100.11	Sangat Berhasil	40.47	103.77	Sangat Berhasil	40.47	103.77	Sangat Berhasil
47	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Kepatuhan IMB	39.00	%	37.56	37.60	37.75	39.00	35.85	95.45	Sangat Berhasil	37.56	99.89	Sangat Berhasil	37.79	100.11	Sangat Berhasil	40.47	103.77	Sangat Berhasil	40.47	98.71	Sangat Berhasil
48	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan gedung yang tertata, penerbitan IMB dan SLF	300	Dokumen	0.00	25.00	250.00	300.00	0.00	100	Sangat Berhasil	148.00	592	Sangat Berhasil	308.00	123.2	Sangat Berhasil	395.00	131.67	Sangat Berhasil	395.00	131.67	Sangat Berhasil
49	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan	300	Dokumen	0.00	25.00	250.00	300.00	0.00	100	Sangat Berhasil	148.00	592	Sangat Berhasil	308.00	123.2	Sangat Berhasil	395.00	131.67	Sangat Berhasil	395.00	131.67	Sangat Berhasil

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data 2024		Target Kinerja				Capaian Kinerja														
			Targ et	Satu an	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I			TW II			TW III			TW IV			Total 2024		
									Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
	Bangunan Gedung melalui SIMBG	Bangunan Gedung melalui SIMBG																					
50	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3.00	Dokumen	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	100	Sangat Berhasil	4.00	133.33	Sangat Berhasil	4.00	133.33	Sangat Berhasil
51	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	2	Bangunan Gedung Cagar Budaya	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	100	Sangat Berhasil	1.00	50	Tidak Berhasil	1.00	50	Tidak Berhasil

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data 2024		Target Kinerja				Capaian Kinerja														
			Targ et	Satu an	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I			TW II			TW III			TW IV			Total 2024		
									Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
52	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif	2.00	Oran g	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100	Sangat Berhasi l	0.00	100	Sangat Berhasi l	0.00	100	Sangat Berhasi l	2.00	100	Sangat Berhasi l	2.00	100	Sangat Berhasil
53	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)	10	Bang unan Gedu ng Nega ra	0.00	0.00	5.00	10.00	0.00	100	Sangat Berhasi l	0.00	100	Sangat Berhasi l	5.00	100	Sangat Berhasi l	10.0 0	100	Sangat Berhasi l	10.0 0	100	Sangat Berhasil
54	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	30.00	Oran g	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	100	Sangat Berhasi l	0.00	100	Sangat Berhasi l	0.00	100	Sangat Berhasi l	30.0 0	100	Sangat Berhasi l	30.0 0	100	Sangat Berhasil
55	Meningkatnya penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan	Persentase kawasan/lingkun gan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya	46.00	%	45.00	45.00	45.00	46.00	45.45	101	Sangat Berhasi l	46.6 7	103. 71	Sangat Berhasi l	42.8 6	95.2 4	Sangat Berhasi l	46.6 7	101. 46	Sangat Berhasi l	46.6 7	101. 46	Sangat Berhasil

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data 2024		Target Kinerja				Capaian Kinerja														
			Targ et	Satu an	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I			TW II			TW III			TW IV			Total 2024		
									Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
56	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya	46.00	%	45.00	45.00	45.00	46.00	45.45	101	Sangat Berhasil	46.67	103.71	Sangat Berhasil	42.86	95.24	Sangat Berhasil	46.67	101.46	Sangat Berhasil	46.67	103.71	Sangat Berhasil
57	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan yang tertata sesuai RTBL	2.00	per lokus	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil	2.00	100	Sangat Berhasil	2.00	100	Sangat Berhasil
58	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2.00	Dokumen	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil	2.00	100	Sangat Berhasil	2.00	100	Sangat Berhasil
59	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	3.00	Kawasan	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	100	Sangat Berhasil	3.00	100	Sangat Berhasil	3.00	100	Sangat Berhasil	3.00	100	Sangat Berhasil

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data 2024		Target Kinerja				Capaian Kinerja														
			Targ et	Satu an	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I			TW II			TW III			TW IV			Total 2024		
									Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
60	Meningkatnya pemenuhan Kebutuhan Air Minum Bagi masyarakat	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaaan dan bukan perpipaaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga	100	%	96.95	97.00	97.25	100.00	97.02	100.07	Sangat Berhasi 	97.05	100.05	Sangat Berhasi 	97.15	99.9	Sangat Berhasi 	97.33	97.33	Sangat Berhasi 	97.33	97.33	Sangat Berhasil
61	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga	100	%	96.95	97.00	97.25	100.00	97.02	100.07	Sangat Berhasi 	97.05	100.05	Sangat Berhasi 	97.15	99.9	Sangat Berhasi 	97.33	97.33	Sangat Berhasi 	97.33	97.33	Sangat Berhasil
62	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang terbangun	200.00	unit	0.00	0.00	50.00	200.00	0.00	100	Sangat Berhasi 	0.00	100	Sangat Berhasi 	50.00	100	Sangat Berhasi 	200.00	100	Sangat Berhasi 	200.00	100	Sangat Berhasil
63	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air	2	Dokumen	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100	Sangat Berhasi 	0.00	100	Sangat Berhasi 	0.00	100	Sangat Berhasi 	2.00	100	Sangat Berhasi 	2.00	100	Sangat Berhasil

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data 2024		Target Kinerja				Capaian Kinerja														
			Targ et	Satu an	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I			TW II			TW III			TW IV			Total 2024		
									Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
		Minum (SPAM) yang disusun																					
64	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	300.00	SR	0.00	0.00	50.00	300.00	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	100	Sangat Berhasil	50.00	100	Sangat Berhasil	335.00	111.67	Sangat Berhasil	335.00	111.67	Sangat Berhasil
65	Meningkatnya pemenuhan Kebutuhan Air Limbah Bagi masyarakat	Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik	100	%	97.82	97.85	97.90	100.00	97.82	100	Sangat Berhasil	97.83	99.98	Sangat Berhasil	97.84	99.94	Sangat Berhasil	98.34	98.34	Sangat Berhasil	98.34	98.34	Sangat Berhasil
66	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Jumlah Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	%	97.82	97.85	97.90	100.00	97.82	100	Sangat Berhasil	97.83	99.98	Sangat Berhasil	97.84	99.94	Sangat Berhasil	98.34	98.34	Sangat Berhasil	98.34	98.34	Sangat Berhasil
67	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah yang tersambung SPALD-T	250.00	unit	0.00	0.00	150.00	250.00	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	100	Sangat Berhasil	149.00	99.33	Sangat Berhasil	230.00	92	Sangat Berhasil	230.00	92	Sangat Berhasil

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data 2024		Target Kinerja				Capaian Kinerja														
			Targ et	Satu an	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I			TW II			TW III			TW IV			Total 2024		
									Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
68	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1	Dokumen	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil
69	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi	5.00	Unit	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil	6.00	120	Sangat Berhasil	6.00	120	Sangat Berhasil
70	Meningkatnya Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja OPD agar Efektif dan Efisien	Nilai Maturitas Kelembagaan	52	nilai	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	100	Sangat Berhasil	52.00	100	Sangat Berhasil	52.00	100	Sangat Berhasil	50.74	97.58	Sangat Berhasil	50.74	97.58	Sangat Berhasil
71	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SKM	83.7	skor	83.70	83.70	83.70	83.70	85.23	101.83	Sangat Berhasil	86.54	103.39	Sangat Berhasil	89.64	107.1	Sangat Berhasil	90.70	108.36	Sangat Berhasil	90.70	108.36	Sangat Berhasil
		Nilai SAKIP OPD	75.96	skor	75.96	75.96	75.96	75.96	79.70	104.92		79.70	104.92		79.70	104.92		75.96	100		75.96	100	
		Nilai SPIP	2.68	nilai	2.68	2.68	2.68	2.68	4.01	149.63		3.92	146.27		3.92	146.27		2.68	100		2.68	100	
72	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	100	%	25.00	50.00	75.00	100.00	25.00	100	Sangat Berhasil	50.00	100	Sangat Berhasil	75.00	100	Sangat Berhasil	100.00	100	Sangat Berhasil	100.00	100	Sangat Berhasil

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data 2024		Target Kinerja				Capaian Kinerja														
			Targ et	Satu an	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I			TW II			TW III			TW IV			Total 2024		
									Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
73	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	2.00	2.00	3.00	4.00	2.00	100	Sangat Berhasil	2.00	100	Sangat Berhasil	3.00	100	Sangat Berhasil	4.00	100	Sangat Berhasil	4.00	100	Sangat Berhasil
74	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	1.00	2.00	2.00	3.00	1.00	100	Sangat Berhasil	2.00	100	Sangat Berhasil	2.00	100	Sangat Berhasil	3.00	100	Sangat Berhasil	3.00	100	Sangat Berhasil
75	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100	%	20.00	40.00	70.00	100.00	20.00	100	Sangat Berhasil	40.00	100	Sangat Berhasil	75.00	107.14	Sangat Berhasil	100.00	100	Sangat Berhasil	100.00	100	Sangat Berhasil
76	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67.00	Orang/bulan	67.00	67.00	67.00	67.00	66.00	98.51	Sangat Berhasil	66.00	98.51	Sangat Berhasil	66.00	98.51	Sangat Berhasil	66.00	98.51	Sangat Berhasil	66.00	98.51	Sangat Berhasil
77	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan	3	Laporan	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100	Sangat Berhasil	3.00	100	Sangat Berhasil	3.00	100	Sangat Berhasil	3.00	100	Sangat Berhasil	3.00	100	Sangat Berhasil

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data 2024		Target Kinerja				Capaian Kinerja														
			Targ et	Satu an	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I			TW II			TW III			TW IV			Total 2024		
									Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
		an/Semesteran SKPD																					
78	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	25.00	50.00	75.00	100.00	25.00	100	Sangat Berhasil	50.00	100	Sangat Berhasil	75.00	100	Sangat Berhasil	100.00	100	Sangat Berhasil	100.00	100	Sangat Berhasil
79	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5	Dokumen	1.00	2.00	3.00	5.00	1.00	100	Sangat Berhasil	2.00	100	Sangat Berhasil	3.00	100	Sangat Berhasil	5.00	100	Sangat Berhasil	5.00	100	Sangat Berhasil
80	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	25.00	50.00	75.00	100.00	25.00	100	Sangat Berhasil	50.00	100	Sangat Berhasil	75.00	100	Sangat Berhasil	100.00	100	Sangat Berhasil	100.00	100	Sangat Berhasil
81	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	0.00	0.25	1.00	1.00	0.00	100	Sangat Berhasil	0.25	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil
82	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	0.00	0.25	1.00	1.00	0.00	100	Sangat Berhasil	0.25	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data 2024		Target Kinerja				Capaian Kinerja														
			Targ et	Satu an	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I			TW II			TW III			TW IV			Total 2024		
									Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
83	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	0.00	0.25	1.00	1.00	0.00	100	Sangat Berhasil	0.25	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil
84	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil
85	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil
86	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil
87	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil
88	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100	%	0.00	0.00	25.00	100.00	0.00	100	Sangat Berhasil	0.	100	Sangat Berhasil	25.00	100	Sangat Berhasil	100	100	Sangat Berhasil	100.00	100	Sangat Berhasil
89	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	Unit	0.00	0.00	5.00	10.00	0.00	100	Sangat Berhasil	0	100	Sangat Berhasil	5.00	100	Sangat Berhasil	10.00	100	Sangat Berhasil	10.00	100	Sangat Berhasil
90	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan	100	%	0.00	25.00	50.00	100.00	0.00	100	Sangat Berhasil	25	100	Sangat Berhasil	50	100	Sangat Berhasil	100	100	Sangat Berhasil	100	100	Sangat Berhasil

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data 2024		Target Kinerja				Capaian Kinerja														
			Targ et	Satu an	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I			TW II			TW III			TW IV			Total 2024		
									Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
		Pemerintahan Daerah																					
91	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	3.00	6.00	9.00	12.00	3.00	100	Sangat Berhasil	6	100	Sangat Berhasil	9	100	Sangat Berhasil	12	100	Sangat Berhasil	12	100	Sangat Berhasil
92	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	3.00	6.00	9.00	12.00	3.00	100	Sangat Berhasil	6	100	Sangat Berhasil	9	100	Sangat Berhasil	12	100	Sangat Berhasil	12	100	Sangat Berhasil
93	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	3.00	6.00	9.00	12.00	3.00	100	Sangat Berhasil	6	100	Sangat Berhasil	9	100	Sangat Berhasil	12	100	Sangat Berhasil	12	100	Sangat Berhasil
94	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	3.00	6.00	9.00	12.00	3.00	100	Sangat Berhasil	6	100	Sangat Berhasil	9	100	Sangat Berhasil	12	100	Sangat Berhasil	12	100	Sangat Berhasil
95	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100	%	0.00	0.00	25.00	100.00	0.00	100	Sangat Berhasil	0	100	Sangat Berhasil	25	100	Sangat Berhasil	100	100	Sangat Berhasil	100	100	Sangat Berhasil
96	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	45	Unit	3.00	6.00	9.00	45.00	3.00	100	Sangat Berhasil	6.00	100	Sangat Berhasil	9.00	100	Sangat Berhasil	45.00	100	Sangat Berhasil	45.00	100	Sangat Berhasil

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data 2024		Target Kinerja				Capaian Kinerja														
			Targ et	Satu an	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I			TW II			TW III			TW IV			Total 2024		
									Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dan dibayarkan Pajaknya																					
97	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45	Unit	3.00	6.00	9.00	45.00	3.00	100	Sangat Berhasil	6.00	100	Sangat Berhasil	9.00	100	Sangat Berhasil	45.00	100	Sangat Berhasil	45.00	100	Sangat Berhasil
98	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10	Unit	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	100	Sangat Berhasil	10.00	100	Sangat Berhasil	10.00	100	Sangat Berhasil	10.00	100	Sangat Berhasil
99	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil
100	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data 2024		Target Kinerja				Capaian Kinerja														
			Targ et	Satu an	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I			TW II			TW III			TW IV			Total 2024		
									Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
101	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah terhadap Jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang harus tersedia	100	%	25.00	50.00	75.00	100.00	25.00	100	Sangat Berhasil	50.00	100	Sangat Berhasil	75.00	100	Sangat Berhasil	100.00	100	Sangat Berhasil	100.00	100	Sangat Berhasil
102	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1.00	Dokumen	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	100	Sangat Berhasil	0.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil
103	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Dokumen	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil	1.00	100	Sangat Berhasil

BUKTI DUKUNG CAPAIAN KINERJA 2024





PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

JL. Belimbing, Kerten, Laweyan No. 10 Surakarta Telp. (0271) 643050

Fax (0271) 636265, Email : dpupr@surakarta.go.id

SURAKARTA

57143

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB VALIDITAS DATA
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024 TRIWULAN IV

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR BASUKI, ST
Pangkat/golongan : Pembina Tingkat 1
NIP : 19690915 199803 1 007
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG

Dengan ini menyatakan bertanggung jawab mutlak terhadap Validitas Isian Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta data dukungnya yang disampaikan melalui Aplikasi eSAKIP sebagai dasar Dasar Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Penilaian Produktivitas Kerja pada unsur Capaian Kinerja Perangkat Daerah.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Surakarta, 31 Desember 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG



NUR BASUKI, ST

Pembina Tingkat 1

NIP. 19690915 199803 1 007



DATA INFRASTRUKTUR KOTA KONDISI BAIK

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KOTA SURAKARTA TAHUN 2024 -TRIWULAN IV

Drainase kota dalam kondisi baik (m)	Total panjang drainase kota (m)	Persentase Panjang drainase dalam kondisi baik	
		Rumus	Capaian
363860,02	441255	Jumlah Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik dibagi Jumlah Panjang Drainase Kota dikali 100%	82,46%

Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap (Km)	Panjang Jalan Kota (Km)	Tingkat Kemantapan Jalan	
		Rumus	Capaian
204,65	232,73	Jumlah Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap dibagi Jumlah Panjang Jalan Kota dikali 100%	87,93%

Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik	Jumlah Panjang Jembatan Kota (m)	Persentase Jembatan Kondisi Baik	
		Rumus	Capaian
2859,25	3135,75	Jumlah Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik dibagi Jumlah Panjang Jembatan Kota dikali 100%	91,18%

Persentase Jalan kondisi Mantap + Persentase Jembatan Kondisi Baik +	Persentase Infrastruktur Kota Kondisi Baik	
	Rumus	Capaian
261,58%	Persentase Jalan kondisi Mantap + Persentase Jembatan Kondisi Baik + Persentase Drainase Kota Kondisi Baik Dibagi 3	87,19%

Surakarta, Desember 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KOTA SURAKARTA

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

DPUPR SURAKARTA

NUR BASUKI S.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19690915 199803 1 007



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. Belimbing, Kerten, Laweyan No. 10 Surakarta Telp. (0271) 643050
Fax (0271) 636265, Email : dpupr@surakarta.go.id
SURAKARTA
57143

DATA DASAR PRASARANA JEMBATAN PROVINSI, KABUPATEN/KOTA (DD2)

PROVINSI : JAWA TENGAH
KOTA : SURAKARTA
TAHUN : 2024 (Triwulan 4)

No. Jembatan Lama	Nama Jembatan	Nama Ruas Jalan	Kecamatan	Dimensi			Tipe/Kondisi								Ket. Hasil Survey Jembatan	Nilai Kondisi
				Panjang (m)	Lebar (m)	Jumlah Bentang (Buah)	Bangunan Atas		Bangunan Bawah		Pondasi		Lantai			
							Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	17
1																
2																
1	Jembatan Debegan	Jalan Sabrang Lor	Jebres	4,00	4,00	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	2
2	Jembatan Kedung Tungkul	Jalan Sabrang Lor	Jebres	5,00	5,00	1	Gelagar	Baik	Abutment	Sedang	Batu Kali	Sedang	Aspal	Baik	Sedang	2
3	Jembatan Sabrang Lor	Jalan Sabrang Lor	Jebres	5,00	6,00	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	2
4	Jembatan Sabrang Kulon	Jalan Sabrang Lor	Jebres	5,00	6,00	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	2
5	Jembatan Ngemplak I	Jalan Sabrang Lor	Jebres	4,50	3,50	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	2
6	Jembatan Ngemplak II	Jalan Sabrang Lor	Jebres	2,00	4,50	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Sedang	Baik	1
7	Jembatan Sumbing	Jalan Sumbing IV	Jebres	6,00	5,00	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	2
8	Jembatan Krembyongan I	Jalan Samudera Pasai	Banjarsari	4,00	3,00	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	2
9	Jembatan Krembyongan II	Jalan Samudera Pasai	Banjarsari	5,00	2,50	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	2
10	Jembatan Bayan Ngipang	Jalan Dr. Prakoso	Banjarsari	6,00	12,00	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	1
11	Jembatan Lemah Abang	Jalan Lettu Sumarto	Banjarsari	6,00	12,00	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	1
12	Jembatan Tegal Mulyo I	Jalan Adi Sumarmo	Banjarsari	2,00	10,00	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	2
13	Jembatan Tegal Mulyo II	Jalan Adi Sumarmo	Banjarsari	4,00	10,00	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	2
14	Jembatan Tegal Mulyo III	Jalan Adi Sumarmo	Banjarsari	2,30	10,00	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	2
15	Jembatan Komplang	Jalan Adi Sumarmo	Banjarsari	18,00	9,00	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Bore Pile	Baik	Aspal	Sedang	Sedang	2
16	Jembatan Pakel I	Jalan Pakel	Banjarsari	7,50	4,00	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	2
17	Jembatan Pakel II	Jalan Pakel	Banjarsari	7,00	4,00	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	2
18	Jembatan Yosef	Jalan Paajaran	Laweyan	6,00	4,00	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	1
19	Jembatan Griyan	Jalan Transito	Laweyan	23,00	9,00	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	1
20	Jembatan Mulihan	Jalan Latar Putih	Laweyan	11,00	6,50	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	1
21	Jembatan Tegalsari	Jalan KH. Samanhudi	Laweyan	4,80	6,00	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Rusak Ringan	Aspal	Baik	Rusak Ringan	2
22	Jembatan Kreteg Dung Dung	Jalan KH. Samanhudi	Laweyan	7,50	8,10	1	Gelagar	Rusak Ringan	Abutment	Rusak Ringan	Batu Kali	Rusak Ringan	Aspal	Rusak Ringan	Rusak Ringan	2
23	Jembatan Bumi	Jalan Tirtosumirat	Laweyan	4,80	5,70	1	Gelagar	Rusak Ringan	Abutment	Rusak Ringan	Batu Kali	Rusak Ringan	Aspal	Rusak Ringan	Rusak Ringan	2
24	Jembatan Kalitan	Jalan Kalitan	Laweyan	2,00	8,60	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	2
25	Jembatan SMP TP	Jalan Yosodipuro	Banjarsari	2,70	9,40	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	1
26	Jembatan Kampung Baru	Jalan Ronggowarsito	Banjarsari	4,00	11,40	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Sedang	Rusak Ringan	2
27	Jembatan PNP Gula	Jalan Ronggowarsito	Banjarsari	2,70	11,00	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Sedang	Rusak Ringan	2
28	Jembatan Balapan	Jalan Gajah Mada	Banjarsari	10,20	12,20	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	2
29	Jembatan Damri	Jalan Kahuripan Selatan	Banjarsari	7,40	5,00	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	1
30	Jembatan Tulang Bawang Utara	Jalan Tulang Bawang Utara	Banjarsari	5,00	6,00	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	2
31	Jembatan Tempurerejo	Jalan Tempurejo	Banjarsari	18,00	4,30	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	2
32	Jembatan Kahuripan I	Jalan Kahuripan III	Banjarsari	5,50	2,60	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	1
33	Jembatan Kahuripan II	Jalan Kahuripan III	Banjarsari	16,00	4,00	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	1

No. Jembatan Lama	Nama Jembatan	Nama Ruas Jalan	Kecamatan	Dimensi			Tipe/Kondisi								Ket. Hasil Survey Jembatan	Nilai Kondisi
				Panjang (m)	Lebar (m)	Jumlah Bentang (Buah)	Bangunan Atas		Bangunan Bawah		Pondasi		Lantai			
							Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	17
34	Jembatan Brayat I	Jalan Setia Budi	Banjarsari	10,50	13,50	1	Gelagar	Rusak Ringan	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	2
35	Jembatan Sambeng	Jalan Sambeng	Banjarsari	10,50	3,00	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	2
36	Jembatan Pucangsawit	Jalan Ir. Juanda	Jebres	5,00	13,50	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	1
37	Jembatan Kalangan / Kp. Jonasan	Jalan Ir. Juanda	Jebres	4,50	10,50	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Beton	Baik	Aspal	Baik	Baik	0
38	Jembatan Gorong-Gorong Waringin	Jalan Waringin	Jebres	1,00	7,60	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	2
39	Jembatan Abatoir	Jalan Jagalan	Jebres	2,00	6,60	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	1
40	Jembatan Kali Simpang	Jalan Kalimosodo	Pasar Kliwon	6,00	2,00	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	2
41	Jembatan Gotong Royong	Jalan Gotong royong	Jebres	3,00	9,00	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	2
42	Jembatan Sari Warna	Jalan HOS Cokroaminoto	Jebres	2,50	6,75	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	2
43	Jembatan Sudiroprajan	Jalan RE Martadinata	Jebres	5,00	10,50	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	2
44	Jembatan Gandekan	Jalan Gandekan	Jebres	16,50	9,00	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	2
45	Jembatan Sangkrah	Jalan S Indragiri	Pasar Kliwon	8,50	3,30	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	1
46	Jembatan Sampangan	Jalan Untung Suropati	Pasar Kliwon	12,00	9,00	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	2
47	Jembatan /Gorong-Gorong Buk Teko Balong	Jalan Kapten Mulyadi	Jebres	1,50	12,50	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	2
48	Jembatan Kreteg Gantung	Jalan Kapten Mulyadi	Jebres	15,00	11,80	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	2
49	Jembatan /Gorong-Gorong Yosodipuran	Jalan Kapten Mulyadi	Pasar Kliwon	2,20	15,20	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	2
50	Jembatan Gorong-Gorong Kustati	Jalan Kapten Mulyadi	Pasar Kliwon	4,00	11,50	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	2
51	Jembatan Harjopuran	Jalan Brigjen Sudiarto	Serengan	5,00	17,20	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	2
52	Jembatan Kali Tanggul	Jalan Brigjen Sudiarto	Serengan	16,00	11,50	1	Gelagar	Rusak Ringan	Abutment	Baik	Batu Kali	Rusak Ringan	Aspal	Baik	Rusak Ringan	3
53	Jembatan Kaliwingko	Jalan Brigjen Sudiarto	Serengan	7,50	11,10	1	Gelagar	Rusak Ringan	Abutment	Baik	Batu Kali	Rusak Ringan	Aspal	Baik	Rusak Ringan	3
54	Jembatan Sanggung	Jalan Cempaka	Pasar Kliwon	8,00	6,00	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	2
55	Jembatan Wiropaten	Jalan Serayu	Pasar Kliwon	9,50	3,60	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	2
56	Jembatan Dewutan	Jalan Brantas	Pasar Kliwon	12,00	4,90	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	2
57	Jembatan Baturono	Jalan Kyai Mojo	Pasar Kliwon	8,50	7,60	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	2
58	Jembatan Mojo	Jalan Kyai Mojo	Pasar Kliwon	225,00	9,00	4	Rangka Baja	baik	Pilar Beton	Rusak Ringan	Sumuran	Baik	Aspal	Baik	Baik	1
59	Jembatan Pattimura	Jalan Patimura	Serengan	8,50	7,20	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	1
60	Jembatan Arjuna	Jalan Arjuna	Serengan	6,00	2,00	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	1
61	Jembatan Sambeng II	Jalan Bido IV	Banjarsari	5,50	8,30	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	1
62	Jembatan Selatan Terminal Tirtanadi	Jalan Bido IV	Banjarsari	8,00	7,00	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	1
63	Jembatan Popda	Jalan Popda	Banjarsari	3,00	8,80	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	1
64	Jembatan Tegalmulyo	Jalan Singosari Utama	Banjarsari	3,70	4,00	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Sedang	Baik	1
65	Jembatan Bayan	Jalan AMD Bayan	Banjarsari	5,60	3,75	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Sedang	Baik	1
66	Jembatan Genengan	Jalan Letjen Sutoyo	Jebres	6,20	7,80	1	Gelagar	Sedang	Abutment	Sedang	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Sedang	2
67	Jembatan Nayu	Jalan Letjen Sutoyo	Banjarsari	6,10	12,20	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	1
68	Jembatan Ngemplak	Jalan Letjen Sutoyo	Banjarsari	33,40	11,00	6	Gelagar	Sedang	Pilar Beton	Baik	Batu Kali	Sedang	Aspal	Baik	Baik	3
69	Jembatan Ngadisono I	Jalan Gunung Slamet	Banjarsari	2,50	14,20	1	Gelagar	Sedang	Abutment	Sedang	Batu Kali	Sedang	Aspal	Sedang	Sedang	2
70	Jembatan Gorong Gorong Ngadisono II	Jalan Gunung Slamet	Banjarsari	1,80	7,00	1	Gelagar	Sedang	Abutment	Sedang	Batu Kali	Sedang	Aspal	Sedang	Sedang	2
71	Jembatan Pucangsawit Sawah Timur I	Jalan Porong	Jebres	2,10	6,00	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	1
72	Jembatan Pucangsawit Sawah Timur II	Jalan Porong	Jebres	4,50	6,00	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	1
73	Jembatan Brondongan	Jalan Yudiastro	Serengan	6,00	4,70	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	0
74	Jembatan Gendengan	Jalan Slamet Riyadi	Laweyan	3,30	36,40	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	1
75	Jembatan Stadion Kodim	Jalan Slamet Riyadi	Laweyan	3,20	36,40	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	1
76	Jembatan Gorong-Gorong RS. Paru 1	Jalan Prof. Suharso	Laweyan	2,00	10,50	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	2
77	Jembatan Gorong-Gorong RS. Paru 2	Jalan Prof. Suharso	Laweyan	3,00	10,50	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	1
78	Jembatan Fajar Indah	Jalan Prof. Suharso	Laweyan	6,30	9,30	1	Gelagar	Sedang	Abutment	Sedang	Batu Kali	Sedang	Aspal	Sedang	Sedang	2
79	Jembatan ATM	Jalan Mojo	Laweyan	3,20	10,00	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	0
80	Jembatan Duwet	Jalan Duwet	Laweyan	6,60	5,00	1	Gelagar	Sedang	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Sedang	2
81	Jembatan Kolang Kaling	Jalan Kolang Kaling	Laweyan	8,40	7,20	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	2
82	Jembatan Jongke	Jalan Dr. Radjiman	Laweyan	16,00	17,00	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	2
83	Jembatan Sudirman/Simpon	Jalan Jenderal Sudirman	Pasar Kliwon	6,50	31,60	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	2
84	Jembatan Kandang Sapi	Jalan Brigjen Katamso	Jebres	72,00	6,00	3	Gelagar	Baik	Pilar Beton	Baik	Bore Pile	Baik	Aspal	Baik	Baik	2

No. Jembatan Lama	Nama Jembatan	Nama Ruas Jalan	Kecamatan	Dimensi			Tipe/Kondisi								Ket. Hasil Survey Jembatan	Nilai Kondisi
				Panjang (m)	Lebar (m)	Jumlah Bentang (Buah)	Bangunan Atas		Bangunan Bawah		Pondasi		Lantai			
							Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	17
85	Jembatan Sabrang Kulon II	Jalan Sabrang Lor	Jebres	3,80	4,00	1	Gelagar	Sedang	Abutment	Sedang	Batu Kali	Sedang	Aspal	Sedang	Sedang	2
86	Jembatan Puncak Solo	Jalan Ngemplak Sutan	Jebres	7,10	4,00	1	Gelagar	Sedang	Abutment	Sedang	Batu Kali	Sedang	Aspal	Sedang	Sedang	2
87	Jembatan Plesungan	Jalan Mayor Achmadi	Jebres	8,30	6,90	1	Gelagar	Sedang	Abutment	Sedang	Batu Kali	Sedang	Aspal	Sedang	Sedang	2
88	Jembatan Kentingan I	Jalan KH. Maskur	Jebres	4,00	19,00	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	2
89	Jembatan Kentingan II	Jalan KH. Maskur	Jebres	3,00	16,50	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	2
90	Jembatan Ngasinan	Jalan Petir	Jebres	3,00	4,00	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	2
91	Jembatan Purwoharjo	Jalan Suryo	Jebres	2,30	10,00	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	1
92	Jembatan Belik	Jalan Suryo	Jebres	4,30	10,00	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	1
93	Jembatan Wonosaren	Jalan Suryo	Jebres	2,50	10,00	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	1
94	Jembatan Mijen	Jalan Suryo	Jebres	2,60	10,00	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	2
95	Jembatan Ngampon	Jalan Ngampon	Jebres	3,30	4,85	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	2
96	Jembatan Arifin	Jalan Arifin	Pasar Kliwon	10,60	12,10	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	2
97	Jembatan Debegan	Jalan Mr. Sartono	Banjarsari	5,70	6,40	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	2
98	Jembatan Sartono I	Jalan Mr. Sartono	Banjarsari	2,40	9,20	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	2
99	Jembatan Sartono II	Jalan Mr. Sartono	Jebres	9,50	9,40	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	2
100	Jembatan S Kedung Jumbleng	Jalan Tentara Genie Pelajar	Banjarsari	11,00	11,60	1	Gelagar	Sedang	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	2
101	Jembatan S. Krakatau	Jaian Tentara Genie Pelajar	Jebres	5,00	8,00	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	2
102	Jembatan Bibis Baru	Jalan Mr. Sartono	Jebres	7,50	8,00	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	2
103	Jembatan S. Nayu Barat	Jalan Tentara Genie Pelajar	Banjarsari	6,50	8,00	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	2
104	Jembatan Kreteg Abang	Jalan Walanda Maramis	Banjarsari	75,60	8,00	3	Gelagar	Baik	Pilar Beton	Baik	Bore Pile	Baik	Aspal	Baik	Baik	0
105	Jembatan/Overpass Ngemplak Selatan	Jalan Di Panjaitan	Banjarsari	11,20	11,00	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	0
106	Jembatan /Overpass Ringin Semarang	Jalan Monginsidi	Jebres	15,60	11,75	1	Gelagar	Sedang	Abutment	Sedang	Batu Kali	Sedang	Aspal	Rusak Ringan	Rusak Ringan	3
107	Jembatan Ngebrusan	Jalan Sutan Syahrir	Banjarsari	11,80	9,10	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	1
108	Jembatan Urip Sumoharjo	Jalan Urip Sumoharjo	Jebres	7,50	26,00	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Sumuran	Baik	Aspal	Baik	Baik	2
109	Jembatan Pasar Legi	Jalan S. Parman	Banjarsari	18,00	15,00	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Rusak Ringan	Rusak Ringan	3
110	Jembatan Ngeblukan	Jalan Saharjo, SH	Banjarsari	7,10	5,50	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	0
111	Jembatan Kusumoyudan	Jalan Kusumoyudan	Pasar Kliwon	11,00	10,00	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Sedang	Sedang	2
112	Jembatan Kampung Baru	Jalan Imam Bonjol	Pasar Kliwon	4,50	8,40	1	Gelagar	Sedang	Abutment	Sedang	Batu Kali	Sedang	Aspal	Baik	Sedang	2
113	Jembatan Telukan	Jalan Sadewo	Serengan	5,90	2,90	1	Gelagar	Sedang	Abutment	Sedang	Batu Kali	Sedang	Aspal	Sedang	Sedang	2
114	Jembatan Gajahan	Jalan Gajahan	Pasar Kliwon	4,00	4,25	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	2
115	Jembatan Kajen	Jalan Yos Sudarso	Serengan	10,80	21,80	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Sedang	Sedang	2
116	Jembatan Cokro Baskoro	Jalan Cokro Baskoro	Serengan	9,50	4,20	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	2
117	Jembatan Tipes Barat	Jalan Veteran	Serengan	29,25	10,50	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Sedang	Sedang	2
118	Jembatan Tipes	Jalan Veteran	Serengan	4,20	15,60	1	Gelagar	Baik	Abutment	Sedang	Batu Kali	Sedang	Aspal	Baik	Sedang	2
119	Jembatan Bayangkara /SMA 7	Jalan Bayangkara	Laweyan	4,10	11,60	1	Gelagar	Sedang	Abutment	Sedang	Batu Kali	Sedang	Aspal	Baik	Sedang	2
120	Jembatan Sabar Motor	Jalan Dr. Radjiman	Laweyan	3,70	16,60	1	Gelagar	Sedang	Abutment	Baik	Batu Kali	Sedang	Aspal	Baik	Sedang	2
121	Jembatan / Gorong Gorong Purwosari	Jalan Jl. Slamet Riyadi	Laweyan	2,30	35,00	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	2
122	Jembatan Songgolan	Jalan Sidomukti Timur	Laweyan	10,40	4,00	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	0
123	Jembatan Pajang	Jalan Joko Tingkir	Laweyan	7,20	15,00	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	2
124	Jembatan Mipidan I	Jalan Mipidan	Jebres	40,00	14,00	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Tiang Pancang	Baik	Aspal	Baik	Baik	2
125	Jembatan Mipidan II	Jalan Mipidan	Jebres	15,00	14,00	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Batu Kali	Baik	Aspal	Baik	Baik	2
126	Jembatan Ulung Pajang Laweyan	Jalan Sidoluhur	Laweyan	28,50	6,00	1	Pelengkung	Baik	Abutment	Baik	Beton Bertulang	Baik	Aspal	Baik	Baik	2
127	Jembatan/Overpass Manahan	Jalan Adi Sucipto	Jebres	600,00	7,00	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Bore Pile	Baik	Aspal	Baik	Baik	0
128	Jembatan Warga Makarya /Blag Bligan	Jalan Bengle	Laweyan	17,80	5,55	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Sumuran	Baik	Aspal	Baik	Baik	0
129	Jembatan Kalikebo/Putri Cempo	Jalan Pelangi Selatan	Mojosongo	7,00	4,00	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Sumuran	Baik	Beton	Baik	Baik	1
130	Jembatan Totosari	Jalan Krishna	Laweyan	7,00	3,00	1	Boc Culvert	Baik	Dinding Beton	Baik	Beton Bertulang	Baik	Beton	Baik	Baik	0
131	Jembatan/Underpass Sura Nata Sari/Transito	Jalan Transito	Laweyan	12,40	5,00	1	Slab Beton	Baik	Dinding Beton	Baik	Beton Bertulang	Baik	Beton	Baik	Baik	0
132	Jembatan Flyover Purwosari	Jalan Slamet Riyadi		700,00	11,00	4	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Bore Pile	Baik	Aspal	Baik	Baik	0
133	Jembatan Sumpingan	Jalan Bone I		31,60	6,50	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Bore Pile	Baik	Aspal	Baik	Baik	1
134	Jembatan Wasis Waskita	Jalan Surya Utama		36,20	8,00	3	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Bore Pile	Baik	Aspal	Baik	Baik	1
135	Jembatan Jenggolo	Jalan Jenggolo Utara		5,00	3,50	1	Slab Beton	Baik	Abutment	Baik	Slab Beton	Baik	Aspal	Baik	Baik	0

No. Jembatan Lama	Nama Jembatan	Nama Ruas Jalan	Kecamatan	Dimensi			Tipe/Kondisi								Ket. Hasil Survey Jembatan	Nilai Kondisi
				Panjang (m)	Lebar (m)	Jumlah Bentang (Buah)	Bangunan Atas		Bangunan Bawah		Pondasi		Lantai			
							Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	17
136	Jembatan Gambiran	Jalan Baron Kecil		16,00	7,30	1	Gelagar	Sedang	Abutment	Sedang	Sumuran	Sedang	Aspal	Rusak Ringan	Rusak Ringan	3
137	Jembatan Grojokan Nayu	Jalan Kelud		5,00	3,50	1	Slab Beton	Baik	Abutment	Baik	Slab Beton	Baik	Aspal	Baik	Baik	0
138	Jembatan Jurug A	Jalan Ir.Sutami		170,00	7,00	4	Rangka Baja	Baik	Abutment	Baik	Beton	Baik	Aspal	Rusak Ringan	Rusak Ringan	4
139	Jembatan Ketandan	Jalan Mayor Sunaryo		45,10	7,10	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Bore Pile	Baik	Aspal	Baik	Baik	0
140	Jembatan Sidmukti II	Jalan Sidomukti II		18,00	6,50	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Sumuran	Baik	Aspal	Baik	Baik	1
141	Jembatan Merah	Jalan Tirtorejo Utara		15,00	5,60	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Sumuran	Baik	Aspal	Baik	Baik	1
142	Jembatan Songga Sari	Jalan Gondosuli Selatan		11,00	6,50	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Sumuran	Baik	Aspal	Baik	Baik	1
143	Jembatan Tanggul Dawung	Jembatan Yos Sudarso		22,00	21,00	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Sumuran	Baik	Aspal	Baik	Baik	1
144	Jembatan Kali Jenes	Jembatan Kapten Mulyadi		11,00	9,30	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Sumuran	Baik	Aspal	Baik	Baik	1
145	Jembatan Keprabon	Jalan Sugijo Pranoto		12,00	9,00	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Sumuran	Baik	Aspal	Baik	Baik	1
146	Jembatan Temugiring	Jalan Temugiring		19,00	5,60	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Sumuran	Baik	Aspal	Baik	Baik	1
147	Jembatan Kelud	Jalan Kelud		7,50	4,00	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Sumuran	Baik	Aspal	Baik	Baik	1
148	Jembatan Sumber	Jalan Pajajaran Selatan IX		15,60	6,00	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Sumuran	Baik	Aspal	Baik	Baik	1
149	Jembatan Sugiyono I	Jalan Kol.Sugiyono		5,00	9,00	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Sumuran	Baik	Aspal	Baik	Baik	1
150	Jembatan Sugiyono II	Jalan Kol.Sugiyono		10,00	9,30	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Sumuran	Baik	Aspal	Baik	Baik	1
151	Jembatan SD Nayu	Jalan Nayu Cengklik		5,00	4,00	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Sumuran	Baik	Aspal	Baik	Baik	1
152	Jembatan Nayu II	Jalan Nayu Cengklik		5,20	4,00	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Sumuran	Baik	Aspal	Baik	Sedang	2
153	Jembatan Mahkota	Jalan RM Said		11,00	4,00	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Sumuran	Baik	Aspal	Baik	Sedang	2
154	Jembatan Laweyan			17,30	6,80	1	Gelagar	Baik	Abutment	Baik	Sumuran	Sedang	Aspal	Baik	Baik	1
		TOTAL		3.135,75	1.374,70											

Nilai Kondisi (NK)	Panjang (m)	Jumlah	Kemantapan	
NK 0	1510,3	15	91,18	MANTAP
NK 1	653,8	47		
NK 2	695,15	85		
NK 3	106,5	6	8,82	TIDAK MANTAP
NK 4	170	1		
NK 5	0	0		

Surakarta, Desember 2024
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA SURAKARTA


NUR BASUKI, S.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690915 199803 1 007



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. Belimbing, Kerten, Laweyan No. 10 Surakarta Telp. (0271) 643050
Fax (0271) 636265, Email : dpupr@surakarta.go.id
SURAKARTA
57143

DATA DASAR PRASARANA JALAN KABUPATEN /KOTA (DD1)

PROVINSI JAWA TENGAH
KOTA SURAKARTA
TAHUN 2024 (Triwulan 4)

No	No. Ruas Baru	Nama Ruas Jalan	Kecamatan Yang Dilalui	Panjang Ruas (Km)	Lebar Ruas (m)	Panjang Tiap jenis Permukaan (%)								Panjang Tiap Kondisi (%)								Akses ke Jalan N/P/K	Ket
						Aspal / Penetrasi Macadam		Perkerasan Beton		Telford / Kerikil		Tanah / Belum Tembus		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat			
						%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
1	1	Jenderal Sudirman	Pasar Kliwon	0,35	18,00	-	-	100,00	0,35	-	-	-	-	100,00	0,350	-	-	-	-	-	-	K	
2	2	Urip Sumoharjo	Jebres	1,35	14,00	100,00	1,35	-	-	-	-	-	-	33,33	0,450	29,63	0,400	37,04	0,500	-	-	K	
3	3	Brigjen Katamso	Jebres	2,00	10,00	100,00	2,00	-	-	-	-	-	-	65,00	1,300	35,00	0,700	-	-	-	-	N	
4	4	Tentara Pelajar	Jebres	2,20	8,00	100,00	2,20							-		22,73	0,500	77,27	1,700	-		N	
5	5	Mayor Achmadi	Jebres	0,65	7,00	100,00	0,65	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,650	-	-	-	-	N	
6	6	Sibela Raya	Jebres	0,50	3,00	100,00	0,50							20,00	0,100	80,00	0,400	-	-	-	-	K	
7	7	Pelangi Selatan	Jebres	0,90	6,00	100,00	0,90	-	-	-	-	-	-	22,22	0,200	77,78	0,700	-	-	-	-	K	
8	8	Sindoro Raya	Jebres	0,80	3,00	100,00	0,80	-	-	-	-	-	-	25,00	0,200	75,00	0,600	-	-	-	-	K	
9	9	Ngemplak Sutan	Jebres	0,75	3,00	100,00	0,75	-	-	-	-	-	-	26,67	0,200	73,33	0,550	-	-	-	-	K	
10	10	Sumbing Raya	Jebres	1,30	5,00	100,00	1,30	-	-	-	-	-	-	84,62	1,100	-	-	15,38	0,200	-		N	
11	11	Agung Timur VI A	Jebres	0,20	5,00	100,00	0,20							-		100,00	0,200	-	-	-		K	
12	12	Sabrang Kulon	Jebres	0,55	4,00	100,00	0,55	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,550	-	-	-	-	K	
13	13	Sabrang Lor	Jebres	1,80	4,00	100,00	1,80	-	-	-	-	-	-	100,00	1,800	-	-	-	-	-	-	K	
14	14	Agung Timur	Jebres	1,00	4,00	100,00	1,00							-		100,00	1,000	-	-	-	-	K	
15	15	Pracanda I	Jebres	0,55	3,00	100,00	0,55	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,550	-	-	-	-	K	
16	16	Kol. Sutarto	Jebres	1,20	14,00	100,00	1,20	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00	0,300	75,00	0,900	-	-	N	
17	17	Surya Utama	Jebres	0,80	4,50	100,00	0,80							-		100,00	0,800	-	-	-		K	
18	18	Surya II	Jebres	0,55	4,50	100,00	0,55							-		63,64	0,350	36,36	0,200	-		K	
19	19	KH Dewantoro	Jebres	2,10	6,00	100,00	2,10	-	-	-	-	-	-	76,19	1,600	23,81	0,500	-	-	-	-	N	
20	20	Mipidan Selatan	Jebres	0,80	7,00	100,00	0,80	-	-	-	-	-	-	75,00	0,600	25,00	0,200	-	-	-	-	N	
21	21	Mipidan Utara	Jebres	0,28	5,00	100,00	0,28	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,280	-	-	-	-	N	
22	22	Angkasa Tengah	Jebres	0,65	3,00	100,00	0,65	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,650	-	-	-	-	K	
23	23	Kartika	Jebres	1,40	3,00	100,00	1,40	-	-	-	-	-	-	100,00	1,400	-	-	-	-	-	-	K	
24	24	KH. Masykur	Jebres	1,10	6,00	100,00	1,10	-	-	-	-	-	-	90,91	1,000	9,09	0,100	-	-	-	-	N	
25	25	Ir. Sutami	Jebres	0,40	4,00	100,00	0,40							-		75,00	0,300	25,00	0,100	-		N	
26	26	Guntur	Jebres	0,40	3,00	100,00	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,400	-	-	-	-	N	
27	27	Guruh	Jebres	0,30	3,00	100,00	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,300	-	-	-	-	N	

No	No. Ruas Baru	Nama Ruas Jalan	Kecamatan Yang Dilalui	Panjang Ruas (Km)	Lebar Ruas (m)	Panjang Tiap jenis Permukaan (%)								Panjang Tiap Kondisi (%)								Akses ke Jalan N/P/K	Ket
						Aspal / Penetrasi Macadam		Perkerasan Beton		Telford / Kerikil		Tanah / Belum Tembus		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat			
						%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km		
1	2	3	4	5	6	%	7	%	8	%	9	%	10	%	11	%	12	%	13	%	14	15	16
28	28	Petir	Jebres	0,85	4,00	100,00	0,85	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,850	-	-	-	-	N	
29	29	Mega	Jebres	0,33	3,00	100,00	0,33	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,330	-	-	-	-	N	
30	30	Prof. WZ Yohanes	Jebres	0,85	7,00	100,00	0,85	-	-	-	-	-	-	-	-	70,59	0,600	29,41	0,250	-	-	K	
31	31	Sindutan	Jebres	0,40	5,00	100,00	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,400	-	-	-	-	K	
32	32	Purwopuran	Jebres	0,23	4,00	100,00	0,23							-		100,00	0,230	-		-	-	K	
33	33	Suryo	Jebres	1,60	7,00	100,00	1,60	-	-	-	-	-	-	100,00	1,600	-	-	-	-	-	-	K	
34	34	Ir. Juanda	Jebres	3,90	10,00	100,00	3,90	-	-	-	-	-	-	66,67	2,600	15,38	0,600	17,95	0,700	-	-	N	
35	35	Mertolulutan	Jebres	0,55	3,00	100,00	0,55	-	-			-	-	-	-	100,00	0,550	-	-	-	-	K	
36	36	Drs. Yap Tjwan Bing	Jebres	0,35	6,00	100,00	0,35	-	-			-	-	-	-	100,00	0,350	-	-	-	-	K	
37	37	Gotong Royong	Jebres	1,37	7,00	100,00	1,37	-	-	-	-	-	-	56,20	0,770	43,80	0,600	-	-	-	-	K	
38	38	Hos Cokroaminoto	Jebres	1,00	7,00	100,00	1,00	-	-	-	-	-	-	70,00	0,700	30,00	0,300	-	-	-	-	N	
39	39	Porong	Jebres	0,50	3,00	100,00	0,50	-	-	-	-	-	-	40,00	0,200	60,00	0,300	-	-	-	-	K	
40	40	Cisadene	Jebres	0,35	3,00	100,00	0,35	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,350	-	-	-	-	K	
41	41	Waringin	Jebres	0,65	3,00	100,00	0,65	-	-	-	-	-	-	38,46	0,250	61,54	0,400	-	-	-	-	K	
42	42	Beton	Jebres	0,65	4,00	100,00	0,65	-	-	-	-	-	-	100,00	0,650	-	-	-		-	-	K	
43	43	Sungai Palu	Jebres	0,40	4,00	100,00	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,400	-	-	-	-	K	
44	44	RE. Martadinata	Jebres	1,60	10,00	100,00	1,60	-	-	-	-	-	-	28,13	0,450	6,25	0,100	65,63	1,050	-	-	K	
45	45	Cut Nyak Dien	Jebres	0,28	6,00	100,00	0,28	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,280	-	-	-	-	K	
46	46	Pasar Gede Utara	Jebres	0,23	10,00	100,00	0,23	-	-	-	-	-	-	13,04	0,030	86,96	0,200	-	-	-	-	K	
47	47	Mayor Kusmanto	Pasar Kliwon	0,35	9,00	100,00	0,35	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,350	-		-	-	K	
48	48	Mayor Sunaryo	Pasar Kliwon	0,38	9,00	100,00	0,38	-	-	-	-	-	-	-		100,00	0,380	-	-	-	-	K	
49	49	S. Indragiri	Pasar Kliwon	0,48	4,00	100,00	0,48	-	-	-	-	-	-	100,00	0,480	-		-	-	-	-	K	
50	50	S. Batanghari	Jebres	0,60	4,00	100,00	0,60	-	-	-	-	-	-	100,00	0,600	-		-	-	-	-	K	
51	51	S. Sambas	Pasar Kliwon	0,30	5,00	100,00	0,30	-	-	-	-	-	-	100,00	0,300	-	-	-	-	-	-	K	
52	52	Untung Suropati	Pasar Kliwon	1,51	7,00	100,00	1,51	-	-	-	-	-	-	46,36	0,700	53,64	0,810	-	-	-	-	K	
53	53	Sampangan	Pasar Kliwon	1,30	5,00	100,00	1,30	-	-	-	-	-	-	76,92	1,000	23,08	0,300	-	-	-	-	K	
54	54	Cempaka	Pasar Kliwon	0,90	4,00	100,00	0,90	-	-	-	-	-	-	100,00	0,900	-	-	-	-	-	-	K	
55	55	Serayu	Pasar Kliwon	0,58	3,00	100,00	0,58	-	-	-	-	-	-	100,00	0,580	-	-	-	-	-	-	K	
56	56	Kali Sampang	Pasar Kliwon	0,27	3,00	100,00	0,27							100,00	0,270	-		-		-	-	K	
57	57	Brantas	Pasar Kliwon	0,70	4,00	100,00	0,70	-	-	-	-	-	-	100,00	0,700	-	-	-	-	-	-	K	
58	58	Kyai Mojo	Pasar Kliwon	1,50	7,00	100,00	1,50	-	-	-	-	-	-	73,33	1,100	26,67	0,400	-	-	-	-	K	
59	59	Nyi Ageng Serang	Pasar Kliwon	1,00	7,00	100,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	1,000	-	-	-	-	K	
60	60	Kahar Muzakir	Pasar Kliwon	1,50	6,00	100,00	1,50	-	-	-	-	-	-	86,67	1,300	13,33	0,200	-	-	-	-	K	
61	61	Bengawan Solo	Pasar Kliwon	0,70	3,00	100,00	0,70	-	-	-	-	-	-	42,86	0,300	57,14	0,400	-	-	-		K	
62	62	Ciliwung	Pasar Kliwon	0,40	3,00	100,00	0,40	-	-	-	-	-	-	75,00	0,300	25,00	0,100	-	-	-	-	K	
63	63	Kapten Mulyadi	Pasar Kliwon	2,80	9,00	100,00	2,80	-	-	-	-	-	-	60,71	1,700	39,29	1,100	-	-	-	-	K	
64	64	Veteran	Pasar Kliwon, Serengan	2,70	12,00	100,00	2,70	-	-	-	-	-	-	33,33	0,900	40,74	1,100	25,93	0,700	-	-	K	
65	65	Brigjen Sudiarto	Serengan	1,35	12,00	100,00	1,35	-	-	-	-	-	-	100,00	1,350	-	-	-	-	-	-	P	
66	66	Kahayan	Serengan	0,57	5,00	100,00	0,57							-		100,00	0,570	-		-		K	
67	67	Pattimura	Serengan	1,70	4,50	100,00	1,70	-	-	-	-	-	-	100,00	1,700	-	-	-	-	-	-	K	
68	68	Pangeran Wijil	Serengan	0,25	4,50	100,00	0,25							100,00	0,250	-	-	-		-		K	

No	No. Ruas Baru	Nama Ruas Jalan	Kecamatan Yang Dilalui	Panjang Ruas (Km)	Lebar Ruas (m)	Panjang Tiap jenis Permukaan (%)								Panjang Tiap Kondisi (%)								Akses ke Jalan N/P/K	Ket
						Aspal / Penetrasi Macadam		Perkerasan Beton		Telford / Kerikil		Tanah / Belum Tembus		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat			
						%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km		
1	2	3	4	5	6	%	7	%	8	%	9	%	10	%	11	%	12	%	13	%	14	15	16
69	69	Jamsaren	Serengan	0,50	4,00	100,00	0,50	-	-	-	-	-	-	60,00	0,300	40,00	0,200	-	-	-	-	K	
70	70	Nakula	Serengan	0,30	3,00	100,00	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,300	-	-	-	-	K	
71	71	Arjuna	Serengan	0,55	3,00	100,00	0,55	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,550	-	-	-	-	K	
72	72	Yudistira	Serengan	0,35	4,00	100,00	0,35	-	-	-	-	-	-	-	-	42,86	0,150	57,14	0,200	-	-	K	
73	73	Ontorejo	Serengan	0,25	4,00	100,00	0,25							-	-	-		100,00	0,250	-		K	
74	74	Sadewa	Serengan	0,30	3,00	100,00	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,300	-	-	-	-	K	
75	75	Dewi Sartika	Serengan	0,55	6,00	100,00	0,55	-	-	-	-	-	-	100,00	0,550	-	-	-	-	-	-	K	
76	76	Padmonegoro	Serengan	0,40	6,00	100,00	0,40	-	-	-	-	-	-	100,00	0,400	-	-	-	-	-	-	K	
77	77	AM Sangaji	Pasar Kliwon	0,60	3,00	100,00	0,60	-	-	-	-	-	-	100,00	0,600	-	-	-	-	-	-	K	
78	78	Reksoniten	Pasar Kliwon	0,80	5,00	100,00	0,80	-	-	-	-	-	-	100,00	0,800	-	-	-	-	-	-	K	
79	79	Kasunanan	Pasar Kliwon	0,52	4,00	100,00	0,52	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,520	-	-	-	-	K	
80	80	Ibu Pertiwi	Pasar Kliwon	0,40	4,00	100,00	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,400	-	-	-	-	K	
81	81	Carangan	Pasar Kliwon	0,35	4,00	100,00	0,35	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,350	-	-	-	-	K	
82	82	Sidikiro	Pasar Kliwon	0,30	4,00	100,00	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,300	-	-	-	-	K	
83	83	Wirengan	Pasar Kliwon	0,55	4,00	100,00	0,55	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,550	-	-	-	-	K	
84	84	Mangkubumen	Pasar Kliwon	0,30	4,00	100,00	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,300	-	-	-	-	K	
85	85	Sasono Mulyo	Pasar Kliwon	0,45	4,00	100,00	0,45	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,450	-	-	-	-	K	
86	86	Supit Urang	Pasar Kliwon	0,38	4,00	100,00	0,38	-	-	-	-	-	-	73,68	0,280	26,32	0,100	-	-	-	-	K	
87	87	Seputar Alun-alun Utara	Pasar Kliwon	0,84	7,00	100,00	0,84	-	-	-	-	-	-	64,29	0,540	35,71	0,300	-	-	-	-	K	
88	88	Ki Gede Solo	Pasar Kliwon	0,30	6,50	100,00	0,30	-	-	-	-	-	-	100,00	0,300	-	-	-	-	-	-	K	
89	89	Pakubuwono	Pasar Kliwon	0,35	8,50	100,00	0,35	-	-	-	-	-	-	100,00	0,350	-	-	-	-	-	-	K	
90	90	Kalimosodo	Pasar Kliwon	0,20	5,00	100,00	0,20	-	-	-	-	-	-	50,00	0,100	50,00	0,100	-	-	-	-	K	
91	91	Masjid Agung	Pasar Kliwon	0,20	5,00	100,00	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,200	-	-	-	-	K	
92	92	KH Hasyim Ashari	Pasar Kliwon	0,45	6,00	100,00	0,45	-	-	-	-	-	-	44,44	0,200	55,56	0,250	-	-	-	-	K	
93	93	Gajah Suranto	Pasar Kliwon	0,40	6,00	100,00	0,40	-	-	-	-	-	-	50,00	0,200	50,00	0,200	-	-	-	-	K	
94	94	Hadiwijayan	Pasar Kliwon	0,20	4,00	100,00	0,20	-	-	-	-	-	-	100,00	0,200	-	-	-	-	-	-	K	
95	95	Kom. Yos Sudarso	Serengan	2,50	14,00	100,00	2,50	-	-	-	-	-	-	100,00	2,500	-	-	-	-	-	-	K	
96	96	Kalilarangan	Serengan	0,86	6,00	100,00	0,86	-	-	-	-	-	-	100,00	0,860	-	-	-	-	-	-	K	
97	97	Gatot Subroto	Serengan	1,25	10,00	100,00	1,25	-	-	-	-	-	-	68,00	0,850	32,00	0,400	-	-	-	-	K	
98	98	Wirotamtomo	Serengan	0,43	3,00	100,00	0,43	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,430	-	-	-	-	K	
99	99	Pandu Dewonoto	Serengan	0,42	3,00	100,00	0,42	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,420	-	-	-	-	K	
100	100	Sorogeni	Serengan	0,37	4,00	100,00	0,37	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,370	-	-	-	-	K	
101	101	Honggowongso	Serengan	1,27	10,00	100,00	1,27	-	-	-	-	-	-	44,88	0,570	39,37	0,500	15,75	0,200	-	-	K	
102	102	Cokro Baskoro	Serengan	0,60	3,00	100,00	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,600	-	-	-	-	K	
103	103	MR Much. Yamin	Serengan	1,32	6,00	100,00	1,32	-	-	-	-	-	-	37,88	0,500	46,97	0,620	15,15	0,200	-	-	K	
104	104	Haryo Panular	Laweyan	0,65	3,00	100,00	0,65	-	-	-	-	-	-	61,54	0,400	38,46	0,250	-	-	-	-	K	
105	105	Puspowarno	Laweyan	0,38	5,00	100,00	0,38	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,380	-	-	-	-	K	
106	106	Rojo Menggolo	Laweyan, Serengan	0,37	3,00	100,00	0,37	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,370	-	-	-	-	K	
107	107	Pulanggeni	Laweyan, Serengan	0,45	3,00	100,00	0,45							-		100,00	0,450	-				K	
108	108	Dr. Rajiman	Laweyan, Pasar Kliwon, Serengan	5,00	9,00	97,74	4,89	2,26	0,11	-	-	-	-	100,00	5,000	-	-	-	-	-	-	K	
109	109	Setyaki	Laweyan	0,20	6,00	100,00	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,200	-	-	-	-	K	

No	No. Ruas Baru	Nama Ruas Jalan	Kecamatan Yang Dilalui	Panjang Ruas (Km)	Lebar Ruas (m)	Panjang Tiap jenis Permukaan (%)								Panjang Tiap Kondisi (%)								Akses ke Jalan N/P/K	Ket
						Aspal / Penetrasi Macadam		Perkerasan Beton		Telford / Kerikil		Tanah / Belum Tembus		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat			
						%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km		
1	2	3	4	5	6	%	7	%	8	%	9	%	10	%	11	%	12	%	13	%	14	15	16
110	110	Abiyoso	Laweyan	0,20	3,00	100,00	0,20							-		100,00	0,200	-		-		K	
111	111	Musium	Laweyan	0,20	8,00	100,00	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	0,100	50,00	0,100	-	-	K	
112	112	Kebangkitan Nasional	Laweyan	1,26	7,00	100,00	1,26	-	-	-	-	-	-	15,87	0,200	36,51	0,460	47,62	0,600	-	-	K	
113	113	Bhayangkara	Laweyan	1,38	9,00	100,00	1,38	-	-	-	-	-	-	100,00	1,380	-	-	-	-	-	-	K	
114	114	Wijaya Kusuma	Laweyan	0,35	4,00	100,00	0,35	-	-	-	-	-	-	71,43	0,250	28,57	0,100	-	-	-	-	K	
115	115	Sri Narendro	Laweyan	0,60	4,00	100,00	0,60							-		100,00	0,600	-		-		K	
116	116	Sutowijoyo	Laweyan	0,60	6,00	100,00	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,600	-	-	-	-	K	
117	117	Dr. Wahidin	Laweyan	0,64	7,00	100,00	0,64	-	-	-	-	-	-	78,13	0,500	21,88	0,140	-	-	-	-	K	
118	118	Songgorunggi	Laweyan	0,30	3,00	100,00	0,30	-		-	-	-	-	-	-	100,00	0,300	-	-	-	-	K	
119	119	Ki Ageng Mangir	Laweyan	0,33	4,00	100,00	0,33							-		100,00	0,330	-		-		K	
120	120	Baron Kecil	Laweyan	0,17	6,00	100,00	0,17	-	-	-	-	-	-	100,00	0,170	-	-	-	-	-	-	K	
121	121	Perintis Kemerdekaan	Laweyan	0,70	6,00	100,00	0,70	-	-	-	-	-	-	100,00	0,700	-	-	-	-	-	-	K	
122	122	Brigjend Slamet Riyadi	Laweyan	4,15	14,00	81,45	3,38	18,55	0,77	-	-	-	-	85,54	3,550	14,46	0,600	-	-	-	-	N	
123	123	Agus Salim	Laweyan	0,80	9,00	100,00	0,80	-	-	-	-	-	-	25,00	0,200	75,00	0,600	-	-	-	-	K	
124	124	Samanhudi	Laweyan	1,75	7,00	100,00	1,75	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	1,750	-	-	-	-	K	
125	125	Madubronto	Laweyan	0,97	3,00	100,00	0,97	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,970	-	-	-	-	K	
126	126	Sidomukti timur	Laweyan	0,54	3,00	100,00	0,54	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,540	-	-	-	-	K	
127	127	Parangkusomo	Laweyan	0,80	3,00	100,00	0,80	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,800	-	-	-	-	K	
128	128	Sekar Jagad	Laweyan	0,97	3,00	100,00	0,97	-	-	-	-	-	-	20,62	0,200	79,38	0,770	-	-	-	-	K	
129	129	Gondosuli selatan	Laweyan	0,66	3,00	100,00	0,66	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,660	-	-	-	-	K	
130	130	Tirtotejo selatan	Laweyan	0,25	4,00	100,00	0,25	-	-	-	-	-	-	100,00	0,250	-	-	-	-	-	-	K	
131	131	Tirtorejo Utara	Laweyan	0,55	4,00	100,00	0,55							100,00	0,550	-		-		-		K	
132	132	Sidomukti II	Laweyan	0,88	3,00	100,00	0,88	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,880	-	-	-	-	K	
133	133	Sidomukti I	Laweyan	0,35	3,00	100,00	0,35	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,350	-	-	-	-	K	
134	134	Joko Tingkir	Laweyan	0,95	7,00	89,47	0,85	-	-	10,53	0,10	-	-	100,00	0,950	-	-	-	-	-	-	K	
135	135	Latar putih	Laweyan	0,60	3,00	100,00	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,600	-	-	-	-	K	
136	136	Transito	Laweyan	1,57	6,00	100,00	1,57	-	-	-	-	-	-	61,78	0,970	38,22	0,600	-	-	-	-	K	
137	137	Kunir	Laweyan	0,90	3,00	100,00	0,90	-	-	-	-	-	-	100,00	0,900	-	-	-	-	-	-	K	
138	138	Kleco selatan	Laweyan	0,32	4,00	100,00	0,32	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,320	-	-	-	-	N	
139	139	Temugiring	Laweyan	0,80	3,00	100,00	0,80							25,00	0,200	75,00	0,600			-		N	
140	140	Matoa Raya I	Laweyan	0,78	5,00	100,00	0,78							-		74,19	0,575	25,81	0,200	-		K	
141	141	Matoa Raya II	Laweyan	0,78	5,00	35,48	0,28			64,52	0,50			-	-	35,48	0,275	-		64,52	0,50	K	
142	142	Duwet	Laweyan	1,10	5,00	100,00	1,10	-	-			-	-	100,00	1,100	-	-	-	-	-	-	K	
143	143	Garuda	Laweyan	0,80	5,00	100,00	0,80							100,00	0,800	-		-		-		K	
144	144	Blewah Raya I	Laweyan	0,74	3,00	100,00	0,74	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,740	-	-	-	-	K	
145	145	Blewah Raya II	Laweyan	0,76	5,00	21,05	0,16			78,95	0,60			-		21,05	0,160	-	-	78,95	0,60	K	
146	146	Melon Raya I	Laweyan	0,72	3,00	100,00	0,72	-	-	-	-	-	-	-	-	72,22	0,520	27,78	0,200	-	-	K	
147	147	Mojo	Laweyan	0,76	4,00	100,00	0,76	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,760	-	-	-	-	K	
148	148	Srikoyo	Laweyan	0,33	3,00	100,00	0,33	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,330	-	-	-	-	K	
149	149	Tanjung	Laweyan	1,11	5,00	100,00	1,11	-	-	-	-	-	-	36,94	0,410	63,06	0,700	-	-	-	-	K	
150	150	Sawo	Laweyan	1,00	3,00	100,00	1,00	-	-	-	-	-	-	100,00	1,000	-	-	-	-	-	-	N	
151	151	Kolang kaling	Laweyan	0,25	4,00	100,00	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,250	-	-	-	-	N	

No	No. Ruas Baru	Nama Ruas Jalan	Kecamatan Yang Dilalui	Panjang Ruas (Km)	Lebar Ruas (m)	Panjang Tiap jenis Permukaan (%)								Panjang Tiap Kondisi (%)								Akses ke Jalan N/P/K	Ket
						Aspal / Penetrasi Macadam		Perkerasan Beton		Telford / Kerikil		Tanah / Belum Tembus		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat			
1	2	3	4	5	6	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	11	%	12	%	13	%	14	15	16
152	152	Duku VII	Laweyan	0,48	3,00	100,00	0,48	-	-	-	-	-	-	20,83	0,100	37,50	0,180	41,67	0,200	-	-	K	
153	153	Prof Dr. Suharso	Laweyan	1,40	10,00	100,00	1,40	-	-	-	-	-	-	14,29	0,200	71,43	1,000	14,29	0,200	-	-	N	
154	154	Apel III	Laweyan	0,48	3,00	100,00	0,48	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,480	-	-	-	-	K	
155	155	Apel I	Laweyan	0,30	3,00	100,00	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,300	-	-	-	-	K	
156	156	Blimbing	Laweyan	0,58	3,00	100,00	0,58	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,580	-	-	-	-	N	
157	157	Anggur V	Laweyan	0,18	3,00	100,00	0,18							-		100,00	0,175	-		-		K	
158	158	Basuki Rahmad	Laweyan	0,80	7,00	100,00	0,80	-	-	-	-	-	-	87,50	0,700	12,50	0,100	-	-	-	-	N	
159	159	Siwalan	Laweyan	0,98	3,00	100,00	0,98	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,980	-	-	-	-	N	
160	160	Pakel	Banjarsari, Laweyan	2,10	5,00	100,00	2,10	-	-	-	-	-	-	19,05	0,400	28,57	0,600	52,38	1,100	-	-	N	
161	161	Pajajaran I	Banjarsari	0,30	4,00	100,00	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,300	-	-	-	-	K	
162	162	Klengkeng	Banjarsari	0,22	4,00	100,00	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,220	-	-	-	-	K	
163	163	Pajajaran IV	Banjarsari	0,55	4,00	100,00	0,55							-		54,55	0,300	45,45	0,250	-		K	
164	164	Kahuripan	Banjarsari	0,80	5,00	100,00	0,80	-	-	-	-	-	-	100,00	0,800	-	-	-	-	-	-	K	
165	165	Pleret Raya	Banjarsari	0,93	3,50	100,00	0,93							-		67,74	0,630	32,26	0,300	-		K	
166	166	Kutai Raya	Banjarsari	0,45	4,00	100,00	0,45	-	-	-	-	-	-	55,56	0,250	44,44	0,200	-	-	-	-	K	
167	167	Kutai VI B	Banjarsari	0,16	4,00	100,00	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,160	-	-	-	-	K	
168	168	Banyuanyar Selatan	Banjarsari	0,54	5,00	100,00	0,54							100,00	0,540	-		-		-		K	
169	169	Pleret Utama	Banjarsari	0,93	5,00	100,00	0,93	-	-	-	-	-	-	43,01	0,400	32,26	0,300	24,73	0,230	-	-	K	
170	170	Adi Sumarmo	Banjarsari	2,60	8,00	100,00	2,60	-	-	-	-	-	-	61,54	1,600	38,46	1,000	-	-	-	-	N	
171	171	Tarumanegara	Banjarsari	0,90	4,00	100,00	0,90	-	-	-	-	-	-	11,11	0,100	88,89	0,800	-	-	-	-	K	
172	172	Tarumanegara I	Banjarsari	0,20	4,00	100,00	0,20							100,00	0,200	-	-	-	-	-		K	
173	173	Tarumanegara II	Banjarsari	0,50	4,00	100,00	0,50	-	-	-	-	-	-	100,00	0,500	-	-	-	-	-	-	K	
174	174	Tarumanegara Utara II	Banjarsari	0,30	3,00	100,00	0,30							-		100,00	0,300	-	-	-		K	
175	175	Tarumanegara III	Banjarsari	0,50	4,00	100,00	0,50	-	-	-	-	-	-	100,00	0,500	-	-	-	-	-	-	K	
176	176	Bone Utama	Banjarsari	0,70	3,00	100,00	0,70							-		100,00	0,700	-	-	-		K	
177	177	Bone I	Banjarsari	0,15	3,00	100,00	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,150	-	-	-	-	K	
178	178	Galuh I	Banjarsari	0,24	4,00	100,00	0,24							-		100,00	0,240	-	-	-		K	
179	179	Samudera Pasai	Banjarsari	2,30	4,00	100,00	2,30	-	-	-	-	-	-	100,00	2,300	-	-	-	-	-	-	N	
180	180	Samudera Pasai I	Banjarsari	0,35	3,00	100,00	0,35							-		100,00	0,350	-	-	-		K	
181	181	Kapten dr. Prakosa	Banjarsari	0,60	4,00	100,00	0,60	-	-	-	-	-	-	100,00	0,600	-	-	-	-	-	-	K	
182	182	Lettu Sumarto	Banjarsari	0,40	3,00	100,00	0,40	-	-	-	-	-	-	50,00	0,200	50,00	0,200	-	-	-	-	K	
183	183	Tulang Bawang Utara	Banjarsari	1,21	3,00	100,00	1,21	-	-	-	-	-	-	-	-	66,94	0,810	33,06	0,400	-	-	K	
184	184	Pemugaran Utama	Banjarsari	1,45	3,00	100,00	1,45	-	-	-	-	-	-	41,38	0,600	31,03	0,450	27,59	0,400	-	-	N	
185	185	Mataram Utama	Banjarsari	0,30	3,00	100,00	0,30	-	-	-	-	-	-	100,00	0,300	-	-	-	-	-	-	N	
186	186	Kahuripan Timur	Banjarsari	0,95	3,00	100,00	0,95	-	-	-	-	-	-	100,00	0,950	-	-	-	-	-	-	N	
187	187	Kahuripan Utara	Banjarsari	0,90	5,00	100,00	0,90	-	-	-	-	-	-	100,00	0,900	-	-	-	-	-	-	N	
188	188	Kahuripan III	Banjarsari	0,51	3,00	100,00	0,51	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,510	-	-	-	-	K	
189	189	Kahuripan Barat II	Banjarsari	0,15	3,00	100,00	0,15							-		100,00	0,150	-	-	-		K	
190	190	Kahuripan Utama	Banjarsari	0,45	3,00	100,00	0,45	-	-	-	-	-	-	44,44	0,200	55,56	0,250	-	-	-	-	N	
191	191	Kahuripan Selatan IX	Banjarsari	0,19	3,00	100,00	0,19							100,00	0,190	-	-	-	-	-	-	K	
192	192	Kahuripan Selatan	Banjarsari	0,32	3,50	100,00	0,32	-	-	-	-	-	-	62,50	0,200	37,50	0,120	-	-	-	-	K	

No	No. Ruas Baru	Nama Ruas Jalan	Kecamatan Yang Dilalui	Panjang Ruas (Km)	Lebar Ruas (m)	Panjang Tiap jenis Permukaan (%)								Panjang Tiap Kondisi (%)								Akses ke Jalan N/P/K	Ket
						Aspal / Penetrasi Macadam		Perkerasan Beton		Telford / Kerikil		Tanah / Belum Tembus		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat			
						%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km		
1	2	3	4	5	6	%	7	%	8	%	9	%	10	%	11	%	12	%	13	%	14	15	16
193	193	Kahuripan II	Banjarsari	0,08	3,50	100,00	0,08							100,00	0,080	-	-	-	-	-	-	K	
194	194	Letjen Suprpto	Banjarsari	0,55	9,00	100,00	0,55	-	-	-	-	-	-	100,00	0,550	-	-	-	-	-	-	N	
195	195	Kepodhang	Banjarsari	0,29	4,00	100,00	0,29	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,285	-	-	-	-	P	
196	196	MH Thamrin	Banjarsari	0,90	6,00	100,00	0,90	-	-	-	-	-	-	22,22	0,200	77,78	0,700	-	-	-	-	N	
197	197	Sam Ratulangi	Banjarsari	1,70	7,00	100,00	1,70	-	-	-	-	-	-	11,76	0,200	70,59	1,200	17,65	0,300	-	-	K	
198	198	Gremet	Banjarsari	0,56	3,00	100,00	0,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,560	-	-	K	
199	199	Kol KS Tubun	Banjarsari	0,90	7,00	100,00	0,90	-	-	-	-	-	-	33,33	0,300	66,67	0,600	-	-	-	-	K	
200	200	Manyar I	Banjarsari	0,18	3,00	100,00	0,18	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,180	-	-	-	-	K	
201	201	Cendrawasih I	Banjarsari	0,22	3,00	100,00	0,22							-	-	100,00	0,220	-	-	-	-	K	
202	202	Manyar IV	Banjarsari	0,40	5,00	100,00	0,40							100,00	0,400	-	-	-	-	-	-	K	
203	203	Adi Sucipto	Banjarsari	1,10	16,00	100,00	1,10	-	-	-	-	-	-	100,00	1,100	-	-	-	-	-	-	N	
204	204	Hasanudin	Banjarsari	2,50	7,00	100,00	2,50	-	-	-	-	-	-	-	-	80,00	2,000	20,00	0,500	-	-	K	
205	205	Kenanga	Laweyan	0,64	4,00	100,00	0,64	-	-	-	-	-	-	62,50	0,400	37,50	0,240	-	-	-	-	K	
206	206	Melati	Laweyan	0,40	4,00	100,00	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,400	-	-	-	-	K	
207	207	Kalitan	Laweyan	0,50	5,00	100,00	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,500	-	-	-	-	K	
208	208	Dr. Muwardi	Laweyan	0,65	12,00	100,00	0,65	-	-	-	-	-	-	100,00	0,650	-	-	-	-	-	-	K	
209	209	Mawar	Laweyan	0,25	3,00	100,00	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,250	-	-	-	-	K	
210	210	Dr. Sutomo	Banjarsari	0,47	6,00	100,00	0,47	-	-	-	-	-	-	100,00	0,470	-	-	-	-	-	-	K	
211	211	Arumdalul II	Banjarsari	0,18	5,00	100,00	0,18							-	-	100,00	0,180	-	-	-	-	K	
212	212	Dr. Cipto Mangunkusumo	Banjarsari	0,85	7,00	100,00	0,85	-	-	-	-	-	-	29,41	0,250	70,59	0,600	-	-	-	-	K	
213	213	Yosodipuro	Banjarsari	1,65	9,00	100,00	1,65	-	-	-	-	-	-	6,06	0,100	39,39	0,650	54,55	0,900	-	-	K	
214	214	Wora Wari	Banjarsari	0,40	6,00	100,00	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,400	-	-	-	-	K	
215	215	Drenges III	Banjarsari	0,10	5,00	100,00	0,10							-	-	100,00	0,100	-	-	-	-	K	
216	216	Tirtosari	Laweyan	0,46	4,00	100,00	0,46	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,460	-	-	-	-	K	
217	217	Dr. Supomo	Banjarsari	1,05	7,00	100,00	1,05	-	-	-	-	-	-	23,81	0,250	76,19	0,800	-	-	-	-	K	
218	218	Ronggowarsito	Banjarsari	1,76	9,00	100,00	1,76	-	-	-	-	-	-	51,14	0,900	48,86	0,860	-	-	-	-	K	
219	219	Gajah Mada	Banjarsari	1,15	9,00	100,00	1,15	-	-	-	-	-	-	73,91	0,850	26,09	0,300	-	-	-	-	K	
220	220	RM Said	Banjarsari	2,00	7,00	100,00	2,00	-	-	-	-	-	-	75,00	1,500	25,00	0,500	-	-	-	-	K	
221	221	MT Haryono	Banjarsari	1,25	7,00	100,00	1,25	-	-	-	-	-	-	100,00	1,250	-	-	-	-	-	-	K	
222	222	Menteri Supeno	Banjarsari	1,05	7,00	100,00	1,05	-	-	-	-	-	-	76,19	0,800	23,81	0,250	-	-	-	-	N	
223	223	Depok	Banjarsari	0,73	6,00	100,00	0,73	-	-	-	-	-	-	100,00	0,730	-	-	-	-	-	-	N	
224	224	Dr. Setiabudi	Banjarsari	1,30	7,00	100,00	1,30	-	-	-	-	-	-	100,00	1,300	-	-	-	-	-	-	K	
225	225	Cocak II	Banjarsari	0,45	3,00	100,00	0,45	-	-	-	-	-	-	100,00	0,450	-	-	-	-	-	-	K	
226	226	Sambeng	Banjarsari	0,30	5,00	100,00	0,30	-	-	-	-	-	-	33,33	0,100	66,67	0,200	-	-	-	-	K	
227	227	Tirtonadi	Banjarsari	0,28	5,00	100,00	0,28							-	-	100,00	0,280	-	-	-	-	K	
228	228	Bido IV	Banjarsari	0,92	5,00	100,00	0,92	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,920	-	-	-	-	K	
229	229	Tagore	Banjarsari	0,20	7,00	100,00	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,200	-	-	-	-	K	
230	230	Nayu/Astana Utara	Banjarsari	0,40	5,00	100,00	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,400	-	-	-	-	N	
231	231	Popda	Banjarsari	1,50	4,00	100,00	1,50	-	-	-	-	-	-	73,33	1,100	6,67	0,100	20,00	0,300	-	-	N	
232	232	Singosari Timur	Banjarsari	0,65	3,00	100,00	0,65	-	-	-	-	-	-	69,23	0,450	30,77	0,200	-	-	-	-	K	
233	233	Praon	Banjarsari	0,45	3,00	100,00	0,45							33,33	0,150	66,67	0,300	-	-	-	-	N	


No	No. Ruas Baru	Nama Ruas Jalan	Kecamatan Yang Dilalui	Panjang Ruas (Km)	Lebar Ruas (m)	Panjang Tiap jenis Permukaan (%)								Panjang Tiap Kondisi (%)								Akses ke Jalan N/P/K	Ket
						Aspal / Penetrasi Macadam		Perkerasan Beton		Telford / Kerikil		Tanah / Belum Tembus		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat			
						%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km		
1	2	3	4	5	6	%	7	%	8	%	9	%	10	%	11	%	12	%	13	%	14	15	16
234	234	Kalingga Timur Utama	Banjarsari	0,23	3,00	100,00	0,23							-		100,00	0,230	-		-		K	
235	235	Jenggolo III	Banjarsari	0,28	3,00	100,00	0,28	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,280	-	-	-	-	K	
236	236	Singosari I	Banjarsari	0,35	3,00	100,00	0,35							-		100,00	0,350	-		-		K	
237	237	Singosari Utama	Banjarsari	0,40	3,00	100,00	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	0,200	50,00	0,200	-	-	K	
238	238	Sriwijaya	Banjarsari	0,25	3,00	100,00	0,25							-		100,00	0,250	-		-		K	
239	239	Singosari Utara II	Banjarsari	0,18	3,00	100,00	0,18	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,180	-	-	-	-	K	
240	240	Sriwijaya Utara II	Banjarsari	0,21	3,00	100,00	0,21							-		100,00	0,210	-	-	-		K	
241	241	Gunung Kawi	Banjarsari	0,45	4,00	100,00	0,45	-	-	-	-	-	-	-	-	33,33	0,150	66,67	0,300	-	-	K	
242	242	Kol. Sugiyono	Banjarsari	1,75	7,00	100,00	1,75	-	-	-	-	-	-	25,71	0,450	-		74,29	1,300	-	-	N	
243	243	Kerinci	Banjarsari	0,72	8,00	100,00	0,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,720	-	-	P	
244	244	Manunggal	Banjarsari	1,80	5,00	88,89	1,60	-	-	11,11	0,20			44,44	0,800	22,22	0,400	22,22	0,400	11,11	0,20	N	
245	245	Bromo	Banjarsari	1,20	6,00	100,00	1,20	-	-	-	-	-	-	-	-	41,67	0,500	58,33	0,700	-	-	K	
246	246	Gunung Slamet Barat	Banjarsari	1,10	3,00	100,00	1,10	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	1,100	-	-	-	-	K	
247	247	Kelud	Banjarsari	0,75	3,00	100,00	0,75							20,00	0,150	80,00	0,600	-	-	-		N	
248	248	Senapan	Banjarsari	0,81	4,00	100,00	0,81							100,00	0,810	-	-	-		-		N	
249	249	Ciolo II	Banjarsari	0,75	4,00	100,00	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	33,33	0,250	66,67	0,500	-		K	
250	250	Kragilan II	Banjarsari	0,50	3,20	100,00	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	0,200	60,00	0,300	-	-	K	
251	251	Manunggal I	Banjarsari	0,75	4,00	100,00	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	26,67	0,200	73,33	0,550	-	-	K	
252	252	Jaya Wijaya	Banjarsari, Jebres	2,35	6,00	100,00	2,35	-	-	-	-	-	-	78,72	1,850	21,28	0,500	-	-	-	-	N	
253	253	Gunung Slamet	Banjarsari	0,95	5,00	100,00	0,95	-	-	-	-	-	-	100,00	0,950	-	-	-	-	-	-	K	
254	254	Letjen Sutoyo	Banjarsari	2,80	7,00	100,00	2,80	-	-	-	-	-	-	10,71	0,300	75,00	2,100	14,29	0,400	-	-	N	
255	255	Tangkuban Prah	Jebres	0,97	5,00	100,00	0,97	-	-	-	-	-	-	30,93	0,300	30,93	0,300	38,14	0,370	-	-	N	
256	256	Patrem	Banjarsari, Jebres	0,80	3,00	100,00	0,80	-	-	-	-	-	-	25,00	0,200	75,00	0,600	-	-	-	-	K	
257	257	Krajan	Jebres	0,75	3,00	100,00	0,75	-	-	-	-	-	-	26,67	0,200	46,67	0,350	26,67	0,200	-	-	K	
258	258	Kelud Selatan	Banjarsari	0,50	3,00	100,00	0,50	-	-	-	-	-	-	100,00	0,500	-	-	-	-	-	-	K	
259	259	Kelud Timur	Banjarsari	0,55	5,00	100,00	0,55							100,00	0,550	-		-		-		K	
260	260	Mr. Sartono	Banjarsari	1,40	6,00	100,00	1,40	-	-	-	-	-	-	92,86	1,300	7,14	0,100	-	-	-	-	K	
261	261	Walanda Maramis	Banjarsari	1,35	3,00	100,00	1,35	-	-	-	-	-	-	51,85	0,700	25,93	0,350	22,22	0,300	-	-	K	
262	262	Tentara Genie Pelajar	Banjarsari	1,80	4,00	100,00	1,80	-	-	-	-	-	-	-	-	44,44	0,800	55,56	1,000	-	-	K	
263	263	Jenderal Ahmad Yani	Banjarsari	4,40	14,00	100,00	4,40	-	-	-	-	-	-	81,82	3,600	18,18	0,800	-	-	-	-	N	
264	264	Monginsidi	Banjarsari	1,82	9,00	100,00	1,82	-	-	-	-	-	-	54,95	1,000	-	-	45,05	0,820	-	-	K	
265	265	DI Panjaitan	Banjarsari	0,90	7,00	100,00	0,90	-	-	-	-	-	-	11,11	0,100	33,33	0,300	55,56	0,500	-	-	N	
266	266	S Parman	Banjarsari	1,25	9,00	100,00	1,25	-	-	-	-	-	-	44,00	0,550	16,00	0,200	40,00	0,500	-	-	N	
267	267	Abdul Rahman Saleh	Banjarsari	0,83	6,00	100,00	0,83	-	-	-	-	-	-	-	-	27,71	0,230	72,29	0,600	-	-	K	
268	268	Subekti Puspo Pranoto	Banjarsari	0,20	6,00	100,00	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	0,100	50,00	0,100	-	-	K	
269	269	Samsu Rizal	Banjarsari	0,20	6,00	100,00	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	0,100	50,00	0,100	-	-	K	
270	270	Iskaq Cokrohadisuryo	Banjarsari	0,25	6,00	100,00	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	0,100	60,00	0,150	-	-	K	
271	271	F. Lumban Tobing	Banjarsari	0,45	6,00	100,00	0,45	-	-	-	-	-	-	44,44	0,200	-	-	55,56	0,250	-	-	K	
272	272	Werdi Sastro	Banjarsari	0,30	6,00	100,00	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	33,33	0,100	66,67	0,200	-	-	K	
273	273	Monumen 45	Banjarsari	0,60	6,00	100,00	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	33,33	0,200	66,67	0,400	-	-	K	
274	274	Sabang	Banjarsari	0,36	5,00	100,00	0,36	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,360	-	-	-	-	K	

No	No. Ruas Baru	Nama Ruas Jalan	Kecamatan Yang Dilalui	Panjang Ruas (Km)	Lebar Ruas (m)	Panjang Tiap jenis Permukaan (%)								Panjang Tiap Kondisi (%)								Akses ke Jalan N/P/K	Ket
						Aspal / Penetrasi Macadam		Perkerasan Beton		Telford / Kerikil		Tanah / Belum Tembus		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat			
						%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km		
1	2	3	4	5	6	%	7	%	8	%	9	%	10	%	11	%	12	%	13	%	14	15	16
275	275	Abdul Muis	Jebres	0,68	6,00	100,00	0,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,680	-	-	K		
276	276	Arifin	Jebres	1,20	10,00	100,00	1,20	-	-	-	-	-	-	33,33	0,400	25,00	0,300	41,67	0,500	-	-	K	
277	277	Irian	Jebres	0,35	5,00	100,00	0,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,350	-	-	K		
278	278	Sulawesi	Jebres	0,20	4,00	100,00	0,20							-		100,00	0,200	-	-	-	K		
279	279	Arif Rahman Hakim	Jebres	0,80	6,00	100,00	0,80	-	-	-	-	-	-	50,00	0,400	25,00	0,200	25,00	0,200	-	-	K	
280	280	Sangihe	Jebres	0,40	5,00	100,00	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	0,200	50,00	0,200	-	-	K	
281	281	Masela	Jebres	0,57	4,00	100,00	0,57	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,570	-	-	-	-	K	
282	282	Sutan Syahrir	Jebres	1,40	10,00	100,00	1,40	-	-	-	-	-	-	100,00	1,400	-	-	-	-	-	-	K	
283	283	Kepatihan	Jebres	0,45	7,00	100,00	0,45							100,00	0,450	-		-		-	-	K	
284	284	Suryopranoto	Jebres	0,35	7,00	100,00	0,35	-	-	-	-	-	-	57,14	0,200	42,86	0,150	-	-	-	-	K	
285	285	Saharjo, SH	Banjarsari	0,65	7,00	100,00	0,65	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,650	-	-	-	-	K	
286	286	Kusumoyudan	Banjarsari	0,63	5,00	100,00	0,63	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,630	-	-	-	-	K	
287	287	Sugijo Pranoto	Pasar Kliwon	0,67	9,00	100,00	0,67	-	-	-	-	-	-	59,70	0,400	40,30	0,270	-	-	-	-	K	
288	288	Teuku Umar	Banjarsari	0,50	6,00	100,00	0,50	-	-	-	-	-	-	100,00	0,500	-	-	-	-	-	-	K	
289	289	Kartini	Banjarsari	0,58	7,00	100,00	0,58	-	-	-	-	-	-	34,48	0,200	65,52	0,380	-	-	-	-	K	
290	290	Diponegoro	Banjarsari	0,25	10,00	100,00	0,25	-	-	-	-	-	-	60,00	0,150	40,00	0,100	-	-	-	-	K	
291	291	KH Ahmad Dahlan	Banjarsari	0,22	6,00	100,00	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-	54,55	0,120	45,45	0,100	-	-	K	
292	292	Imam Bonjol	Banjarsari	0,40	7,00	100,00	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,400	-	-	-	-	K	
293	293	Wahid Hasyim	Serengan	0,57	6,00	100,00	0,57	-	-	-	-	-	-	100,00	0,570	-	-	-	-	-	-	K	
294	294	Rebab	Serengan	0,56	3,00	100,00	0,56	-	-	-	-	-	-	46,43	0,260	53,57	0,300	-	-	-	-	K	
TOTAL PANJANG JALAN PER KONDISI (KM)				232,73			230,10		1,23		1,40		0,00		108,46		96,19		26,780		1,30		
TOTAL PANJANG JALAN PER KONDISI (%)														46,60		41,33		11,51		0,56			

Keterangan

Kondisi	Panjang (KM)	Prosentase	%	Panjang (KM)	Keterangan
Baik	108,460	46,60	87,93	204,650	Mantap
Sedang	96,190	41,33			
Rusak Ringan	26,780	11,51	12,07	28,080	Tidak Mantap
Rusak Berat	1,30	0,56			

Surakarta, Desember 2024
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA SURAKARTA



NUR BASUKI S.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690915 199803 1 007



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. Belimbing, Kerten, Laweyan No. 10 Surakarta Telp. (0271) 643050
Fax (0271) 636265, Email : dpupr@surakarta.go.id
SURAKARTA
57143

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	NAMA PEKERJAAN	OUTPUT	Satuan	SUB KEGIATAN	DOKUMENTASI
1	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	Penyusunan Dokumen Leger Jalan Kota	1	Dokumen	Pengelolaan Leger Jalan	
3	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Rekonstruksi Jalan Gotong Royong (DAK)	1,37	Km	Rekonstruksi Jalan	
		Rekonstruksi Jalan Reksoniten (DAK)	1,1	Km		
4	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Jalan Nyi Ageng Serang	0,2	Km	Rehabilitasi Jalan	
		Rehabilitasi Jalan Nakula	0,46	Km		
5	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Pemeliharaan Jalur Pedestrian/ Trotoar dan Citywalk	0,798	Km	Pemeliharaan Rutin Jalan	
		Pemeliharaan Rutin Jalan Kota	4,052	Km		
6	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Pemeliharaan Rutin Jembatan	2	Jembatan	Pemeliharaan Rutin Jembatan	

NO	INDIKATOR KINERJA	NAMA PEKERJAAN	OUTPUT	Satuan	SUB KEGIATAN	DOKUMENTASI	
7	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	Pemeliharaan Fly Over, JPO dan Underpass	1	Jembatan	Pemeliharaan Berkala Jembatan		

Surakarta, Desember 2024
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA SURAKARTA




NUR BASUKI, ST.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690915 199803 1 007




CAPAIAN KINERJA BIDANG SUMBER DAYA AIR TRIWULAN IV
TAHUN ANGGARAN 2024
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Nama Program	:	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase				
Indikator Program	:	Persentase Panjang Drainase Kondisi Baik				
Nama Kegiatan	:	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				
Indikator Kegiatan	:	Panjang drainase kondisi baik				
Sumber Dana	:	APBD Kota Surakarta				
Nama Sub Kegiatan	:	1. Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan				
		a.	Peningkatan Saluran di Kawasan Semanggi			
			Progress Pekerjaan (%)	Lokasi Pekerjaan	Capaian Panjang (m)	Jumlah Sistem Drainase
			100	Jl. Sampangan	226	1
				Jl. Cempaka	16	1
		b.	Peningkatan Saluran Drainase Jalan Adi Sumarmo			
			Progress Pekerjaan (%)	Lokasi Pekerjaan	Capaian Panjang (m)	Jumlah Sistem Drainase
			100	Jl. Adi Sumarmo	130	1
		c.	Peningkatan Saluran Jalan Mayor Achmadi			
			Progress Pekerjaan (%)	Lokasi Pekerjaan	Capaian Panjang (m)	Jumlah Sistem Drainase
			100	Jl. Mayor Achmadi	173	1
		3. Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan				
		a.	Perbaikan Talud Drainase Primer			
			Progress Pekerjaan (%)	Lokasi Pekerjaan	Capaian Panjang (m)	Jumlah Sistem Drainase
			100	Talud Kali Nayu	8	-
				Talud Kali Jumbleng	5,5	
				Talud Kali Toklo	57	
				Talud Jl. A. Yani (depan Hotel sunan)	44,9	
				Talud Jl. Dr. Cipto (timur paragon)	37	
				Talud Jl. Dokter moewardi (selatan DKT)	10,6	

					Pintu Air Kerten		
			4. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase				
			a.	Kegiatan Pembersihan Saluran			
				Progress Pekerjaan (%)		Capaian Panjang (m)	Jumlah Sistem Drainase
				Januari s.d Desember		15322	96
			b.	Perbaikan Saluran Sekunder Perkotaan			
				Progress Pekerjaan (%)	Lokasi Pekerjaan	Capaian Panjang (m)	Jumlah Sistem Drainase
				100	Jl. Bromo Raya	208,5	1
			c.	Perbaikan Saluran Primer Perkotaan			
				Progress Pekerjaan (%)	Lokasi Pekerjaan	Capaian Panjang (m)	Jumlah Sistem Drainase
				100	Jl. Mojo	394,7	1
					Jl. Apel	17,5	1
					Jl. Ki Hajar Dewantara (Depan RSJ)	90	1
			d.	Perbaikan Saluran Drainase			
				Progress Pekerjaan (%)	Lokasi Pekerjaan	Capaian Panjang (m)	Jumlah Sistem Drainase
				100	Jl. Yosodipuro	32,5	1
					Kel. Mojosongo	7	1

Berdasarkan hasil Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sampai dengan **Triwulan IV** maka Total panjang drainase kondisi baik adalah **363.860,02 meter** setara dengan **82,46 %**.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA SURAKARTA

 **Nur Basuki, ST**
Pembina Tingkat I
NIP. 19690915 199803 1 007



CAPAIAN KINERJA BIDANG SUMBER DAYA AIR TRIWULAN IV
TAHUN ANGGARAN 2024
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Nama Program	:	Program Pengelolaan Sumber Daya Air		
Indikator Program	:	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai kewenangan kabupaten/kota		
Nama Kegiatan	:	Pengelolaan SDA da Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Kegiatan	:	Persentase luasan wilayah bebas banjir dan genangan yang tertangani		
Sumber Dana	:	APBD Kota Surakarta		
Nama Sub Kegiatan	:	1. Pembangunan <i>Flood Forecasting and Warning System (FFWS)</i>		
				Berdasarkan Surat Edaran Nomor: KU.00.00/4303/2024 Tentang: Pembatasan Belanja dalam Rangka Efisiensi Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta maka diputuskan kegiatan pengadaan barang pada kegiatan FFWS ditiadakan. Sehingga pekerjaan yang berlangsung hanya pembuatan SOP Pelaksanaan Monitoring dan Pengendalian Banjir yang merupakan hasil Kerjasama antara UNS dan DPUPR dalam Program Dana Padanaan Dikti Tahun 2024. Dan SOP tersebut telah ditetapkan dalam SK Kepala Dinas PUPR Kota Surakarta Nomor: PU.00/14378/XII/2024 tentang Pemberlakuan Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Monitoring dan Pengendalian Banjir.
		2. Rehabilitasi Pintu Air/ Bendung Pengndali Banjir		
				Berdasarkan Surat Edaran Nomor: KU.00.00/4303/2024 maka diputuskan kegiatan ini ditiadakan
		3. Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir		
			1	Rumah Pompa Viaduck
		4. Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir		
			1	Rumah Pompa Joyontakan Timur
			2	Rumah Pompa Joyontakan Barat
			3	Rumah Pompa Kedung Lumbu
			4	Rumah Pompa Makam Bergolo

			5	Rumah Pompa Pucangsawit 3
			6	Rumah Pompa Kedung Kopi
			7	Rumah Pompa Kedung Belang
			8	Rumah Pompa Tipes
			9	Rumah Pompa Viaduck
			10	Rumah Pompa Demangan
			11	Rumah Pompa Gandekan
	5.	Updating Data Genangan		
		1 Laporan Updating Data Genangan Tahun 2024		

Berdasarkan hasil Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air yang dilaksanakan sampai dengan **Triwulan IV** maka capaian yang didapatkan adalah **97,99%**.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terimakasih

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA SURAKARTA




Nur Basuki, ST
Pembina Tingkat I
NIP. 19690915 199803 1 007



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

JL. Belimbing No.10 Kerten, Laweyan Telp. (0271) 643050 Fax (0271) 636265
Email : dpupr@surakarta.go.id / surakarta_dpu@yahoo.com

SURAKARTA
57143

REKAPITULASI LUASAN GENANGAN DI KOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KECAMATAN	LUAS KECAMATAN (M2)	KELURAHAN		LUAS GENANGAN (m2)	
1	Laweyan	9.125.000	A	Sriwedari	16.436	166.814
			B	Panularan	19.718	
			C	Sondakan	40.845	
			D	Pajang	12.110	
			E	Kerten	25.223	
			F	Jajar	7.596	
			G	Karangasem	5.312	
			H	Laweyan	3.582	
			I	Penumping	4.343	
			J	Purwosari	24.044	
			K	Bumi	7.603	
2	Pasar Kliwon	4.882.000	A	Kauman	2.224	396.161
			B	Joyosuran	30.226	
			C	Semanggi	36.632	
			D	Pasar Kliwon	14.463	
			E	Gajahan	29.116	
			F	Kampung Baru	-	
			G	Kedung Lumbu	21.597	
			H	Mojo	68.221	
			I	Baluwarti	31.695	
			J	Sangkrah	161.987	
3	Jebres	14.375.000	A	Purwodiningratan	9.241	66.611
			B	Jebres	4.869	
			C	Sudiroprajan	10.250	
			D	Kepatihan Wetan	4.295	
			E	Jagalan	3.409	
			F	Pucang Sawit	1.626	
			G	Sewu	5.977	
			H	Mojosongo	9.604	
			I	Kepatihan Kulon	16.104	
			J	Tegalharjo	1.235	
4	Banjarsari	15.259.000	A	Manahan	13.807	223.930
			B	Nusukan	58.145	
			C	Mangkubumen	40.085	
			D	Punggawan	12.268	
			E	Timuran	7.746	
			F	Keprabon	4.404	
			G	Gilingan	12.813	
			H	Ketelan	6.245	

NO	KECAMATAN	LUAS KECAMATAN (M2)	KELURAHAN		LUAS GENANGAN (m2)	
			I	Banyuanyar	14.272	
			J	Setabelan	6.326	
			K	Banjarsari	19.839	
			L	Kadipiro	10.497	
			M	Joglo	7.550	
			N	Kestalan	904	
			O	Sumber	9.028	
5	Serengan	3.083.000	A	Danukusuman	1.304	85.129
			B	Jayengan	4.539	
			C	Joyontakan	6.411	
			D	Kratonan	12.148	
			E	Serengan	28.290	
			F	Tipes	31.613	
			G	Kemlayan	825	
TOTAL		46.724.000				938.644

Surakarta, Desember 2024
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA SURAKARTA



Nur Basuki, ST
Pembina Tingkat I
NIP. 19690915 199803 1 007



RASIO LUAS KAWASAN PERMUKIMAN RAWAN BANJIR YANG TERLINDUNGI OLEH
INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN BANJIR DI WILAYAH SUNGAI
KEWENANGAN KOTA SURAKARTA
TAHUN 2024

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Luas Permukiman rawan Banjir			Terlindungi Infrastruktur Pengendali Banjir (Km ²)
			Luas genangan (km ²)	Luas Banjir (km ²)	Jumlah (km ²)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Banjarsari	15,26	0,223930	0	0,22392979	15,03507
2	Jebres	14,38	0,066611	0	0,066611061	14,30839
3	Laweyan	9,13	0,166814	0	0,166813745	8,95819
4	Pasar Kliwon	4,88	0,396161	0	0,396160843	4,48584
5	Serengan	3,08	0,085129	0	0,085129008	2,99787
Jumlah		46,724	0,938644447	0	0,938644447	45,78536

Rasio luas kawasan
permukiman rawan banjir
yang terlindungi oleh
infrastruktur
pengendalian banjir di
Wilayah Sungai
Kewenangan Kab/Kota

Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi
oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan
kabupaten/kota (km²)

Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS
kewenangan kabupaten/kota (km²)

: (45,78536 / 46,724) x 100%

: 97,99%

Surakarta, Desember 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA SURAKARTA

PEMERINTAH KOTA

DPUPR

SURAKARTA

Nur Basuki, ST

Pembina Tingkat I

NIP. 19690915 199803 1 007



➤ **Perhitungan Rasio Kepatuhan IMB Tahun 2024 (Triwulan IV) :**

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya (hasil penilikan)	Jumlah IMB yang berlaku (mulai terbit th 2022-2026)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
Rasio Kepatuhan IMB	2022	37%	327	893	36,84%	99,57%
	2023	37, 5%	486	1295	37,56%	100,16%
	2024 (TW 1)	37, 56%	493	1375	35,85%	95,45%
	2024 (TW 2)	37,6%	542	1443	37,56%	99,89%
	2024 (TW 3)	37,75%	596	1577	37,79%	100,11%
	2024 (TW 4)	39%	686	1695	40,47%	103,77%

➤ **Rumus Perhitungan Rasio Kepatuhan IMB :**

Rasio Kepatuhan IMB

:

Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya

Jumlah IMB yang berlaku (tahun 2022-2026)

X 100%

:

686

1695

x 100%

:

40,47 %

Surakarta, Desember 2024

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA SURAKARTA



NUR BASUKI, ST

Pembina Tingkat I

NIP. 19690915 199803 1 007



CAKUPAN LAYANAN AIR BERSIH

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KOTA SURAKARTA TAHUN 2024 - TRIWULAN IV


JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TOTAL PROYEKSI RUMAH TANGGA	REALISASI		
			SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga	150810	146788	4022	97,33%

Sumber Jumlah Rumah: Database L2T2 DPUPR 2022

Surakarta, Desember 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KOTA SURAKARTA




NUR BASUKI S.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690915 199803 1 007



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

JL. Belimbing, Kerten, Laweyan No. 10 Surakarta Telp. (0271) 643050
Fax (0271) 636265, Email : dpupr@surakarta.go.id
SURAKARTA
57143

CAKUPAN LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA SURAKARTA TAHUN 2024 - TRIWULAN IV

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TOTAL RUMAH DI KABUPATEN/ KOTA (rumah)	REALISASI		
			SUDAH TERLAYANI (rumah)	BELUM TERLAYANI (rumah)	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase rumah yang mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik	150810	148309	2501	98,34%

Sumber Jumlah Rumah: Database L2T2 DPUPR 2022

Surakarta, Desember 2024
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
KOTA SURAKARTA


NUR BASUKI S.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690915 199803 1 007



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

JL. Belimbing, Kerten, Laweyan No. 10 Surakarta Telp. (0271) 643050
Fax (0271) 636265, Email : dpupr@surakarta.go.id
SURAKARTA
57143

DATA CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI TAHUN 2024

➤ **Data Jumlah Peserta Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi :**

Renstra (2021-2026)	Target/ Tahun (orang)	Target Rasio tenaga operator/ tekhnisi/analisi yang memiliki sertifikat kompetensi	Realisasi Jumlah Peserta	Realisasi Peserta Lulus Tersertifikasi	Akumulasi Peserta Lulus Tersertifikasi	Realisasi Rasio tenaga operator/ tekhnisi/analisi yang memiliki sertifikat kompetensi
2021	20	16,67%	20	18	18	15%
2022	20	33,33%	30	30	48	40%
2023	20	50%	30	30	78	65%
2024	20	66,67%	55	55	133	110,83%
2025	20	83,33%				
2026	20	100%				
Target Akhir Renstra (2021-2026)	120	100%				

➤ **Perhitungan Capaian Kinerja Tahun 2024 (Triwulan IV) :**

Rasio tenaga operator/
tekhnisi/analisi yang memiliki
sertifikat kompetensi

Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang terlatih di
wilayah kota yang dibuktikan dengan sertifikat
pelatihan operator dan tekhnis/analisis X 100%

: $\frac{\text{Jumlah kebutuhan tenaga operator dan
tekhnis/analisis di wilayah Kota}}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga operator dan
tekhnis/analisis di wilayah Kota}}$


: $\frac{132}{120} \times 100\%$

: **110%**

➤ **Daftar Peserta Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi terlampir**

Surakarta, Desember 2024

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA SURAKARTA



NUR BASUKI, ST
Pembina Tingkat I

NIP. 19690915 199803 1 007



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl.Belimbing No.10 Kerten, Laweyan Telp. (0271) 643050, Telex.636265

surakarta_dpu@yahoo.com

SURAKARTA 57143

PERSENTASE KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG TERHADAP RENCANA TATA RUANG

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SURAKARTA

TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2024

A. DATABASE KKPR NON BERUSAHA

FID	NAMA PEMOHON	LOKASI USAHA	KEGIATAN DIMOHON / KBLI	PERUNTUKAN PEMANFAATAN RUANG	KDB MAKS (%)	KLB MAKS (%)	PENILAIAN PKKPR DARI DPUPR SURAKARTA		
							NOMOR	TANGGAL	KETERANGAN
1	FATUR RAHMAN	Jalan Manyar V Rt 004 Rw 007 Manahan Banjarsari	Asrama mahasiswa kalimantan Timur	Sub Zona Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala SWP	80	160	AT.0701/928/I/2024	24 Januari 2024	DISETUJUI
2	SRI KUSRINI MARUTI, IR	Kratonan RT 001 RW 001 Kelurahan Kratonan Kecamatan Serengan Kota Surakarta	gedung Kantor Pertanahan Kota Surakarta	Kawasan Perkantoran dan Sub Zona Ruang Terbuka Hijau (Taman Kota)	60	1800	AT.0701/1121/I/2024	29 Januari 2024	DISETUJUI
3	WASINI	Ngipang RT 001 RW 017 Kelurahan kadipiro Kecamatan Banjarsari	Rumah Tinggal (Pengeringan)	Sub Zona Kawasan Perumahan Kepadatan Tinggi	65	260	AT.0701/1119/I/2024	29 Januari 2024	DISETUJUI
4	KASIYEM TAMIN PRIYONO, CS	Keprabon Lor RT 003 RW 004 Kelurahan Keprabon Kecamatan Banjarsari	Rumah Tinggal (Pengeringan)	Sub Zona Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala Kota	90	360	AT.0701/1484/II/2024	6 Februari 2024	DISETUJUI

FID	NAMA PEMOHON	LOKASI USAHA	KEGIATAN DIMOHON / KBLI	PERUNTUKAN PEMANFAATAN RUANG	KDB MAKS (%)	KLB MAKS (%)	PENILAIAN PKKPR DARI DPUPR SURAKARTA		
							NOMOR	TANGGAL	KETERANGAN
5	NANIK DWI MURTINI, SH, MH	Jl. Bhayangkara Kel Panularan Kec Laweyan	TK kemala Bhayangkari	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	85	750	AT.0701/2066/II/2024	22 Februari 2024	DISETUJUI
6	NOVEL	Jl. Bhayangkara Kel Panularan Kec Laweyan	Asrama Santri	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	85	750	AT.0701/2720/III/2024	7 Maret 2024	DISETUJUI
7	KOESNADHI	Jl. Duku RT 006 RW 006 Jajar, Laweyan	Rumah Tinggal (Pengeringan)	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	65	260	AT.0701/2938/III/2024		DISETUJUI
8	EMMA KOESNADHI	Jl. Duku VII RT 006 RW 006 Jajar, Laweyan	Rumah Tinggal (Pengeringan)	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	65	260	AT.0701/2937/III/2024	14 Maret 2024	DISETUJUI
9	NY HARYATI, SH	Jl. Duku VII RT 006 RW 006 Jajar, Laweyan	Rumah Tinggal (Pengeringan)	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	65	260	AT.0701/2936/III/2024	14 Maret 2024	DISETUJUI
10	DR ASWAN USMAN, M.KES		RS Kardiologi Emirat - Indonesia	Sub Zona SPU Skala Kota dan Kawasan Perlindungan Setempat	65	260	AT.0701/3240/III/2024	21 Maret 2024	DISETUJUI
11	IRAWATI PUSPITASARI		Rumah Tinggal (Pengeringan)	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	70	210	AT.0701/3378/III/2024	25 Maret 2024	DISETUJUI
12	RASYID GHONIYYU RAUUFUDDIN	Jalan Kolonel Sutarto No. 150 Jebres	Gedung Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	60	1800	AT.0701/3510/III/2024	27 Maret 2024	DISETUJUI
13	TRİYADI AN YAYASAN PONDOK PESANTREN MAHASISWA AR ROYYAN	Jalan Kartika I No 1 RT 001 RW 018 Jebres	Asrama Pesantren dan Masjid	Sub Zona Kawasan Perumahan Kepadatan Tinggi	65	260	AT.0701/3513/III/2024	27 Maret 2024	DISETUJUI

FID	NAMA PEMOHON	LOKASI USAHA	KEGIATAN DIMOHON / KBLI	PERUNTUKAN PEMANFAATAN RUANG	KDB MAKS (%)	KLB MAKS (%)	PENILAIAN PKKPR DARI DPUPR SURAKARTA		
							NOMOR	TANGGAL	KETERANGAN
14	JOKO SISWANTO, CS	Ngipang RT 005 RW 017 Kadipiro Banjarsari	Rumah Tinggal (Pengeringan)	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	65	260	AT.0701/3514/III/2024	27 Maret 2024	DISETUJUI
15	RATMANTO, CS	Ngipang RT 005 RW 017 Kadipiro Banjarsari	Rumah Tinggal (Pengeringan)	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	65	260	AT.0701/3515/III/2024	27 Maret 2024	DISETUJUI
16	BENI SULISTYAWAN, CS	Jl Tegal Asri RT 003 RW 017 Kadipiro Banjarsari	Rumah Tinggal (Pengeringan)	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	65	260	AT.0701/3516/III/2024	27 Maret 2024	DISETUJUI
17	Walujo	Jl Duwet 12 RT 006 RW 007 Karangasem Laweyan	Rumah Tinggal (Pengeringan)	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	75	150	AT.0701/4105/IV/2024	16 April 2024	Disetujui Seluruhnya(I)
18	Sutikno	Jalan Masela No. 14 RT 001 RW 003 Kepatihan Kulon Jebres	Lahan parkir gereja	Sub Zona Kawasan Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	65	260	AT.0701/4528/IV/2024	25 April 2024	Disetujui bersyarat (T1 B1 B2 B4)
19	Sutikno	Kepatihan Kulon RT 002 RW 003 Gandekan Jebres	Rumah Pastori dan fasilitas gereja	Sub Zona Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala Kota serta Sub Zona SPU Skala Kelurahan	65	260	AT.0701/4529/IV/2024	25 April 2024	Disetujui bersyarat (T1 B1 B2 B4)
20	Sutikno	Kepatihan Kulon RT 002 RW 003 Gandekan Jebres	Fasilitas gereja	Sub Zona Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala Kota serta Sub Zona SPU Skala Kelurahan	75	150	AT.0701/4530/IV/2024	25 April 2024	Disetujui bersyarat (T1 B1 B2 B4)

FID	NAMA PEMOHON	LOKASI USAHA	KEGIATAN DIMOHON / KBLI	PERUNTUKAN PEMANFAATAN RUANG	KDB MAKS (%)	KLB MAKS (%)	PENILAIAN PKKPR DARI DPUPR SURAKARTA		
							NOMOR	TANGGAL	KETERANGAN
21	Anisa Hayu Widwiasih	Kampung Sewu RT 001 RW 001 Sewu Jebres	Pembangunan Parapet/revetment	Kawasan Perlindungan Setempat	-	-	AT.0701/5111/V/2024	15 May 2024	Disetujui bersyarat (T1 dan B4)
22	Anisa Hayu Widwiasih	Sangkrah RT 005 RW 011 Sangkrah Pasarkliwon	Pembangunan Parapet/revetment	Kawasan Perlindungan Setempat dan Badan Jalan	-	-	AT.0701/5112/V/2024	15 May 2024	Disetujui bersyarat (T1 dan B4)
23	Anisa Hayu Widwiasih	Sangkrah RT 005 RW 011 Sangkrah Pasarkliwon	Pembangunan Parapet/revetment	Kawasan Perlindungan Setempat	-	-	AT.0701/5113/V/2024	15 May 2024	Disetujui bersyarat (T1 dan B4)
24	Anisa Hayu Widwiasih	Sangkrah RT 005 RW 011 Sangkrah Pasarkliwon	Pembangunan Parapet/revetment	Kawasan Perlindungan Setempat	-	-	AT.0701/5114/V/2024	15 May 2024	Disetujui bersyarat (T1 dan B4)
25	Anisa Hayu Widwiasih	Sangkrah RT 005 RW 011 Sangkrah Pasarkliwon	Pembangunan Parapet/revetment	Kawasan Perlindungan Setempat	-	-	AT.0701/5115/V/2024	15 May 2024	Disetujui bersyarat (T1 dan B4)
26	Anisa Hayu Widwiasih	Semanggi RT 001 RW 004 Semanggi Pasarkliwon	Pembangunan Parapet/revetment	Kawasan Perlindungan Setempat	-	-	AT.0701/5116/V/2024	15 May 2024	Disetujui bersyarat (T1 dan B4)
27	Anisa Hayu Widwiasih	Sangkrah RT 004 RW 012 Sangkrah Pasarkliwon	Pembangunan Parapet/revetment	Kawasan Perlindungan Setempat	-	-	AT.0701/5117/V/2024	15 May 2024	Disetujui bersyarat (T1 dan B4)

FID	NAMA PEMOHON	LOKASI USAHA	KEGIATAN DIMOHON / KBLI	PERUNTUKAN PEMANFAATAN RUANG	KDB MAKS (%)	KLB MAKS (%)	PENILAIAN PKKPR DARI DPUPR SURAKARTA		
							NOMOR	TANGGAL	KETERANGAN
28	Anisa Hayu Widwiasih	Sangkrah RT 004 RW 012 Sangkrah Pasarkliwon	Pembangunan Parapet/revetment	Kawasan Perlindungan Setempat	-	-	AT.0701/5118/V/2024	15 May 2024	Disetujui bersyarat (T1 dan B4)
29	Anisa Hayu Widwiasih	Semanggi RT 001 RW 004 Semanggi Pasarkliwon	Pembangunan Parapet/revetment	Kawasan Perlindungan Setempat	-	-	AT.0701/5119/V/2024	15 May 2024	Disetujui bersyarat (T1 dan B4)
30	Anisa Hayu Widwiasih	Sewu Jebres	Pembangunan Parapet/revetment	Kawasan Perlindungan Setempat	-	-	AT.0701/5120/V/2024	15 May 2024	Disetujui bersyarat (T1 dan B4)
31	Anisa Hayu Widwiasih	Sangkrah RT 005 RW 011 Sangkrah Pasarkliwon	Pembangunan Parapet/revetment	Kawasan Perlindungan Setempat	-	-	AT.0701/5121/V/2024	15 May 2024	Disetujui bersyarat (T1 dan B4)
32	Anisa Hayu Widwiasih	Sewu RT 001 RW 011 Sangkrah Pasarkliwon	Pembangunan Parapet/revetment	Kawasan Perlindungan Setempat	-	-	AT.0701/5122/V/2024	15 May 2024	Disetujui bersyarat (T1 dan B4)
33	Anisa Hayu Widwiasih	Sangkrah RT 003 RW 010 Sangkrah Pasarkliwon	Pembangunan Parapet/revetment	Kawasan Perlindungan Setempat	-	-	AT.0701/5123/V/2024	15 May 2024	Disetujui bersyarat (T1 dan B4)
34	Anisa Hayu Widwiasih	Sangkrah Pasarkliwon	Pembangunan Parapet/revetment	Kawasan Perlindungan Setempat	-	-	AT.0701/5124/V/2024	15 May 2024	Disetujui bersyarat (T1 dan B4)

FID	NAMA PEMOHON	LOKASI USAHA	KEGIATAN DIMOHON / KBLI	PERUNTUKAN PEMANFAATAN RUANG	KDB MAKS (%)	KLB MAKS (%)	PENILAIAN PKKPR DARI DPUPR SURAKARTA		
							NOMOR	TANGGAL	KETERANGAN
35	Anisa Hayu Widwiasih	Semanggi RT 001 RW 004 Semanggi Pasarkliwon	Pembangunan Parapet/revetment	Kawasan Perlindungan Setempat	-	-	AT.0701/5125/V/2024	15 May 2024	Disetujui bersyarat (T1 dan B4)
36	Anisa Hayu Widwiasih	Randusari RT 002 RW 030 Mojosongo, Jebres	Saluran dan Jalan Inspeksi	Ruang Terbuka Hijau (Taman Kota)	-	-	AT.0701/5604/V/2024	30 May 2024	Disetujui bersyarat (T1 dan B4)
37	Anisa Hayu Widwiasih	Randusari RT 002 RW 030 Mojosongo, Jebres	Saluran Air Pengaman Sungai Bengawan Solo	Ruang Terbuka Hijau (Taman Kota)	-	-	AT.0701/5605/V/2024	30 May 2024	Disetujui bersyarat (T1 dan B4)
38	Anisa Hayu Widwiasih	Randusari RT 002 RW 030 Mojosongo, Jebres	Saluran Air Pengaman Sungai Bengawan Solo	Ruang Terbuka Hijau (Taman Kota)	-	-	AT.0701/5605/V/2024	30 May 2024	Disetujui bersyarat (T1 dan B4)
39	Anisa Hayu Widwiasih	Totosari RW 014 Pajang Laweyan	Pengaman Banjir/Bantuan Sungai Premulung	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	-	-	AT.0701/5582/V/2024	29 May 2024	Disetujui Bersyarat (B4)
40	Anisa Hayu Widwiasih	Totosari RW 014 Pajang Laweyan	Pengaman Banjir/Bantuan Sungai Premulung	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	-	-	AT.0701/5583/V/2024	29 May 2024	Disetujui Bersyarat (B4)
41	Anisa Hayu Widwiasih	Totosari RW 014 Pajang Laweyan	Pengaman Banjir/Bantuan Sungai Premulung	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	-	-	AT.0701/5584/V/2024	29 May 2024	Disetujui Bersyarat (B4)

FID	NAMA PEMOHON	LOKASI USAHA	KEGIATAN DIMOHON / KBLI	PERUNTUKAN PEMANFAATAN RUANG	KDB MAKS (%)	KLB MAKS (%)	PENILAIAN PKKPR DARI DPUPR SURAKARTA		
							NOMOR	TANGGAL	KETERANGAN
42	Anisa Hayu Widwiasih	Totosari RW 014 Pajang Laweyan	Pengaman Banjir/Bantuan Sungai Premulung	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	-	-	AT.0701/5585/V/2024	29 May 2024	Disetujui Bersyarat (B4)
43	Mariyah	Sukomulyo RT 003 RW 011 Kadipiro Banjarsari	Rumah Tinggal (Pengeringan)	Sub Zona Kawasan Perumahan Kepadatan Tinggi	75	150	AT.0701/6421/VI/2024	20 June 2024	Disetujui Seluruhnya(I)
44	Robertus Budiharyana An. KEUSKUPAN Agung Semarang	Jagalan RT 001 RW 011 Kadipiro Banjarsari	Kantor dan Aula	Sub Zona Kawasan Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	90	360	AT.0701/6780/VI/2024	28 June 2024	Disetujui Bersyarat (T1 dan B1)
45	Drs Sutrisno MPd	Ngoresan RT 002 RW 018 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres	Tempat Ibadah (masjid)	Sub Zona Kawasan Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	70	240	AT.0701/7978/VII/2024	24 July 2024	Disetujui Bersyarat (T1 ,B1, B2 dan B4)
46	Sri Sukamti	Praon RT 005 RW 007 Nusukan Banjarsari	Rumah Tinggal (Pengeringan)	Sub Zona Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala Kota	60	240	AT.0701/7977/VII/2024	24 July 2024	Disetujui Seluruhnya
47	Wasini CS	Ngipang RT 001 RW 017 Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari	Rumah Tinggal (Pengeringan)	Sub Zona Kawasan Perumahan Kepadatan Tinggi	60	700	AT.0701/7976/VII/2024	24 July 2024	Disetujui Seluruhnya (I)
48	Wymbo Widjaksono an Perkumpulan Masyarakat Surakarta	Jl Abdul Rahman Saleh RT 001 RW 006 Kestalan, Banjarsari	Bangunan Serbaguna	SPU Skala Kecamatan dan Sub Zona Perumahan Kepadatan	60	1500	AT.0701/8835/VIII/2024	9 August 2024	DISETUJUI BERSYARAT (T1, B1, B2, dan

FID	NAMA PEMOHON	LOKASI USAHA	KEGIATAN DIMOHON / KBLI	PERUNTUKAN PEMANFAATAN RUANG	KDB MAKS (%)	KLB MAKS (%)	PENILAIAN PKKPR DARI DPUPR SURAKARTA		
							NOMOR	TANGGAL	KETERANGAN
	(PMS)			Sangat Tinggi					B4)
49	dr Agus Soedomo, SpS	Jl. Mojo RT 004 RW 007 Karangasem Laweyan	Rumah Tinggal (Pengeringan)	Sub Zona Kawasan Perumahan Kepadatan Tinggi	60	700	AT.0701/9088/VIII/2024	15 August 2024	Disetujui Seluruhnya (I)
50	dr Agus Soedomo, SpS	Jl. Melon Raya II RT 004 RW 007 Karangasem Laweyan	Rumah Tinggal (Pengeringan)	Sub Zona Kawasan Perumahan Kepadatan Tinggi	70	200	AT.0701/9087/VIII/2024	15 August 2024	Disetujui Seluruhnya (I)
51	FX Wahyudi	Jl. Blewah IV RT 002 RW 007 Karangasem Laweyan	Rumah Tinggal (Pengeringan)	Sub Zona Kawasan Perumahan Kepadatan Tinggi	65	240	AT.0701/9091/VIII/2024	15 August 2024	Disetujui Seluruhnya (I)
52	Sri Sutartini	Jl. Melon I RT 004 RW 007 Karangasem Laweyan	Rumah Tinggal (Pengeringan)	Sub Zona Kawasan Perumahan Kepadatan Tinggi	65	240	AT.0701/9090/VIII/2024	15 August 2024	Disetujui Seluruhnya (I)
53	Dra PARAMITA ANGGRAINI, SH, M.Kn	Bulak Indah RT 004 RW 003 Karangasem Laweyan	Rumah Tinggal (Pengeringan)	Sub Zona Kawasan Perumahan Kepadatan Tinggi	65	240	AT.0701/9089/VIII/2024	15 August 2024	Disetujui Seluruhnya (I)
54	PAULUS HARTANTO	Jl. Lavea RT 003 RW 007 Sudiroprajan, Jebres	Tempat Ibadah	Sub Zona Kawasan Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	60	2,4	AT.0701/9365/VIII/2024	21 August 2024	Disetujui Bersyarat (T1, B1, B2, dan B4)
55	SR M ROSALI OSF An Kongregasi Suster-	Jl. Jenderal Sudirman Kampungbaru	Tempat parkir	Sub Zona Kawasan Perumahan Kepadatan	60	7	AT.0701/9366/VIII/2024	21 August 2024	Disetujui Bersyarat (T1,

FID	NAMA PEMOHON	LOKASI USAHA	KEGIATAN DIMOHON / KBLI	PERUNTUKAN PEMANFAATAN RUANG	KDB MAKS (%)	KLB MAKS (%)	PENILAIAN PKKPR DARI DPUPR SURAKARTA		
							NOMOR	TANGGAL	KETERANGAN
	Suster Santo Fransiskus dari Tobat dan Cinta Kasih Kristiani	Pasarkliwon		Sangat Tinggi					B1, B2, dan B4)
56	MUHAMMAD FAJAR ARIFIN, S.Farm. APT An. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Jl. KH Samanhudi No. 49 Bumi Laweyan	Kantor dan Lab BPOM	Sub Zona SPU Skala Kelurahan	60	7,0	AT.0701/9574/VIII/2024	26 August 2024	Disetujui Bersyarat (T1, B1, B2, dan B4)
57	MAS KAHONO AGUNG SUHARTOYO, M.Si An KEMENTERIAN SOSIAL RAKYAT REPUBLIK INDONESIA – UPT SENTRA TERPADU PROF. DR. SOEHARSO DI SURAKARTA	Jl. Tentara Pelajar Jebres	Klinik Pratama Sentra Terpadu	Sub Zona SPU Skala Kota dan Kawasan Perlindungan Setempat	60	1500	AT.0701/10015/IX/2024	3 September 2024	Disetujui Seluruhnya (I)
58	KWANTISARI	Jalan Plered Raya Sumber Banjarsari	Rumah Tinggal (Pengeringan)	Sub Zona Kawasan Perumahan Kepadatan Tinggi	60	1500	AT.0701/9837/VIII/2024	30 August 2024	Disetujui Seluruhnya (I)

FID	NAMA PEMOHON	LOKASI USAHA	KEGIATAN DIMOHON / KBLI	PERUNTUKAN PEMANFAATAN RUANG	KDB MAKS (%)	KLB MAKS (%)	PENILAIAN PKKPR DARI DPUPR SURAKARTA		
							NOMOR	TANGGAL	KETERANGAN
59	ANGGORO WIDAKDO	Jl Adi Sumarmo 128 RT 002 RW 009 Banyuanyar Banjarsari	Rumah Tinggal (Pengeringan)	Sub Zona Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala Kota	60	1200	AT.0701/9840/VIII/2024	30 August 2024	Disetujui Seluruhnya
60	Sri Murniyanti	Banyuanyar RT 004 RW 012	Rumah Tinggal (Pengeringan)	Sub Zona Kawasan Perumahan Kepadatan Tinggi	65	2400	AT.0701/9854/VIII/2024	30 August 2024	Disetujui Seluruhnya (I)
61	M. MUKTIO GUNANDIARTO, S.E., M.M (An PT ASURANSI JIWA TASPEN	Jl AM Sangaji Gajahan Pasarkliwon	Balai Pendidikan dan Pelatihan	Sub Zona Kawasan Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi			AT.0701/10342/IX/2024	11 September 2024	Disetujui Bersyarat (T1 dan B1)
62	MOHAMMAD SHOLEH IBRAHIM (An YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAN ASUHAN YATIM AL MUKMIN SURAKARTA)	Jl Ibu Pertiwi Pasarkliwon	Kantor dan Asrama Panti Asuhan	Sub Zona Kawasan Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi			AT.0701/10341/IX/2024	11 September 2024	Disetujui Seluruhnya (I)
63	PIK JIANG, DR	Jl. Dr Cipto Mangunkusumo No. 35 RT 003 RW 006 Mangkubumen Banjarsari	Tempat Ibadah (Gereja)	Sub Zona SPU Skala Kelurahan	60	7,0	AT.0701/10819/IX/2024	24 September 2024	Disetujui Bersyarat (T1, B1, B2, dan B4)

FID	NAMA PEMOHON	LOKASI USAHA	KEGIATAN DIMOHON / KBLI	PERUNTUKAN PEMANFAATAN RUANG	KDB MAKS (%)	KLB MAKS (%)	PENILAIAN PKKPR DARI DPUPR SURAKARTA		
							NOMOR	TANGGAL	KETERANGAN
64	Dra Maya Kandiana, Apt, M.Si	Jalan Melon RT 004 RW 007 Karangasem Laweyan	Rumah Tinggal (Pengeringan)	Sub Zona Kawasan Perumahan Kepadatan Tinggi	60	2400	AT.0701/10821/IX/2024	24 September 2024	Disetujui Seluruhnya (I)
65	Dra Maya Kandiana, Apt, M.Si	Jalan Melon RT 004 RW 007 Karangasem Laweyan	Rumah Tinggal (Pengeringan)	Sub Zona Kawasan Perumahan Kepadatan Tinggi	60	2400	AT.0701/10820/IX/2024	24 September 2024	Disetujui Seluruhnya (I)
66	Nina Ermani Juita	Jalan Melon Raya II RT 004 RW 007 Karangasem Laweyan	Rumah Tinggal (Pengeringan)	Sub Zona Kawasan Perumahan Kepadatan Tinggi	60	2400	AT.0701/10823/IX/2024	24 September 2024	Disetujui Seluruhnya (I)
67	Nina Ermani Juita	Jalan Melon Raya II RT 004 RW 007 Karangasem Laweyan	Rumah Tinggal (Pengeringan)	Sub Zona Kawasan Perumahan Kepadatan Tinggi	60	2400	AT.0701/10822/IX/2024	24 September 2024	Disetujui Seluruhnya (I)
68	Drs Muhamad Adnan	Banyuanyar RT 004 RW 012	Rumah Tinggal (Pengeringan)	Sub Zona Kawasan Perumahan Kepadatan Tinggi	60	2400	AT.0701/10808/IX/2024	24 September 2024	Disetujui Seluruhnya (I)
69	A Gatot Anjanuris	Jl. Pleret Utama Barat III Banyuanyar Banjarsari	Rumah Tinggal (Pengeringan)	Sub Zona Kawasan Perumahan Kepadatan Tinggi	70	2400	AT.0701/10807/IX/2024	24 September 2024	Disetujui Seluruhnya (I)
70	Anisa Hayu Widwiasih	Totosari RW 014 Pajang Laweyan	Pengaman Banjir/Bantuan Sungai Premulung	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi			AT.0701/ 10874/IX/2024	25 September 2024	Disetujui Bersyarat (B4)

FID	NAMA PEMOHON	LOKASI USAHA	KEGIATAN DIMOHON / KBLI	PERUNTUKAN PEMANFAATAN RUANG	KDB MAKS (%)	KLB MAKS (%)	PENILAIAN PKKPR DARI DPUPR SURAKARTA		
							NOMOR	TANGGAL	KETERANGAN
71	Sri Rahayu Indrastuti, SH	Jl. Pleret V RT 002 RW 012 Banyuanyar Banjarsari	Rumah Tinggal (Pengeringan)	Sub Zona Kawasan Perumahan Kepadatan Tinggi	65	2400	AT.0701/10875/IX/2024	25 September 2024	Disetujui Seluruhnya (I)
72	Anisa Hayu Widwiasih	Totosari RT 001 RW 014 Pajang Laweyan	Parapet Pengaman Banjir Sungai Premulung	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi			AT.0701/11016/IX/2024	27 September 2024	Disetujui Bersyarat (B4)
73	Anisa Hayu Widwiasih	Totosari RT 001 RW 014 Pajang Laweyan	Parapet Pengaman Banjir Sungai Premulung	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi			AT.0701/11015/IX/2024	27 September 2024	Disetujui Bersyarat (B4)
74	DB Susanto, SH (Kejaksaan Negeri Surakarta)	Jl. Kepatihan No. 1 Kepatihan Wetan Jebres	Kantor Kejaksaan Negeri Surakarta	Zona Perkantoran	60	2400	AT.0701/11434/X/2024	7 October 2024	Disetujui Seluruhnya (I)
75	Mujiyono	Bulak Indah RT 004 RW 003 Karangasem Laweyan	Rumah Tinggal (Pengeringan)	Sub Zona Kawasan Perumahan Kepadatan Tinggi	60	2400	AT.0701/11433/X/2024	7 October 2024	Disetujui Seluruhnya (I)
76	Suharni, CS	Kampung Dukuhan RT 002 RW 012 Banjarsari	Rumah Tinggal (Pengeringan)	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	60 %	700 %	AT.0701/13707/XI/2024	18 November 2024	Disetujui Seluruhnya (I)
77	Fahmi Satrio Nugroho, CS	Jalan Sawo 12 RT 011 RW 005 Karangasem Laweyan	Rumah Tinggal (Pengeringan)	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	60 %	700 %	AT.0701/13706/XI/2024	18 November 2024	Disetujui Seluruhnya (I)

FID	NAMA PEMOHON	LOKASI USAHA	KEGIATAN DIMOHON / KBLI	PERUNTUKAN PEMANFAATAN RUANG	KDB MAKS (%)	KLB MAKS (%)	PENILAIAN PKKPR DARI DPUPR SURAKARTA		
							NOMOR	TANGGAL	KETERANGAN
78	Fahmi Satrio Nugroho, CS	Jalan Duwet RT 006 RW 007 Karangasem Laweyan	Rumah Tinggal (Pengeringan)	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	60 %	240 %	AT.0701/13705/XI/2024	18 November 2024	Disetujui Seluruhnya (I)
79	Widji	Kampung Balong RT 001 RW 018 Banjarsari	Rumah Tinggal (Pengeringan)	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	60 %	240 %	AT.0701/14809/XII/2024	10 December 2024	Disetujui Seluruhnya (I)
80	Marliana Kristiani DR	Jl Kahuripan RT 002 RW 010 Sumber Banjarsari	Rumah Tinggal (Pengeringan)	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	65 %	200 %	AT.0701/14808/XII/2024	10 December 2024	Disetujui Seluruhnya (I)
81	Marliana Kristiani DR	Jl Kahuripan RT 002 RW 010 Sumber Banjarsari	Rumah Tinggal (Pengeringan)	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	60 %	1500 %	AT.0701/14807/XII/2024	10 December 2024	Disetujui Seluruhnya (I)
82	NUR BASUKI, S.T. (An Pemerintah Kota Surakarta)	Baluwarti Gajahan Kauman Kedunglumbu	Penataan Masjid Agung dan Keraton Kasunanan	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi, Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota, Badan Jalan, SPU Skala Kota, SPU Skala Kelurahan, Taman Kota, Taman Kelurahan, Jalur Hijau, Ruang Terbuka Non Hijau, dan Pertahanan Keamanan	60		AT.0701/15132/XII/2024	17 December 2024	DISETUJUI BERSYARAT (T1, B1, B2, dan B4)

FID	NAMA PEMOHON	LOKASI USAHA	KEGIATAN DIMOHON / KBLI	PERUNTUKAN PEMANFAATAN RUANG	KDB MAKS (%)	KLB MAKS (%)	PENILAIAN PKKPR DARI DPUPR SURAKARTA		
							NOMOR	TANGGAL	KETERANGAN
83	YOSEP SUPRIYANTO An PENGURUS GEREJA DAN PAPA MISKIN ROOM KATOLIK (PGPM) PAROKI SANTA PERAWAN MARIA REGINA DI PURBOWARDAYAN SURAKARTA	Jalan Tulang Bawang Bayan RT 007 RW 009 Kadipiro, Banjarsari	Tempat Ibadah (Gereja Kapel)	SPU Skala Kota	60	2400	AT.0701/15211/XII/2024	18 December 2024	DISETUJUI BERSYARAT (T1, B1, B2, dan B4)
84	YOSEP SUPRIYANTO An PENGURUS GEREJA DAN PAPA MISKIN ROOM KATOLIK (PGPM) PAROKI SANTA PERAWAN MARIA REGINA DI PURBOWARDAYAN SURAKARTA	Jalan Tulang Bawang Bayan RT 007 RW 009 Kadipiro, Banjarsari	Panti Wreda dan Fasilitas Pendukung Gereja	SPU Skala Kota dan Taman Kelurahan	60	2400	AT.0701/15208/XII/2024	18 December 2024	DISETUJUI BERSYARAT (T1, B1, B2, dan B4)
85	YOSEP SUPRIYANTO An PENGURUS GEREJA DAN PAPA MISKIN ROOM KATOLIK (PGPM) PAROKI	Jalan Tulang Bawang Bayan RT 007 RW 009 Kadipiro, Banjarsari	Gereja (Kapel) dan Panti Wreda	SPU Skala Kota dan Taman Kelurahan	60	2400	AT.0701/15209/XII/2024	18 December 2024	DISETUJUI BERSYARAT (T1, B1, B2, dan B4)

FID	NAMA PEMOHON	LOKASI USAHA	KEGIATAN DIMOHON / KBLI	PERUNTUKAN PEMANFAATAN RUANG	KDB MAKS (%)	KLB MAKS (%)	PENILAIAN PKKPR DARI DPUPR SURAKARTA		
							NOMOR	TANGGAL	KETERANGAN
	SANTA PERAWAN MARIA REGINA DI PURBOWARDAYAN SURAKARTA								

B. DATABASE KKPR BERUSAHA

FID	NAMA PEMOHON	LOKASI USAHA	KEGIATAN DIMOHON / KBLI	PERUNTUKAN PEMANFAATAN RUANG	KDB MAKS (%)	KLB MAKS (%)	PENILAIAN PKKPR DARI DPUPR SURAKARTA		
							NOMOR	TANGGAL	KETERANGAN
1	BATIK DANAR HADI	Jl. Dr Rajiman No. 164 RT 001 RW 005 Kemlayan Serengan	47711 / Perdagangan Eceran Pakaian	Kawasan Perdagangan dan Jasa	70	210	AT.0701/1120/I/2 024	29 Januari 2024	Disetujui sesuai sertipikat
2	PERUSAHAAN PERSEROAN PT KERETA API INDONESIA	Jl. Monginsidi No. 75 Setabelan, banjarsari	86105 / Aktivitas Klinik Swasta	Sub Zona Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala Kota	60	1800	AT.0701/2065/II/ 2024	22 February 2024	Disetujui bersyarat (B1, B2, B3)
3	POS PROPERTI INDONESIA	Jl. Adi Sucipto No. 49, Kerten, Laweyan	55900 / Penyediaan Akomodasi Lainnya	Sub Zona Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala Kota	60	1800	AT.0701/2158/II/ 2024	23 February 2024	Disetujui bersyarat (T1, T2, B1, B2, B3, B4)
4	PESONA NATASHA GEMILANG	Jl. Dr Rajiman No. 452 RT 001 RW 004 Bumi Laweyan	86105 / Aktivitas Klinik Swasta	Sub Zona Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala SWP	90	360	AT.0701/2225/II/ 2024	26 February 2024	Disetujui bersyarat (B1, B2, B3, B4)
5	PIJAR MULYA UTAMA	Jl. Singosari Timur No. 18 Nusukan Banjarsari	52215 / Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking)	Sub Zona Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala Kota	80	160	AT.0701/2226/II/ 2024	26 February 2024	Disetujui bersyarat (T1, T2,B1, B2, B3, B4)
6	Sumber Rejeki	Jl. Kolonel Sutarto No 98 RT 003 RW 009 Jebres, Jebres	Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil (45301)	Sub Zona Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala Kota	85	750	AT.0701/4532/IV/ 2024	25 April 2024	Disetujui sesuai sertipikat
7	Hartanto	Jl. Bhayangkara Penumping Laweyan	Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol (47222)	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	70	1120	AT.0701/4533/IV/ 2024	25 April 2024	


FID	NAMA PEMOHON	LOKASI USAHA	KEGIATAN DIMOHON / KBLI	PERUNTUKAN PEMANFAATAN RUANG	KDB MAKS (%)	KLB MAKS (%)	PENILAIAN PKKPR DARI DPUPR SURAKARTA		
							NOMOR	TANGGAL	KETERANGAN
8	Kalimas Multikarsa	Jl. Kebangkitan Nasional No. 24 Sriwedari Laweyan	Hotel Bintang (55110)	Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	70	490	AT.0701/4531/IV/2024	25 April 2024	Disetujui bersyarat (T1, T2,B1, B2, B3, B4)
9	Bahagia Optima Sejahtera	Jl. M. Yamin No. 132 panularan Laweyan	Bar (56301)	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	90	360	AT.0701/4786/IV/2024	6 Mei 2024	Disetujui bersyarat (T1, T2,B1, B2, B3, B4)
10	RS PKU Muhammadiyah Sampangan Surakarta	Semanggi RT 01 RW XI Semanggi Pasar Kliwon	52215 / Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking)	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	65	260	AT.0701/5607/V/2024	30 Mei 2024	Disetujui bersyarat (T1, T2,B1, B2, B3, B4)
11	Reza Karya Abadi	Jl. Mulwo Barat Karangasem laweyan	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta / 78423	Kawasan Peruntukkan Industri	85	170	AT.0701/6156/VI/2024	12 Juni 2024	Disetujui bersyarat (T1, T2,B1,B4)
12	Surganya Motor Indonesia	Jl. Garuda Mas No. 23 Karangasem Laweyan	Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor / 45407	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	80	160	AT.0701/6156/V/2024	12 Juni 2024	Disetujui bersyarat (T1, T2,B1, B2, B3, B4)
13	PT Kompas Media Nusantara	Jl. Kalitan No.1, Penumping, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57141	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa / 68111	Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	60	240	AT.0701/6781/VI/2024	28 Juni 2024	Disetujui bersyarat (T1, T2,B1, B2, B4)
14	Solo Indah Dinamika	Solo Square, Jalan Slamet Riyadi No. 451-455 Pajang, Laweyan	Hotel Bintang (55110)	Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	60	2,4	AT.0701/7363/VII/2024	12 Juli 2024	Disetujui bersyarat (T1, T2,B1, B2, B3 dan B4)
15	Astra International	Jl. Adi Sucipto No. 135 C, Jajar, Laweyan	Perdagangan Besar Mobil baru (45101)	Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	60	1500	AT.0701/8196/VII/2024	29 Juli 2024	Disetujui seluruhnya (I)

FID	NAMA PEMOHON	LOKASI USAHA	KEGIATAN DIMOHON / KBLI	PERUNTUKAN PEMANFAATAN RUANG	KDB MAKS (%)	KLB MAKS (%)	PENILAIAN PKKPR DARI DPUPR SURAKARTA		
							NOMOR	TANGGAL	KETERANGAN
16	Wismatama Indah Makmur	Jalan Gajahmada No. 29 Timuran, Banjarsari	Hotel Bintang (55110)	Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	60	15	AT.0701/8771/VII /2024	8 Agustus 2024	Disetujui bersyarat (T1, T2,B1, B2, B3 dan B4)
17	Jateng Agro Berdikari Perseroda	Jalan KH Agus Salim No 2 Sondakan Laweyan	Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia di Apotik (47721)	Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	65	200	AT.0701/8839/VIII /2024	9 Agustus 2024	Disetujui seluruhnya (I)
18	Kondangsehat Kasihibu	Jalan Menur RT 01 RW 12 Purwosari Laweyan	Aktivitas Rumah Sakit Swasta (86103)	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	60	2400	AT.0701/9377/VIII /2024	21 Agustus 2024	Disetujui bersyarat (T1, T2,B1, B2, B3, B4)
19	Penerbit Buku Erlangga Mahameru	Jl Siwalan No.126 RT 003 RW 011 Kerten Laweyan	Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk (46422)	Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	60	700	AT.0701/9378/VIII /2024	21 Agustus 2024	Disetujui seluruhnya (I)
20	Menara Kartika Buana	Gang Mangga IV Nomor 87 Jajar, Laweyan	Industri Sigaret Kretek Tangan (12011)	Kawasan Peruntukan Industri	60	2400	AT.0701/10198/IX /2024	9 September 2024	Disetujui seluruhnya (I)
21	YABINSTRA MEDIKA FARMA	Jl. Adi Sucipto No. 118 Jajar, laweyan, Surakarta	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu (56290)	Kawasan Sub Zona SPU Skala Kota	60	2000	AT.0701/10199/IX /2024	9 September 2024	disetujui bersyarat (T1, T2, B1, B2, B3, dan B4)
22	Faruk Fahrany Al Katiri	Jl. Menteri Supeno No. 19 Manahan Banjarsari	Restoran (56101)	Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dan Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	60	7,0	AT.0701/11079/IX /2024	30/09/2024	disetujui bersyarat (T1, T2, B1, B2, dan B4)

FID	NAMA PEMOHON	LOKASI USAHA	KEGIATAN DIMOHON / KBLI	PERUNTUKAN PEMANFAATAN RUANG	KDB MAKS (%)	KLB MAKS (%)	PENILAIAN PKKPR DARI DPUPR SURAKARTA		
							NOMOR	TANGGAL	KETERANGAN
23	Indotech Trimitra Abadi	Jl. Pakel No. 130 Banyuanyar Banjarsari	Industri Pengolahan Kopi (10761)	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	65	2,0	AT.0701/11078/IX /2024	30/09/2024	disetujui bersyarat (T1, T2, B1, B2, B3 dan B4)
24	Tirta Inti Makmur	Jalan Slamet Riyadi No 560	Restoran (56101)	Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	60	1500	AT.0701/11591/X/ 2024	09/10/2024	disetujui bersyarat (T1, T2, B1, B2, dan B4)
25	Universitas Sebelas Maret	Jl. Ir Sutami No 36 A Kentingan Jebres	Jasa Pengujian Laboratorium (71202)	Kawasan Sub Zona SPU Skala Kota	60	240	AT.0701/11430/X/ 2024	7 October 2024	disetujui bersyarat (T1, T2, B1, B2, B3, dan B4)
26	Faruk Fahrany Al Katiri	Jl. Menteri Supeno No. 19 Manahan Banjarsari	Restoran (56101)	Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dan Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	60	7,0	AT.0701/11079/IX /2024	30/09/2024	disetujui bersyarat (T1, T2, B1, B2, dan B4)

Berdasarkan database KKPR (Kegiatan Kesesuaian Penataan Ruang) Berusaha dan Non Berusaha tersebut diatas, seluruh berkas pengajuan telah disetujui/ sudah sesuai. Maka Presentase Kesesuaian Penataan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang sebesar 100%.

Surakarta, Desember 2024
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
KOTA SURAKARTA


NUR BASUKI S.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690915 199803 1 007



REALISASI KAWASAN YANG DITINGKATKAN SESUAI RTBL
TAHUN ANGGARAN 2024 - TRIWULAN IV

No.	Dokumen RTBL	Tahun pembuatan	Tahun Penataan Kawasan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	RTBL Koridor Jl. Dr. Radjiman Segmen II	2016						
2	RTBL Koridor Jl. Dr. Radjiman Segmen III	2016						
3	RTBL Koridor Jl. Jayawijaya	2016			√			
4	RTBL Segitiga Kawasan Solo Utara Barat	2017				√		
5	RTBL Segitiga Solo Utara Timur	2017						
6	RTBL Kawasan Semanggi	2017			√			
7	RTBL Koridor Masuk Kota Jl. Kolonel Sugiyono	2018						
8	RTBL Koridor Manahan	2019		√				
9	RTBL Kawasan arteri primer Jl. Juanda	2020	√		√			
10	RTBL koridor arteri primer jl.Veteran	2020						
11	RTBL Jalan Mojo	2017		√				
12	RTBL kawasan Puro Mangkunegaran	2023				√		
13	RTBL Kawasan Sriwedari	2023						
14	RTBL Jl.Radjiman-Tugu Lilin-Pasar Jongke	2023						
15	RTBL Kawasan Alun-Alun Utara	2024						

Target Perubahan		9%	27%	36%	46%	46%	54%
Realisasi		9,09%	27,27%	45,45%	46,67%		
Capaian Kinerja		100%	100%	126%	101%		

No	Kawasan yang ditata sesuai RTBL	Dokumen RTBL
1	Jl. Juanda (2021-2022) Koridor Ketandan (2023)	RTBL Kawasan arteri primer Jl. Juanda
2	Jembatan Mojo/Jalan Mojo (2022)	RTBL Jalan Mojo
3	Jl. KS. Tubun, Jl. Menteri Soepeno/Koridor Manahan (2022)	RTBL Koridor Manahan
4	Koridor Jayawijaya (2023)	RTBL Koridor Jl. Jayawijaya
5	Koridor Mayor Achmadi (2023)	RTBL Segitiga Solo Utara Timur
6	Koridor Jl. Teuku Umar Keprabon (2024)	RTBL kawasan Puro Mangkunegaran
7	Koridor Jl. Achmad Yani (2024)	RTBL Segitiga Kawasan Solo Utara Barat

Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya

Jumlah kawasan yang tertata sesuai RTBL (akumulasi dari tahun sebelumnya)

Jumlah RTBL yang berlaku

=

7

15

46,67%

x 100%

x 100%

Surakarta, Desember 2024
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA SURAKARTA



NUR BASUKI S.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19690915 199803 1 007